EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA: *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*

CONTRATACION DIRECTA N° 71 / 2022

CERTIFICADO FINAL N° 1

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance acumulada	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera (Provisión y colocación de placas multilaminadas de 20 mm.)	Metros cuadrados	449,00	145.000	65.105.000		449,00	449,00		100%			65.105.000	65.105.000
2	Servicio de herrajes y trabajos de metalistería ornamentales (Montaje de estructuras metalicas para palcos.)	Unidad Medida Global	1,00	2.950.000	2.950.000		1,00	1,00		100%			2.950.000	2.950.000
3	Aislacion (Aislación de losa)	Metros cuadrados	200,00	36.750	7.350.000		200,00	200,00		100%			7.350.000	7.350.000
4	Colocacion de vidrios (Reposición y colocación de vidrio (0,8x0,4))	Unidad	1,00	115.000	115.000		1,00	1,00		100%			115.000	115.000
5	Reparacion de pared (Costura de fisura con varillas en z)	Metro lineal	100,00	24.000	2.400.000		100,00	100,00		100%			2.400.000	2.400.000
6	Servicio de pintura (Pintura de graderias con latex exterior a dos manos , color a definir.)	Metros cuadrados	2514,00	20.300	51.034.200		2514,00	2514,00		100%			51.034.200	51.034.200
7	Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para graderia y tarima)	Metros cuadrados	1341,00	20.300	27.222.300		1341,00	1341,00		100%			27.222.300	27.222.300
8	Servicio de pintura (Pintura antioxido 3 en 1 color aluminio para vallas de contencion con tejido de alambre (pista))	Metros cuadrados	1022,00	20.300	20.746.600		1022,00	1022,00		100%			20.746.600	20.746.600
9	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	68,00	93.000	6.324.000		68,00	68,00		100%			6.324.000	6.324.000
10	Aberturas (Instalación de pasador de cierre 2,5")	Unidad	33,00	9.600	316.800		33,00	33,00		100%			316.800	316.800

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Infraestructura Publica y Servicios

Romancio Zarate
Arquitecto

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

11	Aberturas (Instalación de Manija de 3" de chapa)	Unidad	61,00	6.000	366.000		61,00	61,00		100%			366.000	366.000
12	Aberturas (Instalación de Puerta placa (2,10x0,8))	Unidad	8,00	418.950	3.351.600		8,00	8,00		100%			3.351.600	3.351.600
13	Aberturas (Instalación de Bisagra valven 3")	Unidad	4,00	69.500	278.000		4,00	4,00		100%			278.000	278.000
14	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Instalación de Inodoro con cisterna alta)	Unidad	4,00	300.000	1.200.000		4,00	4,00		100%			1.200.000	1.200.000
15	Aberturas (Instalación de cerradura exterior tipo cilindro)	Unidad	16,00	85.000	1.360.000		16,00	16,00		100%			1.360.000	1.360.000
16	Instalación de lavatorio	Unidad	1,00	350.000	350.000		1,00	1,00		100%			350.000	350.000
17	Mesada de granito (Instalación de Mesada de granito reconstituido con bacha integrado del mismo material (1,2 x 0,6))	Unidad	1,00	434.850	434.850		1,00	1,00		100%			434.850	434.850
18	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso cerámico)	Metros cuadrados	21,00	92.000	1.932.000		21,00	21,00		100%			1.932.000	1.932.000
19	Instalacion o colocacion de zocalo (Zócalo de cerámico)	Metro lineal	11,00	23.750	261.250		11,00	11,00		100%			261.250	261.250
20	Remodelacion /Readecuacion de edificio (Readecuación de ducha a inodoro)	Unidad	4,00	725.600	2.902.400		4,00	4,00		100%			2.902.400	2.902.400

MUNICIPALIDAD DE ESCAPA
Infraestructura Pública y Servicios

Venancio Zarate
Arquitecto

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC. 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO FINAL N° 1

OBRA: *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*

CONTRATACION DIRECTA N°: 71 / 2022 — **PERIODO:** 12 / 2022

ID N°: 419.852 — **MONTO DEL CONTRATO:** 196.000.000 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Final N° 1	196.000.000	0,00%	100,00%	100,00%	0	196.000.000	196.000.000
					ESTE CERTIFICADO	196.000.000	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				196.000.000
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000
MONTO DE FACTURA				**186.200.000**
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				9.800.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Dirección Infraestructura Publica y Servicios

Vergancio Zarate
Arquitecto

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner