RENOVATIO

Obra: Reparacion del Colegio Laureano Romero Ortz	**FECHA INICIO OBRA:**	18/10/21
Subcontratista:	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:**	**60 dias**
Contrato Nº: 09/2021	**AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº**	-
Vigencia de Contrato: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones		
Empresa Contratista: Renovatio Paraguay S.R.L.		

PERIODO : 19/11/2021 al 18/12/2021

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Ejecutada Anterior	Cantidad Ejecutada en el periodo	Cantidad Acumulada Actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
1	72131601-002	Instalación provisoria de obra	gl	1	2.609.590	2.609.590	1,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.609.590	0	2.609.590
2	72131601-002	Mampostería de elevación de las galerías y de las salas de 0,30	m2	80,44	143.540	11.546.358	80,44	0,00	80,44	100,00%	0,00%	100,00%	11.546.358	0	11.546.358
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	gl	1	6.502.585	6.502.585	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	6.502.585	0	6.502.585
4	72131601-009	Piso de baldosas calcareas	m2	63	85.680	5.397.840	45,00	18,00	63,00	71,43%	28,57%	100,00%	3.855.600	1.542.240	5.397.840
5	72131601-002	Desmonte de arcos de mampostería dañada y derrumbada	gl	1	5.587.240	5.587.240	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	5.587.240	0	5.587.240
6	72131601-007	Techo cerámico con estructura de madera	m2	65	228.980	14.883.700	65,00	0,00	65,00	100,00%	0,00%	100,00%	14.883.700	0	14.883.700
7	72131601-005	Construcción de 8arcos como dienteles	un	8	787.730	6.301.840	8,00	0,00	8,00	100,00%	0,00%	100,00%	6.301.840	0	6.301.840
8	72131601-011	Desagua pluvial, colocacion de canaletas y bajadas con chapas de 2	ml	31	69.140	2.143.340	31,00	0,00	31,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.143.340	0	2.143.340
9	72131601-002	Desmonte de material producto del derrumbe, retiro y desalojo	gl	1	5.478.550	5.478.550	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	5.478.550	0	5.478.550
10	72131601-010	Reposición de una ventana de madera y reja, incluye el retiro de la e	un	1	1.912.030	1.912.030	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.912.030	0	1.912.030
11	72131601-010	Reposición de una puerta tablero de dos hojas	un	1	1.990.250	1.990.250	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.990.250	0	1.990.250
12	72131601-005	Reparación de muro y rejas en fachada	m2	10	385.870	3.858.700	0,50	9,50	10,00	5,00%	95,00%	100,00%	192.935	3.665.765	3.858.700
13	72131601-008	Revoques interior y exterior	m2	160,88	36.790	5.918.775	160,88	0,00	160,88	100,00%	0,00%	100,00%	5.918.775	0	5.918.775
14	72131601-002	Apuntalamiento de urgencia	gl	1	4.090.705	4.090.705	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	4.090.705	0	4.090.705
15	72131601-008	Revoques de mochetas en arco	ml	55,75	32.485	1.811.039	55,75	0,00	55,75	100,00%	0,00%	100,00%	1.811.039	0	1.811.039
16	72131601-013	Limpieza de obra	m2	150	5.545	831.750	0,00	150,00	150,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	831.750	831.750
17	72131601-012	Pintura final	m2	160,88	24.590	3.956.039	120,00	40,88	160,88	74,59%	25,41%	100,00%	2.950.800	1.005.239	3.956.039
18	72131601-002	Envanillado con FE del 8 doble, en dos hileras	ml	25	24.690	617.250	25,00	0,00	25,00	100,00%	0,00%	100,00%	617.250	0	617.250
		TOTAL GENERAL				**85.437.581**				**91,75%**	**8,25%**	**100,00%**	**78.392.587**	**7.044.994**	**85.437.581**

Resumen - Segunda Certificación	
Total Adjudicado	85.437.581
%	8,25%
Segunda Certificación	7.044.994
Fondo de Reparo 5%	352.250
Total a Cobrar Segunda Certificación	6.692.744

Renovatio Paraguay S.R.L.
Supervisor de Obras

Municipalidad San Miguel

Ing. Gustavo Lucero
Representante Legal
RENOVATIO
— PARAGUAY S.R.L. —
RUC: 80090173 - 8

CERTIFICADO 2

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Escaneado con CamScanner