CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL "C. G. I."
REPRESENTANTES DE OTIS ELEVATOR COMPANY

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 0021551

Edificio: Palacio de Justicia de Cnel Oviedo

Contrato: H3NO 1514 - 1515 Público - Funcionarios

Fecha: 15 - 07 - 25

Nombre del Técnico: Alberto Santacruz

Número de Máquina: 2.

Hora de Llegada: 08:45hs Hora de Salida 12:00hs

Observación: Ascensores en funcionamientos.

I ORTANTE: Notifíquese a la Oficina (**021 612 601**) ante cualquier accidente , al Técnico u otra persona en conexión con nuestro trabajo en este ascensor. Ante cualquier funcionamiento anormal o en caso de avería dirija su reclamo al **0982 572 837**

FIRMA DEL CLIENTE O ENCARGADO

Nestor Ribs
ACLARACIÓN

FIRMA DEL TÉCNICO

Gráfica ESTIFER S.R.L. • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Cel.: (0986) 370 982 • RUC: 80039408-9 • Hab. 1379 • 05 Tal. 50x3 • 021501 al 021750 • Junio del 2025

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Por el presente instrumento yo: **ABG. HUGO BENITEZ,** Técnico Administrativo, designado como **ADMINISTRADOR DE CONTRATOS AUXILIAR,** manifiesto que los Servicios de Mantenimiento Preventivo Mensual de los Ascensores del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, Acceso Público y Acceso Funcionario, Adjudicado en la Contratación Excluida, correspondiente al Plan Anual de Contrataciones ID N° 434.984 -PAC N°: 07286318, **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES OTIS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL OVIEDO"** por Resolución de Adjudicación N° 128/23, de fecha 19/10/2023, adjudicado para la Circunscripción Judicial de Caaguazú, se cumplió con los Servicios de Mantenimiento Preventivo dentro de los 30 días corridos contados del día siguiente a la comunicación según la frecuencia establecida de los plazos establecidos según el Pliego de Bases y Condiciones. **Ha sido realizado satisfactoriamente por la firma COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L**, correspondiente a la Orden de Servicio N° 48 de fecha 02/07/2025 y la Factura N° 001-001-0006568 de fecha 17/07/2025, con el monto total de 2.012.938 Gs., (**Correspondiente al mes de JULIO 2025**) en el cumplimiento del contrato N° 30/23, celebrado entre la firma y la Circunscripción Judicial de Caaguazú.

Para lo que hubiera lugar sirva la presente manifestación. -

Coronel Oviedo, 18 de julio de 2025.-

PODER JUDICIAL
Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial Caaguazú

Abg. Hugo Benitez
Técnico Administrativo
Administracion de Contratos

PLANO DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE

CONTRATO: H3W0.1514-1513 ASCENSOR: Público - Ferrocarril

EDIFICIO : P.S. Cnel Oviedo TECNICO : Alberto S.

OTIS

CODIGO :

VERSION:

ETAPA	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.- PRESENTACION DEL PERSONAL	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2.- VERIFICACION DE CALIDAD DEL VIAJE (FUNCIONAMIENTO)	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SALA DE MAQUINAS Y POZO													
3.- LIMPIEZA DE SALA DE MAQUINAS	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
4.- BLOQUEO ELECTRICO	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.-CONTROL DE MANDO O TABLERO	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
6.-TEST DE SEGURIDADES EN SALA MAQUINAS	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
7.-LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
8.-REVISION DE SEGURIDADES DE POZO.	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ACCESO AL TECHO DE LA CABINA													
9.- LIMPIEZA DE SOBRE CABINA.	BIMENSUAL		O		O		O		O		O		O
10.- LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS	TRIMESTRAL		O			O			O			O	
11.- LIMPIEZA, AJUSTE DE PUERTAS Y CONTACTOS	TRIMESTRAL			O			O			O			O
13.- VERIFICACION DE GUIAS DE PUERTAS	TRIMESTRAL			O			O			O			O
14.- VERIFICACION DE SEGURIDADES SOBRE CABINA	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

FECHA: 15-07-23

TECNICO:

FIRMA:

GUIA DE USO :

1.- Indicar el número de cuadrado de cada máquina

2.- Ejecutar los trabajos marcados con O en el mes que corresponda.

3.- Cada etapa ejecutada marcar con una X

4.- Escribir la fecha en el mes ejecutado y firmar

Néstor Ríos

FIRMA DEL ENCARGADO

CGI