TINO
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

DIRECCION: KM6 - BARRIO LOS PIONEROS - SALTO DEL GUAIRA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 24/2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE ALECRIN E/ CEIVO Y CUPA`Y
IDNº 435748

FECHA:30/11/2023
PLANILLA FINAL

CERTIFICADO FINAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE ALECRIN E/ CEIVO Y CUPA`Y

				SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de Obra	UNID.	1	1.680.000	1.680.000	0	0	1	100	0	0		1.680.000	0
2	Marcacion y Replanteo	M2	1.640	1.200	1.968.000	0	0	1.640	100	0	0		1.968.000	0
3	Cordon de H° pref 0,10x0,30x0,50	ML	400	41.500	16.600.000	0	0	400	100	0	0		16.600.000	0
4	Relleno y compacatacion para soporte de cordones	M3	80	45.000	3.600.000	0	0	80	100	0	0		3.600.000	0
5	Cuneta de Hormigon Armado	M3	24	1.375.000	33.000.000	0	0	24	100	0	0		33.000.000	0
6	Baden Hormigon Armado	M3	2,6	1.550.000	4.030.000	0	0	2,6	100	0	0		4.030.000	0
7	Pavimento tipo empedrado	M2	1.400	44.600	62.440.000	0	0	1.400	100	0	0		62.440.000	0
8	Piedra Triturada IV	M2	1.400	4.845	6.783.000	0	0	1.400	100	0	0		6.783.000	0
9	Compactacion Mecanica	M2	1.400	4.650	6.510.000	0	0	1.400	100	0	0		6.510.000	0
10	Muro de piedra colocada 0,40x0,80	M2	2,62	750.000	1.965.000	0	0	2,62	100	0	0		1.965.000	0
	TOTAL CONTRATO				138.576.000			TOTAL CERTIFICACION					138.576.000	

CERTIFICACION FINAL		138.576.000
FONDO DE REPARO	5%	6.928.800
TOTAL A COBRAR		131.647.200

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

DIRECCION DE OBRAS

RUBEN CASCO ESCOBAR
Tino servicios y construccion

TINO
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay