Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO Nº
EXP. Nº 5651/2022

INC
17 -08- 2022
U.O.C.

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS Nº 038/2022

PROVEEDOR: CIMASA		
CONTRATO Nº: INC Nº 076/2021		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	■ Fábrica Vallemí

A los cuatro días del mes de Agosto del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	del 1.12.1 al 1.12.15	**"SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA HCR-910-DS" ID Nº 395309.-**	↓DM-AR Nº 038/2022. ↓Informe de Serv. Nº 2804.	Inicio: 04/08/2022 Final: 04/08/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Diego Torres
M.C. Vallemi

Área de Requirente
Aclaración: _____

Jefatura Área Requirente
Aclaración: _____

A UOC: P/ su Atención.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Ing. Alberto E. Arias
Director

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 038/2022**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **04 DE AGOSTO DE 2022**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Perforador Furukawa HCR 910 DS (FRD-01).

Trabajos Realizados:

Mantenimiento		
Ítem	**Descripción**	**Cant.**
1.12.1	Filtro de aceite motor	01
1.12.2	Filtro de combustible principal	01
1.12.3	Filtro trampa de agua	01
1.12.4	Filtro de aire primario motor	01
1.12.5	Filtro de aire secundario motor	01
1.12.6	Filtro de retorno hidráulico	01
1.12.7	Filtro de línea compresor	01
1.12.8	Filtro de aire primario compresor	01
1.12.9	Filtro de aire secundario compresor	01
1.12.10	Filtro de aire acondicionado	01
1.12.11	Filtro de respiro	01
1.12.12	Aceite motor 15W40	01
1.12.13	Aceite VG32 para compresor	01
1.12.14	Aceite 80W90 IS para engranaje	01
1.12.15	Mano de Obra	01

OBS: En adjunto Informe de Servicio N° 2804.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemí

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 01/08/2022

PROVEEDOR: CIMASA

CONTRATO N°: 076/2021

ID N°: 395.309

PROCESO: "SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA DE FÁBRICA VALLEMI"

Ítem	Descripción	Cant.
1.12.1	Filtro de aceite motor	01
1.12.2	Filtro de combustible principal	01
1.12.3	Filtro trampa de agua	01
1.12.4	Filtro de aire primario motor	01
1.12.5	Filtro de aire secundario motor	01
1.12.6	Filtro de retorno hidráulico	01
1.12.7	Filtro de línea compresor	01
1.12.8	Filtro de aire primario compresor	01
1.12.9	Filtro de aire secundario compresor	01
1.12.10	Filtro de aire acondicionado	01
1.12.11	Filtro de respiro	01
1.12.12	Aceite motor 15W40	01
1.12.13	Aceite VG32 para compresor	01
1.12.14	Aceite 80W90 IS para engranaje	01
1.12.15	Mano de Obra	01

Atentamente.-

Ing. Alberto E. Arias

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante

CIMASA
COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.

Avda. Bruno Guggiari Nº 1096 c/ Ecuador
Asunción - Paraguay
Teléfonos: (021) 331 339/ 331 340 / 331 102
e-mail: info@cimasapy.com

SERVICIO DE CAMPO

Nº 0002804

Solicitado por:	IN- Vallemi.		D.T. Nº.:
Fecha de Pedido:	04-08-2029	Mecánico:	Bernardo S.H.
Mod.: HCR 910 FRD 001	Serie Nº.: 9114890	Horas:	12775.0 Hs Motor 6149.8 Hs Implado

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Mto preventivo tipo 500 Hs.
1.12.1 Filtro de aceite motor
1.12.2 " " combustible principal
1.12.3 " trampa de agua.
1.12.4 " aire primario motor.
1.12.5 " aire secundario motor
1.12.6 " de retorno hidráulico
1.12.7 " de línea compresor
1.12.8 " " aire primario compresor
1.12.9 " " aire secundario compresor
1.12.10 " " aire acondicionado
1.12.11 " de respiro
1.12.12 aceite motor 15W40
1.12.13 aceite VG32 p/ compresor
1.12.14 aceite 80W90 LS p/ engranaje
1.12.15 mano de obra.

OBSERVACIONES: Trabajo concluido: Equipo queda operativo
Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES	
HORA SALIDA TALLER ASUNCIÓN	
HORA LLEGADA CAMPO	
HORA SALIDA CAMPO	
HORA LLEGADA TALLER ASUNCIÓN	
KILOMETRAJE SALIDA TALLER	
KILOMETRAJE LLEGADA TALLER	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extras y las horas de viaje.

Cliente o Encargado — Aclaración de Firma — Firma del Mecánico

Artes Gráficas SALPA - Eligio Ayala Nº 1068 entre Brasil y EEUU - Tel: 021 201 016 - Cel.: 0981 478 347 - RUC.: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación Nº 2057
04 talonarios 50x4 del 0000001 al 0003000 - Junio - 2022 - Papel Químico

Original Blanco - Duplicado (Celeste) - Triplicado (Rosado) - Cuadruplicado (Amarillo)