Ingeniería Técnica Especializada S.A
Herminio Giménez 1881 C/ Rca. Francesa
Teléfax: +595 21 222564
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Planilla de Mantenimiento Preventivo
Sistema de Grupo Generador
Contrato N°031/2021.

Orden de servicio N°:		Propietario:	Poder de Justicia
Fecha de ejecución del servicio:	17-03-2023	Ubicación del Equipo:	Caacupe.
Horario de trabajo:		Firma del Técnico:	
Técnico Responsable:	Juan Galeano	**Información del Tablero de T. A.**	
Información de Generador		Modelo:	
Modelo:		N° de serie:	CE 4304
N° de serie:	GE 0638		

(X) corresponde a el mantenimiento a ejecutar	Cada 1 mes	Ok realizado	Cada 6 meses	Ok realizado	Cada 12 meses	Ok realizado
SISTEMA DE COMBUSTIBLE						
Verificar nivel de Combustible	X	✓				
Drenar trampa de agua	X	✓				
Verificar sistema de combustible			X			
Reemplazar el filtro de combustible					X	
SISTEMA DE LUBRICACION						
Controlar nivel de Aceite	X	✓				
Cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite					X	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO						
Verificar el nivel de líquido refrigerante	X	✓				
Limpiar el sistema de enfriamiento			X			
Cambio de la solución de líquido refrigerante					X	
Verificar perdida del sistema de enfriamiento	X	✓				
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE						
Verificar filtro de aire	X	✓				
Verificar mangueras de admisión de aire			X			
Cambio de filtro de aire					X	
TUBERIA DE ESCAPE						
Trampa de agua de condensación			X			
Drenaje de escape	X	✓				
SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR						
Verificar nivel de líquidos de batería	X	✓				
Verificar carga de batería	X	✓				
Terminales de batería	X	✓				
Remover sulfatación, limpiar secar batería y soporte, limpiar y ajustar	X	✓				
Verificar cargador ecualizado de batería			X			
SISTEMA DEL MOTOR						
Realizar una inspección visual (verificar fugas de combustible o refrigerante)	X	✓				
Operar el motor al 50-70% por un mínimo de 30min	X	✓				
Limpiar tubo respiradero del cárter			X			
Verificar tensión y desgate de correa			X			
Ajustar caída de velocidad en el motor del generador			X			
CONTROLADOR DE GENERADOR						
Verificación y ajuste de conexiones			X			
Test de lámparas del controlador			X			
ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR						
Inspección general	X	✓				
Verificar tensión del generador con y sin carga			X			
Verificar frecuencia del generador con y sin carga			X			
TABLERO DE TRANSFERENCI AUTOMATICA						
Verificar y reajustar conexiones			X			
Verificar llave de transferencia automática			X			
CONDICION GENERAL DEL EQUIPO						
Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros, etc.	X	✓				
Asegurar que el sistema esté en operación automática	X	✓				
Sala interior del equipo	X	✓				

INFORME FINAL						
Nivel de Combustible	Porcentaje:	90%		Litros:	787 Lts.	
Voltaje de Batería	Carga:		26V			
Voltaje del Generador	L1:	229 V	L2:	225 V	L3:	228 V
	L1-L2:	392 V	L2-L3:	393 V	L3-L1:	393 V

Declaración del área responsable

Confirmo la ejecución de los mantenimientos realizados en esta planilla

Fecha: 17-03-2023

Firma:

Nombre: Juan Galeano

Escaneado con CamScanner

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N°27/2023

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Sr. JORGE MARECOS, jefe**
Secc. Servicios Generales

JORGE HIGINIO MARECOS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

REF: Informe

FECHA: 22/03/2023

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ITESA INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A..**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los "**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.** • **marzo/2023**	CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS RECIBI CONFORME Entrada Nº: ..... Fecha 22/03/23 Hs: ..... Abog. Jania Dávalos Larroza Asistente Administrativo Circunscripción Judicial Caazapá Firma

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

Escaneado con CamScanner