OBRA:CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE JUAN BLUYAKI - MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: LD CONSTRUCTORA

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 28/09/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°63/2022.

RUBROS CONTRATO Nº 63/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Preparacion de Obra	M2	1,92	450.150	864.288	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 864.288	₲ 864.288
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1022,00	1.200	1.226.400	0,00	1022,00	1022,00	₲ 0	₲ 1.226.400	₲ 1.226.400
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	306,60	33.330	10.218.978	0,00	306,60	306,60	₲ 0	₲ 10.218.978	₲ 10.218.978
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1022,00	53.153	54.322.366	0,00	1022,00	1022,00	₲ 0	₲ 54.322.366	₲ 54.322.366
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	292,00	33.611	9.814.412	0,00	265,90	265,90	₲ 0	₲ 8.937.165	₲ 8.937.165
1.6	Enripiado de piedra	M2	1022,00	1.730	1.768.060	0,00	1022,00	1022,00	₲ 0	₲ 1.768.060	₲ 1.768.060
1.7	Baden de Hº	M3	7,30	1.440.480	10.515.504	0,00	7,16	7,16	₲ 0	₲ 10.313.837	₲ 10.313.837
1.8	Excavacion para muro de PBC	M3	24,00	33.600	806.400	0,00	6,36	6,36	₲ 0	₲ 213.696	₲ 213.696
1.9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	24,00	363.202	8.716.848	0,00	6,36	6,36	₲ 0	₲ 2.309.965	₲ 2.309.965
1.10	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	786.304	786.304	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 786.304	₲ 786.304
				TOTAL GENERAL CONTRATO	99.039.560			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 90.961.058	₲ 90.961.058
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	92%	92%
								NETO A COBRAR		₲ 90.961.058	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Pablo Gonzalez
Encargado Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO