ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 34: CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA Nº5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Ing. Heber Ostos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Manuel Esquivel Coronel, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000
2	Limpieza y preparación de terreno	m²	27,100	27,100	0,000
3	Replanteo	m²	27,100	27,100	0,000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	10,100	10,100	0,000
5	Encadenados de Hº Aº	m³	2,400	2,400	0,000
6	Muros de Nivelacion De 0,30 cm	m²	12,200	12,200	0,000
7	Relleno y apisonado de interiores	m³	8,400	0,000	8,400
8	Aislacion De paredes	m²	5,300	0,000	5,300
9	Muros de Elevacion De 0,15 para revocar	m²	55,000	55,000	0,000
10	Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	m²	48,000	48,000	0,000
11	Envarillados bajo aberturas de 2 Ø 8 por hiladas	ml	20,000	20,000	0,000
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m²	38,915	0,000	38,915
13	Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo	m²	162,000	0,000	162,000
14	Contrapiso de Hº de cascotes	m²	22,000	0,000	22,000
15	Carpeta para piso	m²	22,000	0,000	22,000
16	Piso Cerámico PI4	m²	22,000	0,000	22,000
17	Zócalos cerámicos	ml	2,600	0,000	2,600
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	m²	19,440	0,000	19,440
19	Marco y puerta tablero de 0,80x2,10	un	3,000	0,000	3,000
20	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	5,000	0,000	5,000
21	Ventanas tipo balancines	m²	3,360	0,000	3,360
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7,000	0,000	7,000
23	Pinturas de paredes al látex c/base enduido	m²	66,000	0,000	66,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

060325

MANUEL ESQUIVEL CORONEL
Arquitecto
Registro Nº 426 - M.O.P.C.

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Ing. Heber Ostos
Ingeniero Civil

Marlene Aguilera
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
C.D.E

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-
LOTE 34 - CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N°5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
24	Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética	m²	10,100	0,000	10,100
25	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	3,360	0,000	3,360
26	Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica	m²	49,000	0,000	49,000
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico	m²	38,915	0,000	38,915
28	Revestimiento de azulejos h: 2,10	m²	87,000	0,000	87,000
29	Vidrios dobles	m²	3,360	0,000	3,360
30	Instalación Eléctrica	gl	1,000	0,000	1,000
31	Artefactos eléctricos	gl	1,000	0,000	1,000
32	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	gl	1,000	0,000	1,000
33	Cámara séptica s/plano	un	1,000	0,500	0,500
34	Pozo absorbente s/plano	un	1,000	0,500	0,500
35	Limpieza final	gl	1,000	0,000	1,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

000324

MANUEL ESQUIVEL CORONEL
Arquitecto
Registro Nº 426 - M.O.P.C.

Construtora DYM
Ruc: 8756123-3
Canindeyú - Paraguay

Héber A. Osorio R.
Ingeniero Civil

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización