essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 56/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 25/11/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 603/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos menores de planta VK1,VK2 Y VK3..

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 144/2020

EQUIPO: SUPERPULSATOR 2

UBICACIÓN: DEGREMONT 2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 8	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Mantenimientos de los Superpulsator"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.8.2	Confeccion y colocacion del ventilador del superpulsator,según indicaciones.	1	UNIDAD	1.496.000	1.496.000
4.8.4	Confeccion y maquinado de eje del ventilador, en acero SAE 1045, Según muestra	1	UNIDAD	335.254	335.254
4.8.5	Sustitucion y colocacion de rodamientos ,SKF, según muestra	1	UNIDAD	312.746	312.746
4.8.6	Sustitucion y colocacion soporte para rodamientos,SKF Según muestra	1	UNIDAD	343.146	343.146
4.8.7	Sustitucion y colocacion de retenes,según muestras	2	UNIDAD	42.614	85.228
4.8.8	Sustitucion y colocacion de juntas,según muestras	2	Unidad	80.160	160.320
4.8.12	Reparacion de la carcasa del ventilador,según indicaciones	1	Unidad	217.706	217.706
4.8.16	Balanceo dinamico del conjunto eje-ventilador	1	Unidad	325.226	325.226
4.8.17	Armado del superpulsator	1	Unidad	149.866	149.866
4.8.18	Pintura del superpulsator	1	Unidad	112.960	112.960
4.8.19	Reparacion de la base del ventilador superpulsator	1	Unidad	285.760	285.760
4.8.24	Mantenimiento general del sobrepresor de aire	1	Unidad	1.961.066	1.961.066
4.8.26	Sustitucion y colocacion de manchon de acople según muestra	1	Unidad	894.934	894.934
4.8.27	Sustitucion y colocacion de acople elastico para manchon de acople según muestra	1	Unidad	400.534	400.534
SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.				**7.080.746**	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplidos a cabalidad, siendo el control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO:ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	294.011.560
SALDO	352.654.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	45,5%

Lic. Raiza Decarolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zavalria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa