28

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204**, correspondiente al **LOTE 07: CONSTRUCCION 2 DE AULAS, ESCUELA BASICA N°7.432 BELLO HORIZONTE**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** La Sra. Inmaculada M. Ríos E. y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4	Replanteo y marcación	m2	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
6	Estructura de H°A°-Zapatas de H°A°, incluye excavación	m3	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00
7	Estructura de H°A°-Pilares de H°A°	m3	4,00	3,61	0,39	0,00	0,00
8	Estructura de H°A° Vigas superiores	m3	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Estructura de H°A° Vigas inferiores	m3	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
10	H°A° para losa de 0,12	m3	14,40	12,00	2,40	0,00	0,00
11	H°A° para escalera	m3	1,80	0,00	0,00	0,00	**1,80**
12	Contrapiso para losa de 7cm	m2	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
13	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
14	Revoque de losa	m2	110,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**
15	Muros de Nivelación de 0,30m	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**
16	Mampostería de elevación de 0,15 para revocar	m2	150,00	75,00	75,00	0,00	0,00
17	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	45,00	23,00	0,00	0,00	0,00
18	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
19	Aislación asfáltica de paredes	m2	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
20	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
21	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
22	Carpeta nueva	m2	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
1 8 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO

Sandoval

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
RUC.: 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara
Aclaración de Firma
Contratista

Ciudad del Este Municipio

Inmaculada Ríos
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene
Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E
Aclaración de Firma
Fiscalización

99

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

LOTE 07 - CONSTRUCCION 2 DE AULAS, ESCUELA BASICA N°7.432 BELLO HORIZONTE.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT.
23	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
24	Piso-Zócalo cerámico	ml	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
25	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
26	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
27	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
28	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	320,00	0,00	160,00	160,00	0,00
29	Pintura al latex de viga, encadenados en galería y pilares	m2	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00
30	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico.	m2	110,00	0,00	55,00	55,00	0,00
31	Pintura polideportiva para escalones	m2	16,00	0,00	0,00	0,00	**16,00**
32	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
33	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
34	Baranda Metalica en Escalera	ml	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
35	Provisión y colocación de pizarrón acrílico color blanco de 3,00x1,2 con marco de aluminio y porta marcador	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
36	Instalación Eléctrica (para aulas nuevas)	un	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
37	Artefactos eléctricos para aulas nuevas	un	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
38	Limpieza gral	gl	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	MEDICION CERT. 3	SALDO
8	Estructura de H° A° Vigas superiores	m3	3,55	0,00	3,55	0,000
9	Estructura de H° A° Vigas inferiores	m3	2,72	0,00	2,72	0,000
39	Carpeta para losa de 0,10 cm	m3	11,50	2,09029	9,40971	0,000
40	Trabajo de máquina de movimiento de suelo	gl	1,00	0,00	1,00	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

Carlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
Ruc.: 80053351-6
Celso Sandoval Leon
Aclaración de Firma
Contratista

Ciudad del Este Municipalidad DIV. Obras Municipales

Ingeniero Ivan Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.
Aclaración de Firma
Fiscalización

31

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 7: CONSTRUCCION 2 DE AULAS, ESCUELA BASICA N°7.432 BELLO HORIZONTE**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** La joven Inmaculada M. Rios E. y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Celso Sandoval Jara, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 7: CONSTRUCCION 2 DE AULAS, ESCUELA BASICA N°7.432 BELLO HORIZONTE,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
RUC.. 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara