essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 36/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 15/04/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N°114-2024

LOTE N°.: 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 93-2024

EQUIPO: MOTOR ELECTRICO DE 75 HP.

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO-ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA- A R 1.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES				
443	Mano de obra para el Armado y limpiado del motor -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	160.495	**160.495**
444	Mano de obra para Bobinado del estator. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	3.468.470	**3.468.470**
445	Provisión de materiales metalmecánicos para Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas y barnizado. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	4.470.725	**4.470.725**
446	Mano de obra para el Barnizado, conforme a las especificaciones del fabricante. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	93.621	**93.621**
448	Mano de obra para Horneado del estator -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	93.621	**93.621**
449	Provisión de materiales metalmecánicos para Horneado del estator -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	102.387	**102.387**
450	Mano de obra para Sustitucion del ruleman delantero. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	847.055	**847.055**
451	Provision del ruleman delantero. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	1.197.338	**1.197.338**
452	Mano de obra para Sustitucion del ruleman trasero. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	392.321	**392.321**
453	Provision del ruleman trasero. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	430.026	**430.026**
454	Mano de obra para el Balanceo dinamico del rotor (inducido). -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	401.237	**401.237**
455	Mano de obra para Sustitucion de retenes. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	49.040	**49.040**
456	Provision de retenes. -Motor electrico horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	86.460	**172.920**
459	Mano de obra para el montaje de aisladores de salida. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	285.324	**285.324**
460	Provision de aisladores de salida. -Motor electrico horizontal de 75 hp	3	UNIDAD	102.387	**307.161**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 36/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L.	FECHA: 15/04/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N°114-2024

LOTE N°.: 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 93-2024

EQUIPO: MOTOR ELECTRICO DE 75 HP.

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO-ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA- A R 1.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
461	Mano de obra para la Verificacion del estado del asiento de rodamientos - Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	75.789	75.789
462	Mano de obra para Reparacion del eje del inducido en los asientos de rulemanes -Motor electrico horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	285.324	570.648
463	Provisión de materiales metalmecánicos para Reparacion del eje del inducido en los asientos de rulemanes -Motor electrico horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	314.624	629.248
464	Mano de obra para la Verificacion del estado de las cajas de rodamientos. - Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	78.464	78.464
465	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rulemanes -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	285.324	285.324
466	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de la caja de rulemanes -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	314.533	314.533
467	Mano de obra para Sustitucion de ventilador -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	194.377	194.377
468	Provision de ventilador -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	313.987	313.987
469	Mano de obra para el Armado y megado del motor. -Motor electrico horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	213.993	213.993

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO.- **15.148.104**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	261.301.003
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	276.449.107
SALDO	1.184.120.526
PORCENTAJE DE EJECUCION	18,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa