ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

...ORES: BRITAM S.A.

CONTRATO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

Nº 2469
30/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PJA**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR NºN/A

INVENTARIO PATRIMONIAL NºN/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.1	LIMPIEZA Y VERIF.TABLERO ELECTRICO Y COMPONENTES_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_PANEL DE CONTROL ---.	1	562.500		562.500
	1.2	VERIF. DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESION, RESTITUCION A VALORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	8	375.000		3.000.000
	1.8	VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	106.250		425.000
	1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DEL CHILLER ---.	4	95.850		383.400
	1.16	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS,TERMOSTATOS, MEDICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	32	34.000		1.088.000
	1.17	REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA UMA ---.	32	8.500		272.000
	1.18	LIMP. DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIF. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	34.000		7.446.000
	1.19	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	5.000		1.095.000
SUBTOTALES					0	14.271.900
T ALES					0	17.994.900

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, PLANTA BAJA, 1°PISO, 4° PISO, 5° PISO, 6°PISO, 7°PISO, 8° PISO, 9°PISO,10° PISO Y 11°PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

(Ing. Edgar Pazoa
Jefe de Sección Electricidad

Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: BRITAM S.A. Santiago Pereira **Fecha:** 02/10/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: BRITAM S.A.

N° 2469

CONTRATO Nº: 75/18 PAC Nº: 08/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A 30/09/2020

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PJA

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR NºN/A

CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL NºN/A OTROS: MES DE OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	14.271.900
	1.20	VERIF. Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	8.500		1.861.500
	1.21	VERIFICACION DE LLAVE DE PASO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	219	8.500		1.861.500

SUBTOTALES	0	17.994.900
TOTALES	0	17.994.900

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: UBIC. DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, PLANTA BAJA, 1°PISO, 4° PISO, 5° PISO, 6°PISO, 7°PISO, 8° PISO, 9°PISO,10° PISO Y 11°PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Santiago Pereira BRITAM S.A. Fecha: 02/10/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner