essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 25/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/07/2021.-

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021

CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 29/07/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR. GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° CME 194/2021

FECHA SOLICITADA: 27/07/2021

LOTE 5: REPARACION DE DOSADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS..

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 160/2021

EQUIPO: DOSADORA DE CLORO.

UBICACIÓN: POZO 21 PTDAS.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.3	REPARACION DE DOSADORES A MEMBRANA TIPO DOSIVAC.				
5.3.1	Sustitucion y colocacion de kit de reparo de dosadora Dosivac DD60.	1	UNIDAD	1.062.500	1.062.500
5.3.4	Sustitucion y colocacion de kit de cabezal de dosadora Dosivac DD60.	1	UNIDAD	1.335.180	1.335.180
5.3.7	Sustitucion y colocacion de vlavulas de retencion de impulsion para modelo DD60.	1	UNIDAD	207.570	207.570
5.3.10	Sustitucion y colocacion de valvulas de retencion de succion para modelo DD60.	1	UNIDAD	154.836	154.836
5.3.13	Reparacion de regulador.	1	UNIDAD	89.760	89.760
5.3.14	Sustitucion y colocacion de tapon de carga de aceite.	1	UNIDAD	50.490	50.490
5.3.15	Sustitucion y colocacion de sinfin.	1	UNIDAD	284.988	284.988
5.3.16	Sustitucion y colocacion de corona.	1	UNIDAD	336.600	336.600
5.3.17	Sustitucion y colocacion de buje sinfin.	1	UNIDAD	36.465	36.465
5.3.18	Confeccion y colocacion de ejes en acero inoxidables.	1	UNIDAD	558.756	558.756
5.3.20	Confeccion y colocacion de arbol de mando.acero.	1	UNIDAD	284.988	284.988
5.3.22	Confeccion y colocacion de embolo impulsor-acero.	1	UNIDAD	558.756	558.756
5.3.24	Sustitucion y colocacion de kit de juntas.	1	UNIDAD	284.988	284.988
	SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE.			5.245.877	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO CONVENIO MODIF. 01/2021	393.453.622
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	367.394.547
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	372.640.424
SALDO	20.813.198
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	95%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PROVEEDOR.

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Samabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hernando Jara
Gerente Administrativo
essap

UGBYS RQ