essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 12/11/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 602/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 143/2020

EQUIPO: AGITADOR DEL SATURADOR 2

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 7	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparaciones de Agitadores de productos quimicos"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.7.1	Reparacion de aletas del agitador , en acero inox A?304, según indicaciones	2	UNIDAD	339.734	679.468
4.7.2	Confeccion y colocacion de la aletas del agitador, en acero inox A - 304,SEGÚN MUESTRA	2	UNIDAD	800.000	1.600.000
4.7.3	Reparacion del eje del agitador,en acero inox A?304, según indicadores	1	UNIDAD	366.506	366.506
4.7.5	Confeccion y maquinado de ejes del ventilador, en acero Trefilado,según muestra	1	UNIDAD	401.920	401.920
4.7.7	Confeccion y maquinado de engranaje helicoidal inferior en acero templado SAE 1045,según muestra	1	UNIDAD	1.424.534	1.424.534
4.7.9	Mantenimiento de la caja reductora del agitador,(Limpieza,sustitucion y colocacion de retenes y cambio de aceite)	1	Unidad	544.054	544.054
4.7.12	Confeccion y colocacion de chaveta,según indicacion y muestra en acero	2	Unidad	21.600	43.200
4.7.13	Balanceo del conjunto eje ?aletas del agitador	1	Unidad	339.306	339.306
4.7.16	Sustitucion y colocacion de valvulas en PVC con bridas de 3"	1	Unidad	471.894	471.894
4.7.18	Sustitucion y colocacion de valvula esferica PVC, según muestra	1	Unidad	348.160	348.160
4.7.19	Sustitucion y colocacion de codo PVC, según muestra	1	Unidad	277.866	277.866

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO. | 6.496.908

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	183.656.464
SALDO	463.009.096
PORCENTAJE DE EJECUCION	28,4%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplidos a cabalidad, siendo el control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO:ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.