essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

2ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 02/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. CONTRATO N° 18/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | FECHA: 02/06/2022

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 385/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-1259

EQUIPO: OZONIZADOR N° 2

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Tanque contendor de aire**				
1.1	Mano de obra de Verificación General del sistema (fugas de aire en el tanque, regulación de válvulas de seguridad, filtro de aire, válvula de purga)	1	UNIDAD	1.000.000	**1.000.000**
3	**Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify**				
3.3	Mano de obra de Verificación General del sistema (filtro de aire, válvula reguladora de presión, Mano de obra para la Limpieza del silenciador de aire, calibración de manómetros)	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
4	**Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co**				
4.3	Mano de obra de Apertura del cuerpo del ozonizador Mano de obra de Cada 5000 horas	1	UNIDAD	6.500.000	**6.500.000**
5	**Tablero del ozonizador**				
5.2	Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza del generador de 24 Voltios	1	UNIDAD	750.000	**750.000**
6	**Sistema de inyección de ozono**				
6.1	Provisión de componentes del sistema de inyección de ozono (bombas, venturis, caños de acero inox.)	1	UNIDAD	23.000.000	**23.000.000**
6.2	Mano de obra para la Instalacion de componentes del sistema de inyección de ozono (bombas, venturis, caños de acero inox.)	1	UNIDAD	2.000.000	**2.000.000**
8	**Destructor de ozono**				
8.1	Mano de obra de Verificacion de funcionamiento del destructor de ozono	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
8.2	Mano de obra para la Limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de Medicion de temperatura del aire	1	UNIDAD	600.000	**600.000**
8.3	Provisión de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	2.000.000	**2.000.000**
8.4	Mano de obra para la Instalacion de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	200.000	**200.000**
SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.-				**38.350.000**	

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	47.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	85.350.000
SALDO	1.532.490.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	5,3%

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa