essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 38/2022

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	**MMN INGENIERIA**	**FECHA: 14/03/2022**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 24/2022	
LOTE: 10	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON POLIMEROS.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 039/2022	
EQUIPO:	BOMBA DE AGUA TRATADA.	
UBICACIÓN:	PLANTA SAN ESTANISLAO.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2			RECUPERACIÓN DE IMPULSORES.		
2.1	4	Kilogramos	Producto de compuesto polimérico bicomponente, 100% sólido,presentación pasta en una aleación de acero al silicio mezclada con poliméros y oligomeros reactivos de alto peso molecular, terminación cerámico mecanizable,para recuperación de pieza por abrasión.	1.726.010	**6.904.040**
2.6	2	Unidad	Limpieza de impulsor hasta 50 cm diámetro.	911.625	**1.823.250**
2.7	2	Unidad	Recubrimiento de impulsor hasta 50 cm diámetro.	3.038.750	**6.077.500**
2.8	2	Unidad	Balanceo dinámico hasta 50 cm diámetro.	2.370.225	**4.740.450**
2.9	1	Unidad	Limpieza de impulsor entre 50 a 70 cm diámetro.	911.625	**911.625**
2.10	1	Unidad	Recubrimiento de impulsor entre 50 a 70 cm diámetro.	4.254.250	**4.254.250**
2.11	1	Unidad	Balanceo dinámico entre 50 a 70 cm diámetro.	2.370.225	**2.370.225**
2.12	1	Unidad	Limpieza de impulsor entre 70 a 90 cm diámetro.	911.625	**911.625**
2.13	1	Unidad	Recubrimiento de impulsor entre 70 a 90 cm diámetro.	5.348.200	**5.348.200**
2.14	1	Unidad	Balanceo dinámico entre 70 a 90 cm diámetro.	2.370.225	**2.370.225**
SON GUARANIES: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA.-					**35.711.390**

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	962.995.213
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	998.706.603
SALDO	172.280.897
PORCENTAJE DE EJECUCION	85%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Lic. Raiza Ortiz Lopez — Unidad de Gestion de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — UGBYS — essap

Ing. Virginia Noemi Ortiz de Barrail — Jefa Unid. Ejecución de Contratos — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap