ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

PROVEEDORES: ICISA INGENIEROS, CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A.

Nº 3388

CONTRATO Nº: 99/18 **PAC Nº:** 28/18 **PRESUPUESTO Nº:** N/A **O.INSPECCION Nº:** N/A

30/08/2019

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO D.G.R.P LOTE 2

MARCA: N/A **MODELO:** N/A **SERIE/MOTOR Nº:** N/A **CHASIS Nº:** N/A **CHAPA Nº:** N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: N/A **OTROS:** MES DE SETIEMBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
2	1.2	MANT. PREVENTIVO_TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOM. MENSUAL-Verificacion de los cables de entrada y salida de corriente electrica y del estado de los co ---.	2	580.000		1.160.000
2	1.3	MANT. PREVENTIVO_TABLEROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS MENSUAL- Revisión y Limpieza de Gabinete, cables, aisladores, interruptoras electromagnéticas y cont ---.	10	165.000		1.650.000
2	1.5	MANT. PREVENTIVO_GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA TRIMESTRAL-Verif. de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital, nivel de agua destila ---.	2	690.000		1.380.000
2	1.6	MANT. PREVENTIVO_MOTOR DIESEL GRUPO GENERADOR ELECTR. 200KVA MENSUAL- Verif. de sensores de temperatura, manchón de goma de acoplamiento de máquinas, control del ---.	2	735.000		1.470.000
2	1.7	MANT. PREVENTIVO_GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA MENSUAL- Verif. de todas las celdas de las baterías (pH líquido, sulfatación de placas electrolisis, ---.	2	420.000		840.000
2	1.9	MANT. PREVENTIVO_BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS MENSUAL- Alineamientos, empaquetaduras, pérdida de cañerías. Control del sistema de bombeo y válvula ---.	6	735.000		4.410.000
2	1.11	MANT. PREVENTIVO_SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE MENSUAL- Limpieza de filtro, alineamientos, empaquetaduras, Verificación de pérdida de cañerías y lu ---.	2	420.000		840.000
SUBTOTALES					0	11.750.000
TOTALES					0	11.750.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA CON NUMERO PATRIMONIAL

LINEA A SER AFECTADA: 2 003 01 240 10 001

Firmas autorizantes:

P/A Arq. Bertha Pastore Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F.

Arq. Bertha Pastore Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Ing. Carlos Benítez **Fecha:** 2/09/2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

Escaneado con CamScanner