23

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 10: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE**, realizado por la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA.** La joven Ruth Cáceres y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton C. Uriarte G., en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS**, confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,00	1,000	0,000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,700	63,70	0,000	0,000
3	Replanteo y marcación	m2	63,700	63,70	0,000	0,000
4	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	12,000	8,90	3,100	**3,100**
5	Vigas y dados de HºAº	m3	0,820	0,82	0,000	0,00
6	Encadenados de HºAº	ml	52,000	52,00	0,000	0,00
7	Muros de Nivelación de 0,45m	m2	3,600	1,50	2,100	**2,100**
8	Muros de Nivelación de 0,30m	m2	7,500	1,45	6,050	**6,050**
9	Muros de Nivelación de 0,60	m2	0,600	0,00	0,600	**0,600**
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	19,000	9,170	9,830	0,00
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	6,400	6,40	0,000	0,00
12	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	3,400	0,00	3,400	0,00
13	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensado blancos	m2	36,000	36,00	0,000	0,00
14	Muros de elevación de 0,30 común para revocar	m2	6,000	6,00	0,000	0,00
15	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado blancos	m2	34,300	34,30	0,000	0,00
16	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,000	12,00	0,000	0,00
17	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	7,200	7,20	0,000	0,00
18	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	87,000	87,00	0,000	0,00
19	Encadenado de HºAº en galería	ml	8,000	8,00	0,000	0,00
20	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	103,000	0,00	103,000	0,00
21	Revoques De viga cumbrera y de galería de HºAº	m2	10,300	0,00	10,300	0,00
22	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,000	0,00	58,000	0,00
23	Carpeta para piso	m2	58,000	0,00	58,000	0,00
24	Piso cerámico PI4	m2	58,000	0,00	58,000	0,00
25	Zócalo cerámico	ml	34,000	0,00	34,000	0,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 03 MAR 2022 TESORERIA PAGADO

000094

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construccion y Gerencia de Proyectos
RUC: 80047.111-6

Aclaración de Firma
Contratista

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Marlene Elizabeth Aguilera
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 462021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 10 - CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT.
26	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m2	81,870	0,00	81,870	0,00
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	0,00	1,000	0,00
28	Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	1,000	0,00	1,000	0,00
29	Ventanas tipo balancines	m2	6,720	0,00	6,720	0,00
30	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	21,000	0,00	21,000	0,00
31	Pinturas de paredes al látex acrílico c/base enduido incluye zócalo en sintético	m2	103,000	0,00	103,000	0,00
32	Pinturas de pilares vistos con resina acrílica incoloro	m2	11,900	0,00	11,900	0,00
33	Pinturas de viga cumbrera con látex y enduido	m2	10,300	0,00	10,300	0,00
34	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,440	0,00	13,440	0,00
35	Pinturas de ladrillos vistos con resina acrílica incoloro	m2	70,000	0,00	70,000	0,00
36	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrílico	m2	87,000	0,00	87,000	0,00
37	Pinturas de canaletas y bajadas en sintético	ml	29,000	0,00	29,000	0,00
38	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	4,500	0,00	4,500	0,00
39	Vidrios dobles	m2	6,720	0,00	6,720	0,00
40	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	29,000	0,00	29,000	0,00
41	Inst. eléctrica	un	1,000	0,00	1,000	0,00
42	Artefactos eléctricos	un	1,000	0,00	1,000	0,00
43	Provisión y colocación de pizarrón de acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	1,000	0,00	1,000	0,00
44	Limpieza.	gl	1,000	0,00	1,000	0,00

03 MAR 2022

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 2	SALDO
6	Encadenados de HºAº	ml	2,000	2,000	0,00
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	7,300	7,300	0,00
12	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	0,400	0,400	0,00
13	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	m2	1,500	1,500	0,00
14	Muros de elevación de 0,30 común para revocar	m2	6,500	6,500	0,00
15	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	m2	6,400	6,400	0,00
20	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	10,000	10,000	0,00
21	Revoques De viga cumbrera y de galería de HºAº	m2	9,500	9,500	0,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

000093

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA Construcción y Gerencia de Proyectos RUC: 5.217.111-6 **Aclaración de Firma** **Contratista**	Ruth Cáceres Fiscal de Obras M.C.D.E. Arquitecta U. Balm. Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E **Aclaración de Firma** **Fiscalización**

96

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 10: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE,** realizado por la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA.** La joven Ruth Cáceres y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Fredys Fernando Aguiar Godoy, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 10: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipalidad – Div. Obras Municipales

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE – 03 MAR 2022 – TESORERIA – PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

RUTH CÁCERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Fredys Fernando Aguiar Godoy
Contratista

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construcción · Gerencia de Proyectos
RUC 5 217 111-6

000091

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y un días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 12: CONSTRUCION DE 2 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 6 497SAN ISIDRO LABRADOR - KM 6 1/2 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO**, realizado por la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA.** La Arq. Marlene Aguilera, Fiscal de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Fredys Fernando Aguiar Godoy, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 12: CONSTRUCION DE 2 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 6 497SAN ISIDRO LABRADOR - KM 6 1/2 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Empresa Contratista

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Fredys Fernando Aguiar Godoy
Contratista

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construccion y Gerencia de Proyectos
RUC: 5.217.111-6

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
09 DIC 2022
PAGADO