essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 95/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S..A.	FECHA: 29/08/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	
C.I. Nº:	UME N° 291/2019	
LOTE: 7	REPARACIONES DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DE GRAN ASUNCION	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 125/2019	
EQUIPO:	ELECTROBOMBA DE POZO PROFUNDO DE 40 HP, 380 V, 2900 RPM	
UBICACIÓN:	RESERVA	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.2.51	100	Metro lineal	Sustitución de manguera de poliuretano c/ refuerzo poliester, según muestra	700.000	70.000.000
			SON GUARANIES: SETENTA MILLONES.-		70.000.000

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 7	286.500.000
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	166.120.000
	SALDO	120.380.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	58,0%

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa.

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 96/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S..A.	FECHA: 29/08/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	
C.I. Nº:	UME N° 288/2019	
LOTE: 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 123/2019	
EQUIPO:	ELECTROBOMBAS DE DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 18,5 HP	
UBICACIÓN:	TALLER U.M.E.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.5.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza inicial del equipamiento para verificación (CONJUNTO.)	120.000	**120.000**
1.5.3	1	Unidad	Bobinado del estator, con materiales de idénticas características, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante (ya se incluye cable de salida, barnizado y horneado del estator).	2.040.000	**2.040.000**
1.5.5	15	Metros	Cambio del cable de salida y terminal ojal (del bobinado).	180.000	**2.700.000**
1.5.8	1	Unidad	Sustitución y montaje de ruleman inferior (original).	1.080.000	**1.080.000**
1.5.9	1	Unidad	Sustitución y montaje de ruleman superior (original).	360.000	**360.000**
1.5.10	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman superior	120.000	**120.000**
1.5.11	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman Inferior	120.000	**120.000**
1.5.16	1	Unidad	Sustitución de sello mecánico Superior para bomba flygt (original).	7.200.000	**7.200.000**
1.5.17	1	Unidad	Sustitución de sello mecánico Inferior para bomba flygt (original).	7.200.000	**7.200.000**
1.5.18	1	Unidad	Sustitución de juego O' Ring de goma para bomba flygt (original).	480.000	**480.000**
1.5.23	1	Litros	Cambio de Aceite.	60.000	**60.000**
1.5.24	1	Unidad	Reparación del impulsor en H°F° nodular .	600.000	**600.000**

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap SA

UGBYS AJ

ssap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 96/2019

/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S..A.	FECHA: 29/08/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	
C.I. Nº:	UME N° 288/2019	
LOTE: 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 123/2019

EQUIPO:	ELECTROBOMBAS DE DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 18,5 HP
UBICACIÓN:	TALLER U.M.E.
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.5.28	1	Unidad	Confección del anillo fijo en material SAE 64.	720.000	720.000
1.5.30	1	Unidad	Confección del anillo desgastable en material SAE 64.	720.000	720.000
1.5.35	1	Unidad	Balanceo del conjunto eje impulsor (CONJUNTO.)	180.000	180.000
1.5.36	1	Unidad	Armado, megado y prueba del equipamiento en el taller (CONJUNTO.)	240.000	240.000
SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL.-					23.940.000

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 8	178.847.250
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	36.852.000
	SALDO	141.995.250
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	20,6%

Lic. Alejandra Vaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ssap

UGBYS AJ