essap — GOBIERNO NACIONAL — 3ra. Versión — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 80/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIQN"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 26/05/2021

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.

C.I.N°: C.M.E N° 031/2021

FECHA DEL SECTOR SOLICITANTE: 21/05/2021

LOTE N° 2: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B VIÑAS KUE

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 86/2021

EQUIPO: BOMBA N° 4

UBICACIÓN: EPB -1RA Y 2 DA ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 2	DESCRIPCION DEL SERVICIO "Mantenimiento de bombas centrifugas bipartidas de 820 M3/H, 350 HP, 1480RPM."	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.2.3	Reparacion de la chavetera del manchon en el eje, según indicacion.	1	Unidad	35.200	**35.200**
2.2.5	Reparacion en la chavetera en acero, según indicacion.	1	Unidad	35.200	**35.200**
2.2.7	Confeccion y colocacion de chavetera nueva en eje reparado.	1	Unidad	35.200	**35.200**
2.2.9	Verificacion del estado del asiento de rodamientos, según indicacion.	2	Unidad	13.200	**26.400**
2.2.11	Repasado de rosca en el eje.	1	Unidad	8.800	**8.800**
2.2.12	Confeccion y colocacion de tuerca seguro de ruleman.	1	Unidad	96.800	**96.800**
2.2.13	Sustitucion y montaje de seguro ara?a según muestra.	1	Unidad	57.200	**57.200**
2.6.17	Confeccion y colocacion de calce separador de buje-impulsor.	2	Unidad	88.000	**176.000**
2.2.18	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	2.640.000	**5.280.000**
2.2.20	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	Unidad	96.800	**193.600**
2.2.22	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	3.080.000	**6.160.000**
2.2.25	Rectificacion de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicacion.	2	Unidad	96.800	**193.600**
2.2.26	Verificacion del estado de las cajas de rodamiento.	2	Unidad	13.200	**26.400**
2.2.30	Reparacion de prensa en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	17.600	**35.200**
2.2.31	Fabricacion y colocacion de separador-lubricador de la empaquetadura en bronce, según muestra.	2	Unidad	114.400	**228.800**
2.2.37	Sustitucion y colocacion de retenes, según muestra.	2	Unidad	70.400	**140.800**
2.2.39	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	Unidad	132.000	**132.000**

Ing. Jesús Romero
Jefe de Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Ramírez de Rivarola
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. María Baecker Romero
essap

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 80/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	FECHA: 26/05/2021

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.

C.I.N°: C.M.E N° 031/2021

FECHA DEL SECTOR SOLICITANTE: 21/05/2021

LOTE N° 2: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B VIÑAS KUE

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 86/2021

EQUIPO: BOMBA N° 4

UBICACIÓN: EPB -1RA Y 2 DA ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	"Mantenimiento de bombas centrifugas bipartidas de 820 M3/H, 350 HP, 1480RPM."				

SON GUARANIES: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCINETOS. — 12.861.200

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO LOTE 2	1.089.152.000
EJECUTADO	1.089.046.640
SALDO	105.360
PORCENTAJE DE EJECUCION	100,0%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Hermosa de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. María Blecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS/rq