essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 264/2020

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	FECHA: 07/01/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UME N° 466/2019	
LOTE: 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 224/2019

EQUIPO:	BOMBA DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 11 HP
UBICACIÓN:	VK2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza inicial del equipamiento para verificacion (CONJUNTO.)	120.000	120.000
1.4.2	1	Unidad	Arenado de piezas que lo requieran segun indicacion.	120.000	120.000
1.4.3	1	Unidad	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracter?sticas,conforme a las especificaciones tecnicas del fabricante (ya se incluye cable de salida , barnizado y horneado del stator).	1.440.000	1.440.000
1.4.5	20	Metros	?Cambio del cable de salida y terminal ojal (Del Bobinado).	180.000	3.600.000
1.4.6	10	Metros	Sustitucion de Cable de alimentacion de potencia de la Bomba (4 X4mm - 0,6/1 Kv).	30.000	300.000
1.4.7	6	Unidad	Sustitucion de bornes de conexion de cables de potencia. (CONJUNTO.)	240.000	1.440.000
1.4.8	1	Unidad	Sustitucion y Montaje de ruleman inferior (original).	780.000	780.000
1.4.9	1	Unidad	Sustitucion y Montaje de ruleman superior (original).	180.000	180.000
1.4.10	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman superior	120.000	120.000
1.4.11	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman Inferior	120.000	120.000
1.4.16	1	Unidad	?? Sustitucion de sello mec?nico Superior para bomba flygt (original).	4.800.000	4.800.000
1.4.17	1	Unidad	?? Sustitucion de sello mec?nico Inferior para bomba flygt (original).	4.800.000	4.800.000
1.4.18	1	Unidad	? Sustitucion de juego O? Ring de goma para bomba flygt (original).	360.000	360.000

Ing. Dalsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

Virginia Sanabria de Ruiscal
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

MINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 264/2020

MIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

TA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	FECHA: 07/01/2020
LICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
	UME N° 466/2019	
E: 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 224/2019

EQUIPO:	BOMBA DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 11 HP
UBICACIÓN:	VK2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.25	1	Unidad	Confeccion del impulsor en H?F? nodular segun muestra.	1.800.000	1.800.000
1.4.26	1	Unidad	Reparacion de la carcaza caracol, segun indicacion.	600.000	600.000
1.4.28	1	Unidad	Confeccion del anillo fijo en material SAE 64.	480.000	480.000
1.4.30	1	Unidad	Confeccion del anillo desgastable en material SAE 64.	480.000	480.000
1.4.31	1	Unidad	Relleno y rectificacion de asiento de acople de bomba en caballete segun indicacion.	300.000	300.000
1.4.35	1	Unidad	Balanceo del Conjunto eje Impulsor (CONJUNTO.)	180.000	180.000
1.4.36	1	Unidad	Armado , Megado y Prueva del Equipamiento en el Taller (CONJUNTO.)	180.000	180.000
1.4.37	1	Unidad	Pintura.	60.000	60.000
SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL.-				22.260.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 8	178.847.250
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	131.052.000
	SALDO	47.795.250
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	73,3%

Ing. Iván Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Héctor Jiménez Ayala A.
Gerente Administrativo