essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/07/2021.-

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021

CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A. **FECHA: 23/07/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR. GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° CME 169/2021

FECHA SOLICITADA: 21/07/2021

LOTE 2: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B VIÑAS KUE".

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 156/2021

EQUIPO: BOMBA Nro. 3

UBICACIÓN: EPB - 3era y 4ta Aductora.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 6	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6	"Mantenimiento de bombas centrifugas bipartidas de 1,100 m3/h, 600HP, 1480 RPM."				
2.6.1	Verificación y alineacion de eje.	1	UNIDAD	88.000	88.000
2.6.2	Corrección de alineacion de eje.	1	UNIDAD	176.000	176.000
2.6.5	Reparación de la chavetera, según indicacion.	1	UNIDAD	52.800	52.800
2.6.6	Fabricación y colocacion de chavetera, en acero, según muestra.	1	UNIDAD	52.800	52.800
2.6.9	Verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicacion.	2	UNIDAD	13.200	26.400
2.6.10	Relienado del asiento de rodamiento, con soldadura rototek.	2	UNIDAD	422.400	844.800
2.6.11	Repasado de rosca en el eje.	1	UNIDAD	4.400	4.400
2.6.12	Confección y colocacion de tuerca seguro de ruleman.	1	UNIDAD	105.600	105.600
2.6.13	Sustitución y montaje de seguro araña según muestra.	1	UNIDAD	44.000	44.000
2.6.15	Reparación total del impulsor,en bronce SAE 64, según indicaciones.	1	UNIDAD	1.760.000	1.760.000
2.6.17	Confección y colocacion de calce separador de buje-impulsor.	1	UNIDAD	79.200	79.200
2.6.18	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	3.520.000	7.040.000
2.6.20	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	105.600	211.200
2.6.21	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	105.600	211.200
2.6.23	Rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicacion.	2	UNIDAD	4.400	8.800
2.6.25	Rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicacion.	2	UNIDAD	4.400	8.800
2.6.26	Verificación del estado de las cajas de rodamiento.	2	UNIDAD	13.200	26.400
2.6.27	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	422.400	844.800
2.6.37	Sustitución y colocacion de retenes, según muestra.	4	UNIDAD	70.400	281.600
2.6.39	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	132.000	132.000
2.6.42	Sustitución y montaje de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	1.465.200	1.465.200
2.6.43	Sustitución y montaje de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	1.465.200	1.465.200
SON GUARANIES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS.				14.929.200	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

MONTO CONVENIO MODIF. 01/2021	393.453.622
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	0
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	14.929.200
SALDO	378.524.422
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	4%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PROVEEDOR.

Jefa U. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa