essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 03/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. **CONTRATO N° 18/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

**CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A** | **FECHA: 02/06/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 386/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-1260

EQUIPO: OZONIZADOR N° 3

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tanque contendor de aire** | | | | |
| 1.1 | Mano de obra de Verificación General del sistema (fugas de aire en el tanque, regulación de válvulas de seguridad, filtro de aire, válvula de purga) | 1 | UNIDAD | 1.000.000 | **1.000.000** |
| 4 | **Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co** | | | | |
| 4.3 | Mano de obra de Apertura del cuerpo del ozonizador Mano de obra de Cada 5000 horas | 1 | UNIDAD | 6.500.000 | **6.500.000** |
| 5 | **Tablero del ozonizador** | | | | |
| 5.2 | Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza del generador de 24 Voltios | 1 | UNIDAD | 750.000 | **750.000** |
| 7 | **Venturis** | | | | |
| 7.3 | Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza de la linea de inyeccion de ozono al tanque de contacto, incluye soldadura y algunas que se deban hacer | 1 | UNIDAD | 3.500.000 | **3.500.000** |
| 8 | **Destructor de ozono** | | | | |
| 8.1 | Mano de obra de Verificacion de funcionamiento del destructor de ozono | 1 | UNIDAD | 1.100.000 | **1.100.000** |
| 8.2 | Mano de obra para la Limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de Medicion de temperatura del aire | 1 | UNIDAD | 600.000 | **600.000** |
| 8.3 | Provisión de la resistencia según necesidad. | 1 | UNIDAD | 2.000.000 | **2.000.000** |
| 8.4 | Mano de obra para la Instalacion de la resistencia según necesidad. | 1 | UNIDAD | 200.000 | **200.000** |
| **SON GUARANIES: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.-** | | | | **15.650.000** | |

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

| | |
|---|---|
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | 1.617.840.000 |
| COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR | 85.350.000 |
| COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL | 101.000.000 |
| SALDO | 1.516.840.000 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 6,2% |

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: ADMINISTRADOR PROVEEDOR

Ing. Elsi Romero
Jefa Unid. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fabris de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa