ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 30: CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N°974 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA - BARRIO SAN RAFAEL**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle: **HOJA: 1/2**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000	0,000
2	Limpieza y preparación de terreno	m²	27,100	27,100	0,000	0,000
3	Replanteo	m²	27,100	27,100	0,000	0,000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	10,100	10,100	0,000	0,000
5	Encadenados de Hº Aº	m³	2,400	2,400	0,000	0,000
6	Muros de Nivelacion De 0,30 cm	m²	12,200	12,200	0,000	0,000
7	Relleno y apisonado de interiores	m³	8,400	8,400	0,000	0,000
8	Aislacion De paredes	m²	5,300	5,300	0,000	0,000
9	Muros de Elevacion De 0,15 para revocar	m²	55,000	55,000	0,000	0,000
10	Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	m²	48,000	48,000	0,000	0,000
11	Envarillados bajo aberturas de 2 Ø 8 por hiladas	ml	20,000	20,000	0,000	0,000
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m²	38,915	38,915	0,000	0,000
13	Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo	m²	162,000	162,000	0,000	0,000
14	Contrapiso de Hº de cascotes	m²	22,000	22,000	0,000	0,000
15	Carpeta para piso	m²	22,000	22,000	0,000	0,000
16	Piso Cerámico PI4	m²	22,000	0,000	22,000	0,000
17	Zócalos cerámicos	ml	2,600	0,000	2,600	0,000
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	m²	19,440	0,000	19,440	0,000
19	Marco y puerta tablero de 0,80x2,10	un	3,000	0,000	3,000	0,000
20	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	5,000	0,000	5,000	0,000
21	Ventanas tipo balancines	m²	3,360	0,000	3,360	0,000
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7,000	0,000	7,000	0,000
23	Pinturas de paredes al látex c/base enduido	m²	66,000	0,000	66,000	0,000
24	Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética	m²	10,100	0,000	10,100	0,000
25	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	3,360	0,000	3,360	0,000

06 JUN 2022

000097

S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp S.A. RUC 80053392-5

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización
	Marlene E. Aguilera C. Arquitecta Urbanista Directora de Area Urbana Municipalidad C.D.E

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,

LOTE 30: CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N°974 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA - BARRIO SAN RAFAEL.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO RUBRO NO EJECUT.A COMPENSAR
26	Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica	m²	49,000	0,000	49,000	0,000
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico	m²	38,915	0,000	38,915	0,000
28	Revestimiento de azulejos h: 2,10	m²	87,000	0,000	87,000	0,000
29	Vidrios dobles	m²	3,360	0,000	3,360	0,000
30	Instalación Eléctrica	gl	1,000	0,500	0,500	0,000
31	Artefactos eléctricos	gl	1,000	0,000	1,000	0,000
32	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	gl	1,000	0,000	1,000	0,000
33	Cámara séptica s/plano	un	1,000	0,000	1,000	0,000
34	Pozo absorbente s/plano	un	1,000	0,000	0,000	1,000
35	Limpieza final	gl	1,000	0,000	1,000	0,000

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION RUBRO EJECUT. A MAS EN COMPENSAC.	MEDICION RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC.	SALDO
36	Desmonte de aberturas de madera - acarreo	un.	2,000	0,000	2,000	0,000
37	Demolición de pisos existente, carpetas y acarreo de escombros	m2	16,000	0,031	15,969	0,000
38	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	44,800	0,000	44,800	0,000
39	Desmonte de techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	10,800	0,000	10,800	0,000
40	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 33 cms	ml	21,420	0,000	21,420	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

06 JUN 2022

000096

SYSERVER
RUC 80053392-5

Aclaración de Firma
Contratista

Ing. Benitez
Arquitecto
Obras Municipales
M.C.D.E.

Mariene E. Aguilera U.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad de C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 30: CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N°974 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA - BARRIO SAN RAFAEL,** realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Celso Sandoval Jara, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 30: CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N°974 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA - BARRIO SAN RAFAEL,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipalidad Dir. Obras

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp S.A.
RUC 80053392-5

000095