O.T. Hidraulica Brasil Nº : 01 / 19

ORDEN DE TRABAJO

Fecha : 22 de enero del 2019

Referencia: Contrato PR/PS Nº069/18 - Contratacion de Servicios de Mantenimiento de Gruas y Maquinas Pesadas .

A Contratista : HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Solicitante: Administrador del Contrato PR/PS N° 069/18 - SGMP

Descripción del trabajo: Lote N° 2 Grua PKB 10000 montado en muelle sur - Planta Villa Elisa.

Conforme al Contrato se soliicta la realizacion de los servicios estipulados en

Item	Lote	Descripcion	Unidad	Cantidad
1	2	Cambio de aceite hidraulico	global	1
2	2	Cambio filtro de retorno aceite hidraulico	unidad	1
3	2	Cambio filtro de presion aceite hidraulico	unidad	1
4	2	Cambio filtro de aire de aceite hidraulico	unidad	1
5	2	Limpieza de tanque de aceite hidraulico, ajuste de soporte en la base	global	1
6	2	Mantenimiento general de comando hidraulico de 4 secciones con desmontaje, pulido de eje, cambio de juego de reparo, montaje y prueba	global	1
7	2	Mantenimiento de cilindro de inclinacion, ajuste de tapa, ajuste de piston, cambio juego de reparo, montaje y prueba	global	1
8	2	Mantenimiento de valvula de retencion pilotada del cilindro de inclinacion con desmontaje, limpieza , ajuste y montaje	global	1
9	2	Reparacion y mantenimiento general de cilindros telescopicos, con desmontaje, reparacion de piston, reparacion de tapa, bruñida de camisa, cambio de juego de reparo, ajuste, montaje y prueba. Cambio y ajuste de guias	global	1
10	2	Mantenimiento y reparacion de valvula de retencion pilotada de cilindros telescopicos con desmontaje,servicio de torneria, montaje y prueba.	global	1
11	2	Mantenimiento y reparacion de motor de giro	global	1
12	2	Mantenimiento de cilindro de levante con reparacion de piston, reparacion de tapa, cambio de juego de reparo, montaje y prueba.	global	1
13	2	Reparacion de valvula de retencion pilotada del cilindro de levante con desmontaje, limpieza, ajuste, montaje y prueba	global	1
14	2	Mantenimiento de bomba hidraulica con desmontaje, limpieza, cambio de reparo, ajuste y prueba	global	1
15	2	Provision y cambio de cañerias de alta presion del cilindro telescopico	global	1

16	**2**	Mantenimiento del sistema electrico, con provision de componentes, aislacion de cableado,ordenar cableado,ajuste y prueba	global	1
17	**2**	Insumos	global	1
18	**2**	Engrase general	global	1
Lugar de Trabajo		**Muelle Sur Planta PETROPAR Villa Elisa**		
Plazo		15 dias Habiles		

Observaciones:

Nombre y Firma
Ing. Derlis Centurion SGMP
Administrador del Contrato

Nombre y Firma
Pedro Baez HB
Contratista