essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 50/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 20/06/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 166-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 137-2024

EQUIPO: BOMBA VERTICAL DE 100 HP.

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA DE LA CIUDAD DE ENCARNACION.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
1709	Mano de Obra para la Confeccion del eje de la bomba en acero trefilado SAE 1045.segun muestra. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	267.798	803.394
1710	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion del eje de la bomba en acero trefilado SAE 1045.segun muestra. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	321.020	963.060
1713	Mano de Obra para la Confeccion de los ejes de transmision de la bomba en acero trefilado SAE 1045.segun muestra. -Bomba de eje vertical de 100 hp	2	UNIDAD	264.911	529.822
1714	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de los ejes de transmision de la bomba en acero trefilado SAE 1045.segun muestra. -Bomba de eje vertical de 100 hp	2	UNIDAD	323.981	647.962
1717	Mano de Obra para la Confeccion de los centralizadores de los ejes de transmision en bronce SAE 64. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	97.130	291.390
1718	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de los centralizadores de los ejes de transmision en bronce SAE 64. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	116.992	350.976
1721	Mano de obra para Vulcanizado y ranurado de buje estabilizador de centralizadores -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	96.783	290.349
1722	Provisión de materiales metalmecanico para Vulcanizado y ranurado de buje estabilizador de centralizadores -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	124.116	372.348
1727	Mano de Obra para la Confeccion de manguitos de acople de los ejes de transmision en acero trefilado SAE 1045. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	49.741	149.223
1728	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de manguitos de acople de los ejes de transmision en acero trefilado SAE 1045. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	72.823	218.469
1733	Mano de Obra para la Reparacion de carcazas en H°F° nodular. -Bomba de eje vertical de 100 hp	5	UNIDAD	54.865	274.325
1734	Provisión de materiales metalmecanico para la Reparacion de carcazas en H°F° nodular. -Bomba de eje vertical de 100 hp	5	UNIDAD	58.804	294.020
1748	Mano de Obra de montaje de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje vertical de 100 hp	60	UNIDAD	868	52.080
1749	Provision de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje vertical de 100 hp	60	UNIDAD	1.139	68.340
1752	Mano de Obra para la Confeccion de bujes p/ carcazas en bronce SAE 64. -Bomba de eje vertical de 100 hp	4	UNIDAD	111.352	445.408
1753	Mano de Obra para la Confeccion de acople en asiento de bomba y campana de la bomba -Bomba de eje vertical de 100 hp	4	UNIDAD	122.714	490.856
1757	Revestimiento en pintura de la bomba. -Bomba de eje vertical de 100 hp	5	UNIDAD	68.378	341.890
1758	Mano de Obra para la Confeccion de anillos desgastables en material SAE 64. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	11.304	33.912
1759	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de anillos desgastables en material SAE 64. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	278.748	836.244

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsu Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

ECON. PASCUAL A. GALLANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 50/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 20/06/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 166-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 137-2024

EQUIPO: BOMBA VERTICAL DE 100 HP.

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA DE LA CIUDAD DE ENCARNACION.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1760	Mano de Obra para la Confeccion de anillos fijos en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	323.328	969.984
1761	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de anillos fijos en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	278.748	836.244
1774	Mano de Obra para la Confeccion de eje regulado segun muestra -Bomba de eje vertical de 100 hp	1	UNIDAD	432.671	432.671
1775	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de eje regulado segun muestra -Bomba de eje vertical de 100 hp	1	UNIDAD	219.664	219.664
1776	Mano de Obra para la Confeccion de tuerca regulador -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	82.866	248.598
1777	Provisión de materiales metalmecanico para la Confeccion de tuerca regulador -Bomba de eje vertical de 100 hp	3	UNIDAD	124.940	374.820
1790	Mano de obra para el Arenado del equipo -Bomba de eje vertical de 100 hp	5	UNIDAD	162.328	811.640
1791	Provisión de materiales industriales para el Arenado del equipo -Bomba de eje vertical de 100 hp	5	UNIDAD	66.003	330.015
SON GUARANIES: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO.-				11.677.704	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

ECON. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa