essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 29/2020

LPN Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID Nº 357.862

CONTRATO N° 86/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 12/09/2019, HASTA EL 31/12/2020.-

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: | PMC INGENIERIA | FECHA: 28/12/2020 |
| SECTOR SOLICITANTE.: | UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES | |
| C.I. Nº: | UPDA/599/2020 | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | |
| ITEM - 2 | FILTRO PLANTA VIÑAS CUE | |
| EQUIPO: | FILTRO N° 4 | |
| UBICACIÓN: | PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT 2 | |
| PLAZO DE ENTREGA: | 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.- | |

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | Unidad | Remocion de Arena de un modulo al otro modulo | 2.135.382 | **4.270.764** |
| 2.2 | 2 | Unidad | Reparacion de juntas con mortero 3x1 y asfalto con fibra,según indicacion | 1.210.779 | **2.421.558** |
| 2.3 | 2 | Global | Limpieza de un modulo, incluye :desmontaje, limpieza y montaje de boquillas , según indicacion | 1.920.634 | **3.841.268** |
| 2.4 | 1 | Global | Mantenimiento de modulo , incluye: Desmontaje, limpieza y montaje de Bulones en la loseta del Falso Fondo. | 1.816.339 | **1.816.339** |
| 2.9 | 2 | Unidad | Reposicion de arena, según indicacion. | 2.128.546 | **4.257.092** |
| | | | **SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTI UN.** | **16.607.021** | |

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACION:-ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.- | MONTO ITEM 2 | 650.085.722 |
| La presente Orden Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.- | EJECUTADO | 450.204.529 |
| | SALDO | 199.881.193 |
| ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.<br>DUPLICADO: CONTRATISTA.<br>VIA CORREO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR. | PORCENTAJE DE EJECUCION | 69% |

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Gerente Administrativo Interino
essap

UGBYS/RQ