ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 18. CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA,** realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJEC.A COMPENSAR
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	61,200	61,200	0,000	0,000	0,000
3	Relleno y compactación	m3	18,360	18,360	0,000	0,000	0,000
4	Estructura de H°A°-Zapatas de H°A°, incluye excavación	m3	5,070	5,070	0,000	0,000	0,000
5	Estructura de H°A°-Pilares de H°A°	m3	3,250	3,250	0,000	0,000	0,000
6	Estructura de H°A° Viga cumbrera	m3	0,510	0,510	0,000	0,000	0,000
7	Estructura de H°A° Vigas de galería y paredes	ml	1,070	1,070	0,000	0,000	0,000
8	Encadenados de HºAº	ml	37,600	37,600	0,000	0,000	0,000
9	Muros de Nivelación de 0,30m	m2	61,200	61,200	0,000	0,000	0,000
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	m2	127,840	127,840	0,000	0,000	0,000
11	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,500	12,500	0,000	0,000	0,000
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº, aislación membrana	m2	44,720	44,720	0,000	0,000	0,000
13	Provisión y colocación de de tejas nuevas y aislación con membrana	m2	44,720	0,000	44,720	0,000	0,000
14	Provisión y colocación de machimbres sobre tirantes	m2	44,720	0,000	0,000	0,000	**44,720**
15	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	201,280	201,280	0,000	0,000	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	27,340	27,340	0,000	0,000	0,000
17	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	61,200	61,200	0,000	0,000	0,000
18	Carpeta nueva	m2	61,200	61,200	0,000	0,000	0,000
19	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	44,700	0,000	44,700	0,000	0,000
20	Piso-Zócalo cerámico	ml	35,100	0,000	35,100	0,000	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	16,480	0,000	16,480	0,000	0,000

000463

Emilio Alcaraz
Ing. Civil - Comercial
S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5
Aclaración de Firma
Contratista

Javier C. Benítez C.
Arquitecto
Jefe Dpto. Obras Municipales
M.C.D.E.

Marlene E. Aguilera
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.
Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204, LOTE 18 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJEC.A COMPENSAR
22	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
23	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	8,620	0,000	0,000	8,620	0,000
24	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	8,620	0,000	8,620	0,000	0,000
25	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	27,340	0,000	27,340	0,000	0,000
26	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	m2	44,720	0,000	44,720	0,000	0,000
27	Pintura de machimbres y tirantes en sintético	m2	44,720	0,000	0,000	0,000	**44,720**
28	Pintura al látex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	27,340	0,000	27,340	0,000	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	13,600	0,000	13,600	0,000	0,000
30	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	13,600	0,000	0,000	13,600	0,000
31	Provisión y colocación de pizarrón acrílico color blanco de 3,00x1x20 con marco de aluminio y portamarcador	un	11,000	0,000	0,000	11,000	0,000
32	Instalación Eléctrica (para aula nueva)	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
33	Artefactos eléctricos (para aula nueva)	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
34	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	0	1,000	0,000

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT. S/ ACTA DE ACUERDO.	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSAC.	MEDICION RUBROS EJECUT. EN COMPNSAC.	SALDO
7	Estructura de H° A° Vigas de galería y paredes	ml	5,390	0,000	5,390	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	22,520	0,106693	22,413307	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

000462

SV SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S A
RUC 80053392-5
Emilio Alcaraz
Ing. Civil Comercial
Aclaración de Firma
Contratista

Javier C. Benitez C.
Arquitecto
Obras Municipales
M.C.D.E.

Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.
Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 18: CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Celso Sandoval Jara, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 18: CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

RUC 80053392-5

000457