Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: BICISENDAS Y REVITALIZACIÓN DEL PASEO CENTRAL - AVDA. VICTORIO CURIEL

ETAPA 1: TRAMO DE LAS MARAVILLAS A MARCONI

SUPERFICIE: 21.888,8 m2

FECHA: 9/03/2023

Cuadra 1 · Cuadra 2 · Cuadra 3 · Cuadra 4 · Cuadra 5 · Cuadra 6 · Cuadra 7

	ITEM	PRIMER MES				SEGUNDO MES				TERCER MES				CUARTO MES			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
		DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5	DIAS 1 2 3 4 5
	ETAPA 1																
1	Limpieza (obras preliminares)																
2	Cartel de obra (obras preliminares)																
3	Marcación y replanteo (obras preliminares)																
4	Poda, tala de árboles de gran porte (obras preliminares)																
5	Extracción de raíces, con relleno y compactación (obras preliminares)																
6	Recorte de raíces y regularización de tronco (obras preliminares)																
7	Pintura termoplástica blanca, Línea discontinua en cruce bicisenda 1,00x0,30 m (señalética horizontal)																
8	Pintura termoplástica amarilla, área restringida de tránsito (señalética horizontal)																
9	Pintura termoplástica roja en carril de circulación Bicisenda (señalética horizontal)																
10	Pintura termoplástica roja en cruces (señalética horizontal)																
11	Figura bicisenda con direccionador (señalética horizontal)																
12	Pintura termoplástica blanca, franjas peatonales (3,00m x 0,50 m) (señalética horizontal)																
13	Pintura termoplástica blanca, flecha direccionadora, en calle (señalética horizontal)																
14	Relleno y compactación de suelo (pavimentos)																
15	Cama de arena lavada, espesor 5 cm (pavimentos)																
16	Marcos de mampostería para paver (pavimentos)																
17	Piso tipo paver, color rojo 0,10x0,30x0,06 (pavimentos)																
18	Piso de granito reconstituido, podotactil de 40x40, con contrapiso de 10 cm y carpeta de regularización (pavimentos)																
19	Reparación de capa asfáltica de 3cm en áreas de extracción de árboles (pavimentos)																
20	Bolardo de Hormigon Prefabricado, medidas diametro 0.40m (infraestructura complementaria)																
21	Rampa peatonal hº (3,00m x 1,20m) (infraestructura complementaria)																
22	Reductor de velocidad tachas retroreflectivas 25x25 cm, medidadas reglamentarias, colocación según detalle. (infraestructura complementaria)																
23	Provisión y colocación de poste de iluminación peatonal metálico, según detalle (instalación eléctrica)																

Arq. Aracely Duré
Directora Gral. de Planificación
y Gestión Territorial

24	Registro eléctrico (instalación eléctrica)
25	Cableado con ductos subterraneos de PBC 2" (instalación eléctrica)
26	Provisión y colocación de banco prefabricado con respaldo, alto 0,75m, ancho 0,40m, profundidad 1,20m según detalle (mobiliarios urbanos)
27	Provisión y colocación de bancos de Hormigon Prefabricado, 0,55 m alto x 0,60 m ancho x 0,40 m profundidad, según detalle(mobiliarios urbanos)
28	Provisión y colocación de basureros diferenciados, diseño, según detalle (mobiliarios urbanos)
29	Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico, según detalle
30	Mesas de H° prefabicado tipo ajedrez medidas 1,00x1,00m, segun detalle (mobiliarios urbanos)
31	Provisión y colocación de cerco metálico, según detalle (mobiliarios urbanos)
32	Juego tipo trompo (juego de niños)
33	Juego con resortes (juego de niños)
34	Estación de elongación (equipos de gimnasio)
35	Banco simple (equipos de gimnasio)
36	Barras paralelas (equipos de gimnasio)
37	Fortalecedor de piernas (equipos de gimnasio)
38	Dorsalera doble (equipos de gimnasio)
39	Ensamblaje y colocación de juegos y equipos de gimnasia (equipos de gimnasio)

Arq. Aracely Duré
Directora Gral. de Planificación
y Gestión Territorial