ACTA – JUNTA DE ACLARACIONES

LLAMADO "LLAMADO MOPC N° 96/2016. LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION, ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. - ID Nº 304801

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de setiembre del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas con treinta minutos se reúnen en el Salón de Capacitaciones del Edificio Central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situado en la calle Oliva Nº 411 esq. Alberdi, Se reúnen el Ing. Hugo Ruiz, el Ing. Álvaro Carrón, el Ing. Arístides Mongelos, el lic. Miguel Silvero, en representación de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), el ing. Juan Carlos Bóveda y el Ing. Cesar Medina en representación del Consorcio CODISA., el Ing. Hugo Dávalos en representación del BID. el Sr. Arturo Allende, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, , a los efectos de realizar la Junta de Aclaraciones del Llamado de referencia, con el objeto de recibir y contestar las consultas, a fin de que los potenciales oferentes tengan en cuenta para la elaboración de sus ofertas.

Las siguientes Empresas, potenciales oferentes, participan en la Junta de Aclaraciones:

- SUEZ- BARRAIL HNOS.
- SOMAGEC PARAGUAY S.A.
- TAPE RUBICHA S.A.
- BARRAIL HNOS.
- BTD PROYECTOS
- TEHMCO
- BENITO ROGGIO
- CONCRET MIX S.A.
- POWER CHINA
- ARSINSA
- MAGTEL
- T&C S.A.

A continuación, los representantes de las empresas realizan sus consultas, las que son respondidas por los representantes de la mesa, conforme al siguiente detalle:

Consulta: El proyecto habla de 18 meses de plazo, y por otro se solicita un cronograma, si el plazo es mayor se acepta o se elimina, o si es menor se puntúa?

Respuesta: El plazo es de 18 meses, dicho plazo debe reflejarse en el cronograma que el oferente debe presentar

Consulta: Realizar el trabado será de un proceso muy largo. Como se llevara a cabo el tema de los permisos, y para la elaboración del trabajo la cuestión de los pasos de servidumbres

Respuesta: no es necesario ningún contrato de servidumbre.

Consulta: con la factura del avance de obras, como se calcula el pago?

ARTURO ALLENDE
U.O.C. - M.O.P.C.

Respuesta: al momento de la presentación del certificado y el mismo este aprobado, se cuenta con un plazo de 60 días

Consulta: cuando el proyecto habla del reajuste por los precios unitarios, existe un polinomio

Respuesta: Existe un polinomio establecido en el pliego. Asi mismo, para que sea posible la aplicación de la formula el cronograma debe estar en plazo

Consulta: respecto de las monedas de pago, de qué manera será la cotización y el pago?

Respuesta: Se podrá presentar hasta en tres monedas, que serán convertidos conforme lo establece el pliego de bases y condiciones IAO 32.1 y en la IAO 15.1 de los datos del Llamado,.

Consulta: Para las tuberías PEAD, nosotros hemos cotizado el proyecto con una presión nominal 10, sin embargo se modificó a PN 16.

Respuesta: Tras el análisis de la presión nominal 10, se optó por PN 16 ya que nos da una mayor capacidad de transporte, también permite una mayor capacidad en un futuro.

Consulta: todos lo diámetros que figuran en el pliego son internos?

Respuesta: existe una tabla en donde se encuentra el diámetro interno de Tubos de PVC y que corresponde a los diámetros internos de tubos tipo PVC DEFOFO.

Consulta; se permite la combinación de materiales de tubos?

Respuesta: Si. se permite

Consulta: Como se aplica los diámetros de la tabla para otros materiales?

Respuesta: Solo se aceptaran tuberías de diámetros internos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta: no se encuentra los caudales de diseño de cada unidad y conducciones de las tuberías, solicitamos dicho documento a fin de hacer un chequeo hidráulico y eléctrico.

Respuesta. deben utilizarse los valores establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones para la cotización de la oferta. La empresa adjudicada recibirá esa información.

Consulta: hay posibilidad de una prorroga?

Respuesta: consideramos que el plazo establecido en el pliego, es suficiente para elaborar una buena oferta.

Consulta: solicitamos confirmación si el contrato es por precio cerrado, el presupuesto y el pago posterior será por cantidades o precios unitarios o será global?

Respuesta: el pago se realizara por cada cantidad ejecutada.

Consulta: En las excavaciones se pagaran con lo realmente ejecutado o por la sección tipo del proyecto.

Respuesta: se pagara por la sección Tipo.

ARTURO ALLENDE
U.O.C - M.O.P.C

Consulta: en el proyecto existe un orden de prelación en cuanto a lo establecido en las documentaciones?

Respuesta: en el pliego se encuentra establecido el orden de prelación de documentos.

Consulta: en cuanto a las pruebas hidráulicas, pueden variar en metros o existe otra distancia entre las pruebas.

Respuesta: la distancia o longitud máxima se encuentran establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta: en el caso de las tuberías de PEAD, está contemplado las certificaciones de soldadura?

Respuesta: en el pliego de bases y condiciones se encuentran las normas que serán utilizadas para dicho procedimiento.

Consulta: en la pág. 78. perfil mínimo requeridos. Punto 1. Director de obras, Profesional ingeniero civil o sanitario con un mínimo de 15 años de exp. Gral. y al menos 5 contratos en obras de agua potable o saneamiento que incluye la instalación de al menos 100 km. de tuberías cada uno de ellos.

Solicitamos modificar de la siguiente manera: 5 contratos en aguas potables o saneamiento que incluya la instalación promedia de 100 km.

Respuesta: la consulta será analizada y posteriormente aclarada.

Consulta: sobre la colocación de tubos, esta estipulado para que se pueda pagar los tubos acopiados o solamente por los tubos colocados?

Respuesta: el modo de pago se encuentra establecido en las EETT del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta; en el pliego de Bases y condiciones está establecido que la presión de servicios de las válvulas es de 25, sin embargo, en PESEMPO´O No esta aclarado la presión de servicios de las válvulas.

Respuesta: La consulta será analizada y aclarada posteriormente.

Consulta: Se consideró hacer los registros donde las válvulas van asentadas en los registros de PEAD

Respuesta: Los registros son los que están considerados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta: Solicitamos la provisión de la memoria de ingeniería y planos en versión AutoCAD para una mejor visualización y estudio.

Respuesta: Los planos publicados se encuentran en formato AutoCAD. Así mismo, la memoria de cálculo de anclaje se encuentra publicada en el portal en formato PDF. La memoria de ingeniería será proveída al oferente adjudicado.

Se da por terminado el acto siendo las 11 horas con 12 minutos, labrando el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

ARTURO ALLENDE
UOC - M.O.P.C