MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA:Construccion de Puente Alcantarillado
UBICACIÓN: Acceso a la colonia 1º de Mayo

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	***Trabajos preliminares***								
1.1	Replanteo y marcación								
2	***Entubamiento***								
2.1	Excavación para cabeceras y tubos								
2.2	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras								
2.3	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro								
2.4	Relleno y compactación de tierra								
2.5	Limpieza final								