



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
DICTAMEN GERENCIA TECNICA

Asunción, 15 de noviembre de 2024.-

Dictamen referente a la solicitud de Ampliación de Monto y Plazo al Contrato N° 16/2024 suscrita con la firma BALANZAS PARAGUAYAS SA – LPN N° 05/24 – ID 441.473

**VISTO:**

Por Nota de fecha 18 de setiembre de 2024, la firma BALANZAS PARAGUAYAS S.A. presenta el Informe de Estudio de Suelo Nueva Terminal Portuaria 3 fronteras de la ANNP de la zona de Presidente Franco (Lote 2), solicitando a su vez la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 16.

Por Nota de fecha 25 de setiembre de 2024, la firma BALANZAS PARAGUAYAS S.A. presenta el Informe de Estudio de Suelo Nueva Terminal Portuaria de Puerto Indio (Lote 1), solicitando a su vez la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 16.

**CONSIDERANDO:**

Por Resolución del Directorio N° 266 del 02 de agosto de 2024, fue adjudicado el llamado a LPN N° 05/2024 – ID 441.473, suscribiéndose en fecha 06 de setiembre de 2024 el Contrato N° 16, entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la firma BALANZAS PARAGUAYAS S.A.;

La firma BALPAR S.A., mediante Nota del 18 de setiembre de 2024, *presenta el Informe de Estudio de Suelo y solicita la ampliación presupuestaria y prórroga del plazo de entrega. El Informe de estudio de suelo realizado en la zona de la Nueva Terminal Portuaria 3 fronteras de la ANNP de la zona de Presidente Franco (Lote 2); dicho estudio ha sido realizado por la empresa TAF – Tecnología Aplicada a Fundaciones, y firmado por los Ingenieros Juan Nicolás Zabrodiec García y Carlos R. Bellasai Sisa;*

*Conforme a lo expuesto en dicho estudio de Suelo, la báscula a ser instalada en la Terminal Portuaria 3 Fronteras de la ANNP de la zona de Presidente Franco (Lote 2), debe sufrir modificaciones en sus estructuras fundacionales debido a la poca densidad de dichos suelos para soportar el total de la estructura de la bascula junto con los pesos que recibirán.*

*Debemos mencionar que dichas estructuras fundacionales, no pueden ser previstas en un presupuesto desde el inicio, ya que la necesidad o no de las mismas, así como las dimensiones y profundidad a las que deben realizarse, solo pueden ser determinadas mediante el Estudio de Suelo correspondiente. Presuponer que todas las basculas requieren de dichas estructuras fundacionales implicaría un sobrecosto al Estado Paraguayo en el caso que no sean necesarias.*

Por Carta Interna N° 1769 del 23 de setiembre de 2024, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite la Providencia del Depto. De Presupuesto, mediante la cual informa: “Existe Disponibilidad Presupuestaria en Clase 1: Programa Central – Programa 1: Programa Central – Actividad 2: Gestión Operativa. Código 533: “Maquinas y Equipos Industriales” por el monto total de G. 43.500.000.-

La firma BALPAR S.A., mediante Nota del 25 de setiembre de 2024, *presenta el Informe de Estudio de Suelo y solicita la ampliación presupuestaria y prórroga del plazo de entrega. El Informe de estudio de suelo realizado en la zona de la Nueva Terminal Portuaria de Puerto Indio (Lote 1); dicho estudio ha sido realizado por la empresa Servicios Geotécnicos y firmado por el Ing. Rosalino Rebey.*

*Que, conforme a lo expuesto en dicho estudio de Suelo, la báscula a ser instalada en la Terminal Portuaria de Puerto Indio, debe sufrir modificaciones en sus estructuras fundacionales debido a la poca densidad de dichos suelos para soportar el total de la estructura de la bascula junto con los pesos que recibirán.*

*Que, debemos mencionar que dichas estructuras fundacionales, no pueden ser previstas en un presupuesto desde el inicio, ya que la necesidad o no de las mismas, así como las dimensiones y profundidad a las que deben realizarse, solo pueden ser determinadas mediante el Estudio de Suelo correspondiente. Presuponer que todas las*





## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DICTAMEN GERENCIA TECNICA

basculas requieren de dichas estructuras fundacionales implicaría un sobre costo al Estado Paraguayo en el caso que no sean necesarias.

Que, por Carta Interna N° 1794 del 26 de setiembre de 2024, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite la Providencia del Depto. De Presupuesto, mediante la cual informa: *"Existe Disponibilidad Presupuestaria en Clase 1: Programa Central – Programa 1: Programa Central – Actividad 2: Gestión Operativa. Código 533: "Maquinas y Equipos Industriales" por el monto total de G. 35.500.000.-*

**Ampliación de Monto y Plazo:** en relación a la solicitud de Ampliación de Monto al Contrato N° 16 en lo que respecta a los plazos de ejecución del contrato, se ajusta a la normativa vigente de que el mismo no se encuentra vencido y dentro de los plazos legales; por tanto, dado que se cuenta con dictamen favorable por parte de la Gerencia Técnica – Administrador del Contrato en cuestión, y el informe de disponibilidad presupuestaria por el monto total de ampliación la suma de G. **79.000.000** (Guaraníes setenta y nueve millones); de igual modo corresponde otorgar una ampliación del plazo de ejecución del contrato, y ajustar el mismo en proporción a los trabajos a realizarse, el cual no deberá sobrepasar el 20% del plazo de ejecución contractual originalmente pactado, que corresponde a **09 días más** para la ejecución total de los trabajos, a partir de la aprobación de la solicitud.

Además, lo solicitado por la firma BALPAR S.A. se encuentra estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones – Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas la realización del Estudio de Suelo para la instalación de la báscula fija.

La Resolución DNCP N° 4401/23 – Título VII Convenio Modificatorio y Reajustes – Capítulo I – Convenios Modificatorios y Reajustes de Precios Adjudicados – Generalidades, establece en su artículo 177 cuanto sigue: *Dictamen Técnico y legal: En todos los casos, con la comunicación de los procesos descritos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal elaborado por el Administrador de Contrato, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley...*

Del mismo cuerpo legal se desprende lo siguiente: Sección III – Ampliaciones – artículo 182. Ampliación de Plazo y/o Monto: *Cuando la modificación implique una ampliación del monto o plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato, la misma deberá respetar los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley, según corresponda. Los precios unitarios deberán mantenerse invariables, salvo la aplicación de la fórmula de reajuste.*

Cuando se requiera la emisión de un Código de Contratación, como consecuencia de la modificación, deberá contar además con la disponibilidad presupuestaria que cubra el monto a ser ampliado, debiendo remitirse por medio del SICP el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP de Ampliación).

El artículo 67 de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", dice: *De la modificación de los contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
DICTAMEN GERENCIA TECNICA

---

Por tanto, fundado en las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales y reglamentarias citadas precedentemente, en mi carácter de Administrador del Contrato, corresponde proseguir con el acto administrativo correspondiente para el otorgamiento de una Ampliación de Monto y Plazo del Contrato N° 16/2024 derivado de la LPN N° 05/2024 "Provisión e Instalación de Báscula pesa camiones fija full electrónica" – ID 441.473

Es mi Dictamen.-



Lic. Marcos Martínez L.  
Gerente  
Gerencia Técnica