

Asunción, 13 de diciembre de 2024

Señores
INDUTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
Esc. Mg. Rocío Segovia
Unidad Operativa de Contrataciones
Presente



Me dirijo a usted con relación al **Contrato INC 097-2024 - LPN: Adquisición de Equipos de Seguridad para el CIP Villeta y Fabrica Vallemi - ID N° 449.246**

Por motivos ajenos a nuestra empresa, concernientes a fabricación y logística, nos será imposible cumplir con el plazo de entrega estipulado en el PBC para algunos de los ítems adjudicados. Es importante mencionar esta semana fueron entregados el 70% de los ítems adjudicados, quedando pendientes solo 6 ítems

Adjuntamos nota de nuestro proveedor **LIBUS**, que, debido a mantenimientos programados, regularizará la producción los primeros días de enero y eso afectará a los siguientes ítems:

LOTE 15, ITEM 1 AURICULAR PARA CASCO (150 unidades)
LOTE 21, ITEM 1 CASCO CON ARNES COLOR AMARILLO (60 unidades)
LOTE 21, ITEM 2 CASCO CON ARNES COLOR AZUL (60 unidades)
LOTE 21, ITEM 7 PROTECTOR AUDITIVO (150 unidades)
LOTE 31, ITEM 1 PROTECTOR TAPON AUDITIVO (600 unidades)

Por otro lado, debido a problemas logísticos habituales en esta época del año, nuestra carga del proveedor **GERSON** proveniente de EEUU, sufrió un retraso en su arribo al puerto de Montevideo según la nota adjunta del agente de carga, y estima arribar a Asunción la última semana de diciembre. Sumado a esto, algunos productos de protección respiratoria que se encuentran en esa carga, requieren de un dictamen técnico de DINAVISA que suele demorar entre 8 y 15 días, y sin dicho dictamen, DNIT no permite finiquitar el despacho, y este retraso afectará al siguiente ítem:

LOTE 11, ITEM 1 MASCARA PARA VAPORES ORGANICOS (100 unidades)

Considerando estas situaciones, las cuales escapan a nuestro control, solicitamos nos pueda conceder una prórroga de 15 día adicionales al plazo original, comprometiéndonos a entregar los productos faltantes antes del 20 de enero de 2025.

Esperando una respuesta favorable y solicitando las disculpas por los inconvenientes que esta demora les pudiera ocasionar, aprovecho la ocasión para saludarlos con mi consideración más distinguida.



Lic. Alan Tauber
Director Gerente
EQUIPRO S.A.

Latam - 10 de Diciembre de 2024

A la Industria Nacional de Cemento:

Por medio de la presente, notificamos formalmente que la demora en el abastecimiento, se vio afectado por el acondicionamiento de los moldes de fabricación, los cuales entraron en proceso de Service y mantención programado para esta fecha. La misma no se pudo modificar por los procesos internos de calidad a los cuales estamos ligados para mantener los más altos estándares de fabricación y cumplimiento con las normas nacionales como internacionales.

Desde LIBUS SA, siempre buscamos garantizar que los productos lleguen en tiempo y forma, de acuerdo a la habitualidad que estamos acostumbrados a trabajar, pero en esta ocasión la programación tuvo fuerza mayor, involucrando un retraso en la producción.

Las operaciones de nuestra planta de Santiago de Chile se normalizarán la primera semana de enero y buscaremos como objetivo la regulación de los pendientes generados recientemente, en ese mismo mes.

Por tal motivo, se solicita que tengan a bien considerar, que la firma EQUIPRO S.A., debería quedar exceptuada de toda responsabilidad como comprador/importador frente a estas demoras, así como libre de penalidades, sanciones y multas, que puedan surgir de los procesos pertinentes.

Sin otro particular, quedo a total disposición para cualquier otra referencia y/o información extra requerida.

Atentamente.

Germán Fredes
Regional Business Manager
LATAM
+54 351 3575050
german.fredes@libus.com



Asunción, 10 de diciembre de 2024

NOTIFICACION DE DEMORA EN EL ARRIBO DEL CONTENEDOR

Estimado Cliente,

EQUIPRO SA

Nos dirigimos a Ud. a fin de informarles que, debido a circunstancias imprevistas, el Contenedor **Nº: MSKU9087373**, a bordo del buque **MAERSK LIRQUEN / 444W**, que se encuentra en tránsito hacia Montevideo, experimentará un retraso en su arribo.

La fecha de arribo original estaba prevista para el **13/12/2024**, sin embargo, debido a la demora entre atraque y operativa en cada puerto, el nuevo arribo estimado esta previsto para el **18/12/2024**.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que ésta demora pueda causar, y nos comprometemos a seguir trabajando para minimizar dicho retraso.

Nos encontramos insistiendo con la naviera y con los agentes portuarios para obtener información actualizada sobre el estado del contenedor y así dar mayor prioridad a su carga para realizar el transbordo ni bien arribe.

Atentamente,



INTERGREEN S.A.
RUC: 80123343-7