

Areguá, 23 de junio de 2025.

## DICTAMEN del AC del ID 440.792

**DICTAMEN DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ con RUC: 2282023-0 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

El administrador del contrato con ID 440.792, designado por Resolución GDC N° 642/2024 de fecha 05 de julio de 2024, en vista la necesidad emergente de realizar modificaciones AL CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ con RUC: 2282023-0 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", procede a elevar el siguiente dictamen

### 1. ANTECEDENTES

- MEMORÁNDUM U.O.C. N° 181/2025
- MEMORÁNDUM S.D.O.P. N° 137/2025
- ACTA DE INICIO.
- CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ con RUC: 2282023-0
- Resolución GDC N° 642/2024 de fecha 05 de julio de 2024
- Formulario De Adecuación De Líneas Presupuestarias


### 2. DATOS DE LA SOLICITUD


En fecha 09 de junio de 2025 a través de MEMORÁNDUM U.O.C. N° 181/2025, la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite adjunto el Memorándum N° S.D.O.P. N° 137/2025 por la cual se solicita CONVENIO MODIFICATORIO para realizar AJUSTE CONTRACTUAL, en las cantidades de cómputos métricos (aumento y disminución de cantidades en ciertos rubros) AL CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ con RUC: 2282023-0 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 'DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS', las modificaciones pretendidas se encuentran prevista en el PBC en el apartado Convenios Modificatorios, que textualmente expresa. "La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

Las modificaciones pretendidas dentro del contrato supra mencionado, se encuentran motivadas en el análisis realizado durante el desarrollo del Proyecto que forma parte integrante de la planilla del Contrato, en él se identificaron rubros inherentes al proyecto que no cubrían las cantidades que el proyecto requería para su eficiente ejecución. También fueron identificados rubros que no serían ejecutados en su totalidad, por lo que luego de un minucioso estudio se realizaron las correcciones necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del proyecto, la planilla descripta seguidamente refleja los rubros a ser adecuados.


(Cantidades ejecutadas a MAS: ítems resaltados en color )

(Cantidades ejecutadas a MENOS: ítems resaltados en color )

  
Lic. A. Garcia Ortiz  
Administrador del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL DEPTO. CENTRAL

  
Lic. Luis Gerardo  
Directora U.O.C.


Licitación: 440792 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA							CANTIDADES EJECUTADAS A MAS		CANTIDADES EJECUTADAS A MENOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. UN	P. TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	72121101-001	Trabajos Preliminares	unidad de medida			64.722.083				
	1.9	Artefactos de iluminación existentes	UN	8	49.174	393.394				
	1.10	Retiro de escombros	M3	50	167.804	8.390.223				
	1.6	Techo de tejas sobre tejuelones	M2	215	22.885	4.920.260				
	1.3	Letrero 2,00 x 3,00 m	GLOBAL	1	1.033.655	1.033.655				
	1.7	Techo metálico	M2	160	28.457	4.553.107				
	1.4	Vallado Perimetral de chapa	ML	100	74.909	7.490.880				
	1.5	Demolición	GLOBAL	1	6.195.915	6.195.915				
	1.11	Excavación de Tierra	M2	94	45.884	4.313.103				
	1.1	Desarrollo de proyecto ejecutivo, incluye (planos arquitectónicos, plano eléctrico, hidráulico, cloacal, estructural, memoria descriptiva y todos los cálculos)	unidad	1	18.172.026	18.172.026				
	1.8	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15	m2	243	19.830	4.818.792				
	1.2	Obrador	Metro lineal	30	148.024	4.440.728				
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO		1		133.600.508				
	2.1	Zapata de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup>	M3	22	2.305.857	50.728.853				
	2.4	Viga superior de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup>	M3	10,4	2.433.261	25.305.915				
	2.2	Pilar de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup>	M3	12,32	2.772.893	34.162.045				
	2.3	Viga inferior de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup>	M3	10	2.340.369	23.403.695				
3	72121101-001	Servicio de construcción Albañilería		1	0	123.143.867				
	3.8	Envarillado de paredes	ML	100	27.540	2.754.000				
	3.2	Mampostería de nivelación	M2	10	148.055	1.480.550				
	3.1	Cimiento de P.B.C	M3	10	518.850	5.188.504				
	3.5	Revoque fino de paredes a dos capas	M2	859	37.024	31.803.865				
	3.6	Contrapiso con hormigón de cascotes con espesor de 10 cm	M2	270	33.750	9.112.573	12,49	421.541		
	3.3	Aislación asfáltica	ML	32	23.198	742.349		0		
	3.7	Carpeta de alisada de cemento para asiento piso cerámico	M2	270	30.173	8.146.575	12,49	376.855		

  
Lic. Saul A. Garcia Ortiz  
Administrador del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

  
Lic. Leizaola  
Directora U.D.A.  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

	3.4	Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común	M2	425	146.477	62.252.793	5,08	744.104		-
	3.9	Rampa antideslizante de H°A°	M2	8	207.832	1.662.658	17,85	3.709.805		-
4	72131601-009	PISOS / AZULEJOS / REVESTIMIENTOS		1	0	55.207.541				-
	4.4	Mamparas de granito	M2	14	432.363	6.053.088			13,23	5.720.168
	4.3	Revestimiento de azulejos en baños	CM2	88	102.801	9.046.501	57	5.859.666		-
	4.1	Piso interior tipo cerámico P15 40 X 40	M2	270	139.050	37.543.573	12,49	1.736.738		-
	4.2	Zócalo cerámico de 10 cm de altura P15	ML	100	25.644	2.564.379	6,83	175.147		-
5	72131601-010	Aberturas		1	0	51.846.530				-
	5.6	Aberturas tipo blindex de 10mm incoloro	M2	60	560.331	33.619.876	7,72	4.325.757		-
	5.1	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,70 x 2,10	unidad	8	965.504	7.724.030		0		-
	5.4	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 1,00 x 2,10	unidad	4	1.165.716	4.662.865		0		-
	5.3	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,90 x 2,10	unidad	2	1.060.795	2.121.589		0		-
	5.5	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera, doble hoja de 1,50 x 2,10	unidad	1	1.684.562	1.684.562		0		-
	5.2	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,80 x 2,10	unidad	2	1.016.804	2.033.607		0		-
6	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS / AGUA CORRIENTE / PLUVIAL		1	0	37.577.217				-
	6.7	Desagüe para Inodoro con cisterna alta	unidad	7	259.744	1.818.210	4	1.038.977		-
	6.15	Cámara séptica 1,80 x 6,00 x 1,50	GLOBAL	1	4.063.988	4.063.988		0		-
	6.17	Caños desagüe pluvial 150 mm	Metro lineal	120	38.059	4.567.039		0		-
	6.8	Inodoro con cisterna baja Inodoro con cisterna baja	unidad	2	359.899	719.798		0	2	719.798
	6.10	Lavatorio con pedestal, grifería y accesorios	unidad	5	429.513	2.147.565		0	4	1.718.052
	6.4	Inodoro con cisterna baja	unidad	2	359.899	719.798		0	2	719.798
	6.19	Bajada de 100 mm P.V.C	Metro lineal	70	30.007	2.100.508		0		-

  
Lic. Leonor García Ortiz  
Administradora del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL OPTO. CENTRAL

  
Lic. Leonor García Ortiz  
Dhondra U.O.G.  
GOBERNACIÓN DEL OPTO. CENTRAL

	6.14	Registro cloacal	unidad	4	301.595	1.206.378		0	1	301.595
	6.2	Agua fría para Lavatorio	unidad	5	263.562	1.317.809		0		-
	6.16	Pozo Absorbente	GLOBAL	1	3.010.500	3.010.500		0		-
	6.18	Registros desagües pluvial	unidad	16	296.194	4.739.109		0	1	296.194
	6.5	Mingitorio	unidad	2	319.889	639.779		0		-
	6.9	Mingitorio	unidad	2	333.389	666.777		0	2	666.777
	6.3	Inodoro con cisterna alta	unidad	7	359.899	2.519.294	4	1.439.597		-
	6.13	Mingitorio	unidad	2	531.839	1.063.677		0	2	1.063.677
	6.11	Inodoro con cisterna alta (incluye todos los accesorios)	unidad	7	515.149	3.606.041		0	7	3.606.041
	6.1	Alimentación de agua con PVC DE 3/4 fusión	Metro lineal	10	21.502	215.023		0		-
	6.6	Desagüe para Lavatorio	unidad	5	262.445	1.312.224		0		-
	6.12	Inodoro con cisterna baja (incluye todos los accesorios)	unidad	2	571.849	1.143.697		0	2	1.143.697
7	72131601-001	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>			0	33.263.202		-		-
	7.8	Panel 30x30 led de embutir cuadrado 24w	unidad	24	128.374	3.080.968	24	3.080.968		-
	7.9	Panel 60x60 led de adosar cuadrado 40w	unidad	16	294.617	4.713.876		0	16	4.713.876
	7.3	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad	9	115.830	1.042.470		0	2	231.660
	7.1	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	40	100.440	4.017.600	8	803.520		-
	7.6	Provisión de electroductos todas las medidas	Metro lineal	200	9.975	1.995.030		0		-
	7.5	Circuito para AA	unidad	2	532.566	1.065.132		0		-
	7.4	Tablero General con Llave Termomagnética	unidad	1	3.048.920	3.048.920		0		-
	7.10	Ventilador de techo de 56"	unidad	9	621.000	5.589.002		0	2	1.242.001
	7.7	Provisión de cableados de todas las medidas (1,2,4,6,8,10mm)	Metro lineal	1.200,00	6.071	7.285.140		0		-
	7.2	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	14	101.790	1.425.064		0		-
8	72131601-012	<b>Servicio de Pintura</b>		1	0	30.462.869		-		-
	8.1	Pintura al látex con enduido	M2	980	31.085	30.462.869	16,49	512.584		-
9	72131601-007	<b>ESTRUCTURA METALICA TECHO</b>	ML	1	0	129.206.834		-		-
	9.3	Baranda metálica / pasamanos	ML	5	224.494	1.122.470	15,92	3.573.943		-
	9.2	Canaleta con chapa galvanizada N°20. Desarrollo 80 cm	ML	54,8	141.142	7.734.565		0		-

*[Firma]*  
Lic. Saul A. Garcia Ortiz  
Administrador del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

*[Firma]*  
Lic. Letitia  
Dpto. de Obras Públicas  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL



ser suscritas por la máxima autoridad" y de acuerdo a lo establecido en el Art. 194 de la Resolución DNCP N° 4401/23, que expresa lo siguiente "Todas las modificaciones contractuales que no se hallen descritas en los artículos anteriores, y siempre que las mismas no impliquen otorgar condiciones más favorables al contratista, deberán remitirse a través del módulo "Otras modificaciones", con la misma documentación solicitada para los procedimientos de Ampliaciones, o la que la DNCP considere necesaria, atendiendo al caso particular", se emite el presente dictamen, exponiendo a cabalidad los aspectos exigidos en la misma; -----

##### 5. DISMINUCIÓN DE MONTO DEL CONTRATO

Las modificaciones pretendidas a través de esta **ADENDA** traen como consecuencia **LA DISMINUCIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**, situación prevista en la normativa y para la cual se remite el **Formulario De Adecuación De Líneas Presupuestarias** correspondiente de conformidad a lo requerido en la Resolución DNCP N° 4401/23, Artículo 180.

##### 6. RECOMENDACIÓN:

De acuerdo al análisis realizado, tomando como base los criterios mencionados precedentemente, la AC, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, para la aprobación y suscripción de un convenio modificatorio de obras públicas a través de una **ADENDA**, con el fin de realizar **AJUSTE CONTRACTUAL**, en las cantidades de cómputos métricos (aumento y disminución de cantidades en ciertos rubros) **AL CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ con RUC: 2282023-0 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 'DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS' y así realizar una correcta y eficiente ejecución del proyecto.**

En atención a lo supra mencionado se solicita al Señor Gobernador se sirva dictar resolución autorizando la **MODIFICACIÓN** del contrato supra mencionado, con el fin de realizar **AJUSTES EN LAS CANTIDADES DE CÓMPUTOS MÉTRICOS** (aumento y disminución de cantidades en ciertos rubros) al contrato a fin de realizar una correcta y eficiente ejecución del proyecto, mediante la suscripción del Acto Administrativo y la adenda al contrato respectivo con la empresa adjudicada mencionada más arriba, quedando establecida de la siguiente manera-----

Licitación: 440792 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.UN	P.TOTAL
1	72121101-001	Trabajos Preliminares	unidad de medida			64.722.083
	1.9	Artefactos de iluminación existentes	UN	8,00	49.174	393.394
	1.10	Retiro de escombros	M3	50,00	167.804	8.390.223
	1.6	Techo de tejas sobre tejuelones	M2	215,00	22.885	4.920.260
	1.3	Letrero 2,00 x 3,00 m	GLOBAL	1,00	1.033.655	1.033.655
	1.7	Techo metálico	M2	160,00	28.457	4.553.107
	1.4	Vallado Perimetral de chapa	ML	100,00	74.909	7.490.880
	1.5	Demolición	GLOBAL	1,00	6.195.915	6.195.915
	1.11	Excavación de Tierra	M2	94,00	45.884	4.313.103
	1.1	Desarrollo de proyecto ejecutivo, incluye (planos arquitectónicos, plano eléctrico, hidráulico, cloacal, estructural, memoria descriptiva y todos los cálculos)	unidad	1,00	18.172.026	18.172.026
	1.8	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15	m2	243,00	19.830	4.818.792
	1.2	Obrador	Metro lineal	30,00	148.024	4.440.728

*[Handwritten signature]*  
 Lic. [Name]  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

*[Handwritten signature]*  
 Lic. [Name]  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO		1,00	0	133.600.508
	2.1	Zapata de HºAº	M3	22,00	2.305.857	50.728.853
	2.4	Viga superior de Hº Aº	M3	10,40	2.433.261	25.305.915
	2.2	Pilar de HºAº	M3	12,32	2.772.893	34.162.045
	2.3	Viga inferior de Hº Aº	M3	10,00	2.340.369	23.403.695
3	72121101-001	Servicio de construcción Albañilería		1,00	0	128.396.171
	3.8	Envarillado de paredes	ML	100,00	27.540	2.754.000
	3.2	Mampostería de nivelación	M2	10,00	148.055	1.480.550
	3.1	Cimiento de P.B.C	M3	10,00	518.850	5.188.504
	3.5	Revoque fino de paredes a dos capas	M2	859,00	37.024	31.803.865
	3.6	Contrapiso con hormigón de cascotes con espesor de 10 cm	M2	282,49	33.750	9.534.114
	3.3	Aislación asfáltica	ML	32,00	23.198	742.349
	3.7	Carpeta de alisada de cemento para asiento piso cerámico	M2	282,49	30.173	8.523.430
	3.4	Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común	M2	430,08	146.477	62.996.897
	3.9	Rampa antideslizante de HºAº	M2	25,85	207.832	5.372.463
4	72131601-009	PISOS / AZULEJOS / REVESTIMIENTOS		1,00	0	57.258.923
	4.4	Mamparas de granito	M2	0,77	432.363	332.920
	4.3	Revestimiento de azulejos en baños	CM2	145,00	102.801	14.906.167
	4.1	Piso interior tipo cerámico PI5 40 X 40	M2	282,49	139.050	39.280.311
	4.2	Zócalo cerámico de 10 cm de altura PI5	ML	106,83	25.644	2.739.526
5	72131601-010	Aberturas		1,00	0	56.172.288
	5.6	Aberturas tipo blindex de 10mm incoloro	M2	67,72	560.331	37.945.634
	5.1	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,70 x 2,10	unidad	8,00	965.504	7.724.030
	5.4	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 1,00 x 2,10	unidad	4,00	1.165.716	4.662.865
	5.3	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,90 x 2,10	unidad	2,00	1.060.795	2.121.589
	5.5	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera, doble hoja de 1,50 x 2,10	unidad	1,00	1.684.562	1.684.562
	5.2	Aberturas de Madera - Puerta Placa de madera de 0,80 x 2,10	unidad	2,00	1.016.804	2.033.607
6	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS / AGUA CORRIENTE / PLUVIAL		1,00	0	29.820.161
	6.7	Desagüe para Inodoro con cisterna alta	unidad	11,00	259.744	2.857.188
	6.15	Cámara séptica 1,80 x 6,00 x 1,50	GLOBAL	1,00	4.063.988	4.063.988
	6.17	Caños desagüe pluvial 150 mm	Metro lineal	120,00	38.059	4.567.039
	6.8	Inodoro con cisterna baja Inodoro con cisterna baja	unidad	-	359.899	0
	6.10	Lavatorio con pedestal, grifería y accesorios	unidad	1,00	429.513	429.513
	6.4	Inodoro con cisterna baja	unidad	-	359.899	0
	6.19	Bajada de 100 mm P.V.C	Metro lineal	70,00	30.007	2.100.508
	6.14	Registro cloacal	unidad	3,00	301.595	904.784

*[Firma]*  
 Administrador del Contrato  
 GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

*[Firma]*  
 Lic. Let...  
 Dpto. Central

	6.2	Agua fría para Lavatorio	unidad	5,00	263.562	1.317.809
	6.16	Pozo Absorbente	GLOBAL	1,00	3.010.500	3.010.500
	6.18	Registros desagües pluvial	unidad	15,00	296.194	4.442.915
	6.5	Mingitorio	unidad	2,00	319.889	639.779
	6.9	Mingitorio	unidad	-	333.389	0
	6.3	Inodoro con cisterna alta	unidad	11,00	359.899	3.958.891
	6.13	Mingitorio	unidad	-	531.839	0
	6.11	Inodoro con cisterna alta (incluye todos los accesorios)	unidad	-	515.149	0
	6.1	Alimentación de agua con PVC DE 3/4 fusión	Metro lineal	10,00	21.502	215.023
	6.6	Desagüe para Lavatorio	unidad	5,00	262.445	1.312.224
	6.12	Inodoro con cisterna baja (incluye todos los accesorios)	unidad	-	571.849	0
7	72131601-001	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		-	0	30.960.154
	7.8	Panel 30x30 led de embutir cuadrado 24w	unidad	48,00	128.374	6.161.936
	7.9	Panel 60x60 led de adosar cuadrado 40w	unidad	-	294.617	0
	7.3	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad	7,00	115.830	810.810
	7.1	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	48,00	100.440	4.821.120
	7.6	Provisión de electroductos todas las medidas	Metro lineal	200,00	9.975	1.995.030
	7.5	Circuito para AA	unidad	2,00	532.566	1.065.132
	7.4	Tablero General con Llave Termomagnética	unidad	1,00	3.048.920	3.048.920
	7.10	Ventilador de techo de 56"	unidad	7,00	621.000	4.347.002
	7.7	Provisión de cableados de todas las medidas (1,2,4,6,8,10mm)	Metro lineal	1.200,00	6.071	7.285.140
	7.2	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	14,00	101.790	1.425.064
8	72131601-012	<b>Servicio de Pintura</b>		1,00	0	30.975.453
	8.1	Pintura al látex con enduido	M2	996,49	31.085	30.975.453
9	72131601-007	<b>ESTRUCTURA METALICA TECHO</b>	<b>ML</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>126.564.449</b>
	9.3	Baranda metálica / pasamanos	ML	20,92	224.494	4.696.413
	9.2	Canaleta con chapa galvanizada N°20. Desarrollo 80 cm	ML	54,80	141.142	7.734.565
	9.1	"Techo con estructura metálica, de hasta 15kg/m2 de hierro, y cobertura con chapa cinc alum trapezoidal N°24. (Caños y perfiles)"	M2	436,24	261.630	114.133.471
10	72131601-007	<b>CIELORRASO</b>		<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>100.728.179</b>
	10.2	Chapa Trapezoidal n. 26 / exterior (Cenefa)	M2	165,00	187.581	30.950.934
	10.1	Tipo Durlock interior	M2	282,49	209.657	59.226.051
	10.3	Chapa Trapezoidal tipo perimetral (Cenefa)	ML	85,00	124.132	10.551.194
11	72121101-001	<b>Servicio de construcción de Exterior</b>		<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>221.152.853</b>
	11.1	Piso H° A° e: 17 cm con junta de dilatación	M2	759,97	265.874	202.056.568

*García Ortiz*  
Lic. María A. García Ortiz  
Administrador del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

*Usc. López*  
Lic. López  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

	11.3	Provisión y colocación de letra corpórea según diseño	unidad	1,00	13.883.850	13.883.850
	11.2	Vereda tipo granito reconstituido antideslizante	M2	26,12	199.557	5.212.436
12	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción		1,00	0	3.775.599
	12.1	Limpieza gruesa de obra	global	1,00	2.171.799	2.171.799
	12.2	Limpieza fina de obra	global	1,00	1.603.800	1.603.800
<b>TOTAL</b>						<b>984.126.820</b>

**MONTO TOTAL DE LA ADENDA:** guaraníes, novecientos ochenta y cuatro mil, ciento veintiséis, ochocientos veinte.

Las modificaciones pretendidas a través de esta **ADENDA** traen como consecuencia **LA DISMINUCIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**, situación prevista en la normativa y para lo cual se remite el Formulario De Adecuación De Líneas Presupuestarias correspondiente de conformidad a lo requerido en la Resolución DNCP N° 4401/23, Artículo 180.

Las demás cláusulas del **CONTRATO N° 34/2024 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS ITÁ" ID N° 440.792**, celebrada entre la Gobernación Del Departamento Central y la empresa **ROBER ARCADIO BLANCO GRANCÉ** con RUC: 2282023-0 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 'DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS' se mantiene invariables.

Es mi Dictamen.

**Firma del Administrador de Contrato:**

**Aclaración: Saúl Arturo García Ortiz**

Lic. Saúl A. García Ortiz  
Administrador del Contrato  
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

**Firma del responsable UOC:**

**Aclaración: Lic. Leticia Cáceres**

Lic. Leticia Cáceres  
Responsable U.O.C.