

MEMORÁNDUM 111/2025

A: LIC. MARILYN JIMENEZ
CORDINADOR DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE: ING. LIDER JIMENEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Cuestión: SOLICITUD DE AMPLIACION DE ALCANCE DE OBRAS DEL CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA - PLURIANUAL 2025 con ID: 455178 - CONTRATO N° 84/2024 - LPN 32/2024 ADJUDICADO POR RESOLUCION N° 2605/2024

Fecha: 24 DE MARZO DE 2025.-

Por la presente me dirijo a usted, a los efectos de solicitar ampliación al contrato, correspondiente al CONT. 84/2024 - " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025" - ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN N.º 2605/2024 del llamado LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 32/2024, ID N.º 455178. de la Empresa CONSTRUCTORA ACARAY S.A., basadas en las consideraciones que se detallan a continuación:

De acuerdo a los antecedentes de la nota de la empresa fiscalizadora remitida el 17 de marzo de 2025, tras recibir informe presentado por la empresa fiscalizadora se realiza una evaluación pormenorizada de dicha situación, tras realizar las verificaciones correspondientes notamos la necesidad de contar con la realización de trabajos adicionales. Dicha verificación determinó que la optimización del diseño original es esencial con la ampliación para garantizar la continuidad estructural del pavimento, mejorar la funcionalidad de la vía y optimizar la transitabilidad de los tramos intervenidos. Asimismo, se evidenció la necesidad de reforzar la base y sub-base en ciertos sectores para evitar fallas prematuras y garantizar la durabilidad del pavimento. Estas diferencias llevaron a la identificación de necesidades adicionales, como una mayor cantidad de materiales y trabajos adicionales para la construcción de pavimento tipo asfalto, así como también la Remoción, reposición de empedrado y re compactación de base.

Además, estas necesidades fueron detectadas durante el avance de los trabajos y son esenciales para asegurar la funcionalidad de la vía y optimizar la transitabilidad de los tramos intervenidos. Asimismo, se evidenció la necesidad de reforzar la base y sub-base en ciertos sectores para evitar fallas prematuras y garantizar la durabilidad del pavimento, y a la misma vez garantizar correcta ejecución de la obra, lo que justifica la ampliación del alcance del proyecto en base a los informes previos y a la constatación de la realidad del terreno

Se anexa la planilla



Ing. Lider Jimenez
Secretario de Obras
Gobernación del Alto Paraná

LOTE NRO: 2									
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Sur									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluido)	Cantidad Contractual		CANTIDAD REQUERIDA		CANTIDAD ADICIONAL	
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total
2	Marcación y replanteo	m2	2.332	9.113,70	21.253.148	9.581,70	22.344.524	468,00	1.091.300
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	56.671	440,00	24.935.240	760,00	43.069.960	320,00	18.134.700
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	9.113,70	99.840.584	9.581,70	104.967.524	468,00	5.126.900
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.670	455,69	399.034.062	479,19	419.612.307	23,50	20.578.200
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	182,27	416.189.668	191,67	437.653.336	9,40	21.463.600
TOTAL CONTRACTUAL					961.252.702	Total Requerida	1.027.647.651	Total Adicional	66.394.900
LOTE NRO: 3									
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Norte Distrito									
2	Marcación y replanteo	m2	2.332	11.044,00	25.754.608	11.850,00	27.634.200	806,00	1.879.500
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	56.672	528,00	29.922.816	1.133,00	64.209.376	605,00	34.286.500
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	11.044,00	120.987.020	11.850,00	129.816.750	806,00	8.829.700
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.669	552,20	483.544.422	592,50	518.833.883	40,30	35.289.400
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	220,88	504.350.545	237,38	542.026.133	16,50	37.675.500
TOTAL CONTRACTUAL					1.164.559.411	Total Requerida	1.282.520.342	Total Adicional	117.960.900
LOTE NRO: 4									
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Av. Carlos Antonio Lopez									
2	Marcación y replanteo	m2	2.332	3.067,00	7.152.244	3.715,00	8.663.380	648,00	1.511.100
3	Demolición de estructura de hormigón existentes	m2	76.736	12,30	943.853	14,30	1.097.325	2,00	153.400
5	Provisión y colocación de cordones de hormigón	m2	97.790	81,40	7.960.106	131,40	12.849.606	50,00	4.889.500
7	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	3.067,00	33.598.985	3.715,00	40.697.825	648,00	7.098.800
8	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.669	153,35	134.283.841	185,75	162.655.517	32,40	28.371.600
9	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	61,34	140.061.854	74,34	169.745.651	13,00	29.683.700
TOTAL CONTRACTUAL					324.000.883	Total Requerida	395.709.304	Total Adicional	71.708.400
TOTAL GENERAL					2.449.812.996	Total Requerida	2.705.877.297	Total Adicional	256.064.300

Todos los trabajos de ampliación de los rubros adjudicados no superan el 20% del monto del contrato y en las cuales debemos adaptarnos para una mejor funcionalidad de dicha construcción, por lo cual solicitamos sean realizados los siguientes trabajos, y solicitamos las ampliaciones del contrato, según detalle de planilla.

Anexo:

- Informe técnico de empresa Fiscalizadora

Atentamente.




ING. LÍDER JIMÉNEZ
 Secretario de Obras Públicas
 Gobernación de Alto Paraná