(1)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

## MESA DE ENTRADA GENERAL E INFORMACIONES

EXPEDIENTE NRO : **016774**

REFERENCIA :LPN. NRO. 70/19, CONTRATO NRO. 432/19, SOLICITA LA FIRMA DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.-1 HOJA

PERSONA FISICA O JURIDICA : **XYZ INGENIERIA**

FECHA : 11-JUN-20

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Juan Emanuel Benítez
Mesa de Entrada General e Informaciones

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
11 JUN 2020
IPS

*MISIÓN: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, otorgados por prestaciones sociales, económicas y de salud en necesidad de sus asegurados.*

XYZ
INGENIERIA

(2)

Asunción, 11 de junio de 2.020

Señor
**Presidente del IPS**
**Abg. ANDRES GUBETICH**
**Instituto de Previsión Social**
Presente

NOTA-XYZ-020

REF.: LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S - CONTRATO No. 432/ 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Contrato de la Referencia, y con respecto a los Servicios de Fiscalización del Lote No.10 "Fiscalización de Obras -Construcción, Remodelación y Terminación de la Obra de US San Juan Bautista".

Al respecto, el plazo previsto para el Servicio de Fiscalización de este Lote es de 6 meses; que se cumplen en fecha 19 de junio de 2020. Como las Obras fueron objeto de ampliaciones y prórrogas; los plazos de las mismas se extendieron y la previsión de terminación es de 5 meses más a partir del 19 de junio del 2020.

Por este motivo solicitamos la firma de un Convenio Modificatorio, de conformidad con el Art. 17 del Contrato de la Referencia.

El monto de este Convenio Modificatorio seria por la asignación mensual por los 5 meses: 42.490.020 x 5 = 212.450.100 Gs. (Doscientos doce millones cuatrocientos cincuenta mil cien guaraníes). El monto del Contrato es de Gs. 3.208.167.430 (IVA Incluido). Esta ampliación es del 6,62 % del Monto Contractual.

Considerando la condición de la Obra, en etapa de terminación, estas requieren un seguimiento y control conforme a los Términos de Referencia del Contrato, lo cual corresponde a los Servicios de Fiscalización que estamos brindando a esa Institución.

En espera de una favorable respuesta en la brevedad, le saludamos con nuestra mayor consideración y estima.

INGENIERO ANDRES MONTALTO
XYZ INGENIERIA

XYZ
INGENIERIA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Iván Emmanuel Benítez
Jefe de Despacho Presidencia

RECIBIDO
11 JUN 2020
I.P.S.
SECRETARIA GENERAL

016771
6:07

**Juliana Insfrán N° 4.158 casi Choferes del Chaco**
**contacto@xyz.com.py**