RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352 / 18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Asunción, 17 de diciembre de 2018.

VISTO: La Carta Interna UOC N° 907/2018 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos;

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución *"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL S.A. ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078";*

Que, por el Memorándum UEPP N° 223/2018 remitido a la Dirección General de Auditoria Interna se solicita Dictamen a los efectos de realizar el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 13/2017 al cual se adjuntan los antecedentes correspondientes para su análisis y posterior informe;

Que, en el Dictamen DGAI N° 16/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: ... *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa Constructora TECNOEDIL SA; y a su vez, aprobada por la empresa fiscalizadora de obras, Compañía de Ingenieros Asociados SA; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original; que el monto y plazo de ejecución a ser modificado no supera el 20% originalmente pactado, y que se cuenta con recursos financieros disponibles, ésta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 13/2017, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece:...*"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP * Asunción - Paraguay

EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

RESOLUCIÓN UEPP – MEC Nº 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.";

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de Febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS;

Que, por Resolución Ministerial N° 84 de fecha 03 de setiembre de 2018, fue designado al Sr. GUSTAVO RAUL BOGARIN, con C.I. N° 600.849, como COORDINADOR GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente de la máxima autoridad.

Que, el Inciso 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de Abril del 2017, transcripta dispone: "AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

R E S U E L V E:

1° AMPLIAR el monto del Contrato N° 13/2017 suscripto con la empresa TECNOEDIL S.A. adjudicado a través del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, por un valor de Gs. 2.953.388.786 (Guaraníes dos mil novecientos cincuenta y tres millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis), conforme al detalle de la planilla que forma parte de ésta resolución.

2° AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION del referido contrato N° 13/2017 suscripto con la empresa TECNOEDIL S.A. por 54 días calendario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

3° FACULTAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° COMUNICAR y archivar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

GUSTAVO RAUL BOGARIN
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 TECNOEDIL S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PROYECTO 822

							Planilla contractual				PLANILLA PARA ADENDA			
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista				MONTO PARA ADENDA
1	728007	5599	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 3919 San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	974.905.554	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-103.080.350
					A-	SSHH de 4.40 x 6.15	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reposición de 3 Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Unid.	-3	43.609.167	-130.827.501
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	260.465	78.139.500				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	154	145.512	22.408.848				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	269	110.863	29.822.147				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados o items cuyas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	27.747.151	27.747.151
2	728001	5593	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 815 Pedro Juan Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.143.650.600	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	459.694.715
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Unid.	13	34.307.416	445.996.408
					E-	Reposicion de SSHH.	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	40	260.465	10.418.600				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	170	145.512	24.737.040				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	105	110.863	11.640.615				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	13.698.307	13.698.307

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC Nº 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

3	728003	5595	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 935 San Nicolás	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	602.301.988	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.879.777
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	62	145.512	9.021.744				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	25	110.863	2.771.575				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	234	110.863	25.941.942				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.879.777	10.879.777
4	707006	4917	07	Carmen del Paraná		Escuela Básica N° 1586 Teniente Coronel Fulgencio Yegros	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	933.135.045	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	86.353.525
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	86.353.525	86.353.525
					E-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	232	260.465	60.427.880	ml			
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	85	145.512	12.368.520	ml			
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	57	110.863	6.319.191	m^2			
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	195	110.863	21.618.285	m^2			
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094	Unid.			
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513	Unid.			
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183	Unid.			
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000	Global			
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000	Global			
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000	Global			
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			
5	728005	5597	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 641 Profesor Emilio Romero Pereira y Colegio Nacional	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	971.170.379	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	71.275.121
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	62.764.497	62.764.497
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	230	260.465	59.906.950				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	180	145.512	26.192.160				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	110.863	6.651.780				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	234	110.863	25.941.942				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	8.510.623	8.510.623

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Rogarín Vera
Director General de Programas

RESOLUCIÓN UEPP – MEC Nº 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

6	716009	5183	07	Leandro Oviedo		Colegio Nacional Potrero Yapepo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	758.462.622	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	99.031.078
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	64.235.991	64.235.991
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	110	145.512	16.006.320				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	155	110.863	17.183.765				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	375	110.863	41.573.625				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	34.795.088	34.795.088
7	720028	5285	07	San Pedro del Paraná		Colegio Nacional Augusto Roa Bastos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	868.386.784	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	58.130.442
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas + Dirección	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	1	-12.903.438	-12.903.438
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	250	260.465	65.116.250				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	119	145.512	17.315.928				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	109	110.863	12.084.067				
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	420	110.863	46.562.460				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	71.033.880	71.033.880
8	712001	5088	07	General Artigas		Escuela Básica N° 699 y Colegio Nacional Vice Presidente Domingo F. Sánchez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	547.534.827	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-302.197.077
					A-	Aula de 5.80m x 6.80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Reposicion de Aulas	Unid.	9	43.609.167	392.482.503	Global	1	-322.730.699	-322.730.699
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	180	260.465	46.883.700				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	64	145.512	9.312.768				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	147	110.863	16.296.861				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	297	110.863	32.926.311				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Alimentacion Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	20.533.621	20.533.621

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

9	712005	5092	07	General Artigas		Colegio Nacional República Oriental del Uruguay	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	926.726.231	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	454.521.860
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				0
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	6	43.609.167	261.655.002	Global	1	426.162.655	426.162.655
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	140	260.465	36.465.100				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	160	145.512	23.281.920				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	75	110.863	8.314.725				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	450	110.863	49.888.350				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	28.359.205	28.359.205
10	712006	5093	07	General Artigas		Escuela Básica N° 2698 Presidente Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	602.935.404	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-32.623.994
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	-47.472.974	-47.472.974
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	99	145.512	14.405.688				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	100	110.863	11.086.300				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	252	110.863	27.937.476				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	14.848.980	14.848.980
11	712016	5103	07	General Artigas		Colegio Nacional R.I 15 Boquerón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	857.375.516	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	128.121.667
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	106.721.758	106.721.758
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	126	145.512	18.334.512				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	65	110.863	7.206.095				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	260	110.863	28.824.380				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	21.399.909	21.399.909

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

12	706004	4890	07	Nueva Alvorada		Escuela Básica N° 735 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	868.365.553	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	116.290.146
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	98.040.356	98.040.356
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	210	110.863	23.281.230				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	18.249.790	18.249.790
13	706009	4895	07	Nueva Alvorada		Escuela Básica N° 1267 y Colegio Nacional Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	783.011.700	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	2.429.223
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	150	145.512	21.826.800				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	240	110.863	26.607.120				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	2.429.223	2.429.223
14	706011	4897	07	Nueva Alvorada		Escuela Básica N° 2447 Silvano Melgarejo - Calle E 13	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	909.907.706	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	33.216.025
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	21.508.765	21.508.765
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	260.465	78.139.500				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	214	145.512	31.139.568				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	112	110.863	12.416.656				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	240	110.863	26.607.120				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	11.707.259	11.707.259

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SECRETARÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Rosarin Vera

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

15	706017	4903	07	Nueva Alvorada		Escuela Básica N° 3154 San Pedro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	914.799.530	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	123.673.961
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de Aulas + Dirección	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	1	104.140.188	104.140.188
					E-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	320	260.465	83.348.800				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	76	145.512	11.058.912				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	20	110.863	2.217.260				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	250	110.863	27.715.750				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	19.533.773	19.533.773
16	708022	4908	07	Nueva Alvorada		Colegio Nacional de Puerto Semuhu	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	909.861.009	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	74.729.005
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	4	53.495.527	53.495.527
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	150	145.512	21.826.800				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	21.233.477	21.233.477
17	0720012	5269	07	San Pedro del Paraná		Escuela Básica N° 1265 Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	795.162.077	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	34.985.633
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	24.523.950	24.523.950
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

18	0720049	5306	07	San Pedro del Paraná		Escuela Básica N° 2047 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	892.683.375	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	9.491.773
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposicion de Aula	Unid.	1	43.609.167	43.609.167	Global	1	-969.909	-969.909
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
19	725027	5540	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 2060 Moises Bertoni	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	873.551.785	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
20	0727012	5572	07	Yatytay		Escuela Básica N° 2335 Coronel José María Aguiar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	744.888.208	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	38.293.397
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	38.293.397	38.293.397

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

21	0724043	5496	07	Tomás Romero Pereira		Escuela Básica N° 2508 Arquitecto Tómas Romero Pereira	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	32.407.427
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	32.407.427	32.407.427
22	0709026	4993	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 2515 General Pedro Duarte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	695.069.832	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	20.124.668
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	20.124.668	20.124.668
23	0709027	4994	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 2517 Capitán Domingo Ortiz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	740.308.087	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.034.934
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.034.934	23.034.934

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Dir. de Programas

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

24	0724032	5485	07	Tomás Romero Pereira		Escuela Básica N° 2613 Profesor Nelson Miranda	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	705.572.331	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	93.336.301
					A-	Reposicion de Aulas	Unid.	2	43.609.167	87.218.334	Global	1	51.095.329	51.095.329
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	42.240.972	42.240.972
25	0730018	5532	07	Itapiá poty		Escuela Básica N° 2880 Sagrado Corazón de Jesús	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	40.426.471
					A-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	40.426.471	40.426.471
26	0709003	4970	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 3230 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	896.767.100	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	37.296.002
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	37.296.002	37.296.002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

27	0727003	5563	07	Yatytay		Escuela Básica N° 3303 Espíritu Santo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.000.391.982	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	81.440.888
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Reposicion Aulas	Unid.	9	43.609.167	392.482.503	Global	1	33.232.348	33.232.348
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	48.208.541	48.208.541
28	725024	5537	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4453 Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	771.639.867	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	24.660.569
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	24.660.569	24.660.569
29	725004	5537	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4454 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	611.341.479	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.334.426
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.334.426	23.334.426

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

30	725005	5516	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4461 Ángel Zarza	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	967.434.741	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	275.074.768
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
						Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	0	0	0	Unid.	1	317.057.336	317.057.336
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	6	43.609.167	261.655.002	Global	1	-159.720.918	-159.720.918
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635	Unid.	-1	33.636.635	-33.636.635
						SSHH de 4,40m x 6,15m (nuevo)	Unid.	0	0	0	Unid.	1	122.533.711	122.533.711
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	28.841.273	28.841.273
31	725008	5521	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4466 Juan Pablo II	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	713.116.514	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	54.057.277
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Reposición de aulas	Unid.	2	43.609.167	87.218.334	Global	1	6.249.021	6.249.021
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	47.808.257	47.808.257
32	725017	5530	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4469 San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	611.341.479	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.447.588
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.447.588	23.447.588

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
...ral de Programas

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

33	0709016	4983	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 5246 San Roque González de Santa Cruz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	599.091.389	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	18.487.440
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					C-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	18.487.440	18.487.440
34	0709001	4968	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 646 Mariscal José Félix Estigarribia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	793.994.517	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	19.081.125
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	19.081.125	19.081.125
35	725043	12846	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 7110 Santa Librada	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	794.676.815	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	0
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Gustavo Bogarin Vera
Dpto. de Programas

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

36	0720078	13957	07	San Pedro del Paraná		Escuela Básica N° 7391 San Isidro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contrachuralmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
37	0709011	4978	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 7469 San Isidro Labrador	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	862.841.798	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	16.463.878
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contrachuralmente	Global	0	0	0	Global	1	16.463.878	16.463.878
38	0724016	5503	07	Tomas Romero Pereira		Colegio Nacional Barrio Unido	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	709.831.573	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	93.289.233
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contrachuralmente	Global	0	0	0	Global	1	93.289.233	93.289.233

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Director de Programas

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

39	0709004	4971	07	Carlos Antonio López		Colegio Nacional Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	610.659.131	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	20.205.457
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	20.205.457	20.205.457
40	0727001	5561	07	Yatytay		Colegio Nacional de Yatytay	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	733.192.892	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	19.923.203
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	19.923.203	19.923.203
41	0727004	5564	07	Yatytay		Colegio Nacional Don Joaquín Gómez y Escuela Básica N° 5211 Don Joaquín Gómez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	716.066.984	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	33.978.713
					A-	Aula de Primera Infancia (5,80m x 6,80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	33.978.713	33.978.713

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Director General de Programas

Tel: (595 21) 442 088

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

42	0709043	5014	07	Carlos Antonio López		Colegio Nacional Kressburgo y Escuela Básica N° 5233 Virgen de Caacupé	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	768.964.303	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	97.055.091
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						Obras adicionales y compensatorias al Bloque integrado. *** Ver anexo Kressburgo	Global	0	0	0	Global	1	97.055.091	97.055.091
43	0724002	5455	07	Tomas Romero Pereira		Colegio Nacional Maria Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	864.020.393	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	61.556.062
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposicion de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	32.324.119	32.324.119
					C-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						*** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	29.231.943	29.231.943
44	725044	5547	07	Alto Vera		Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	828.219.754	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						*** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

45	0727027	5587	07	Yatytay		Colegio Nacional Santa Catalina	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	496.960.237	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	20.640.439
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	20.640.439	20.640.439
46	725026	16523	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 2259 Cristo Rey y Colegio Nacional Santa Librada	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.337.743.916	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-44.414.262
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	2	317.057.336	634.114.672				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					D-	Reposición de aulas	Unid.	6	43.609.167	261.655.002	Global	1	-79.488.182	-79.488.182
					E-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	35.073.920	35.073.920
47	0724005	5458	07	Tomas Romero Pereira		Colegio Nacional Nemity Renda	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	610.659.181	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	45.004.539
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuayas cantidades superan a lo previsto contracturalmente	Global	0	0	0	Global	1	45.004.539	45.004.539

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

48	0709031	4998	07	Carlos Antonio López		Escuela Básica N° 3379 San José Obrero y Colegio Nacional San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	839.915.070	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	28.701.952
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	28.701.952	28.701.952
49	725021	5534	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4463 San Juan Y Colegio Nacional Perita	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.112.219.413	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	63.418.574
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	31.335.532	31.335.532
					E-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	32.083.042	32.083.042
										39.201.920.632				2.616.633.737

							Planilla contractual				PLANILLA PARA ADENDA			
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista				MONTO PARA ADENDA
50	0708037	12808	07	Cnel. Bogado		IFD Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	388.643.324	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	129.577.135
					A-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					B-	Reparación de Bloque Administrativo	Global	1	24.866.868	24.866.868	Global	1	25.915.427	25.915.427
					C-	Reparación de Bloque de 2 Multiuso	Global	1	17.132.903	17.132.903	Global	1	25.915.427	25.915.427
					D-	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	19.385.464	19.385.464	Global	1	25.915.427	25.915.427
					E-	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	24.157.667	24.157.667	Global	1	25.915.427	25.915.427
					F-	Reparación de Bloque Cantina	Global	1	18.256.042	18.256.042	Global	1	25.915.427	25.915.427
					G-	Obras exteriores								
						Rampa Peatonal	Unid.	4	424.164	1.696.656	Unid.			
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000	Global			
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000	Global			
					H-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			
					I-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000	Global			
					J-	Proyecto ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18.

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 13/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOEDIL SA ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

51	0727028	5588	07	Yatytay		IFD Yatytay	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	939.050.108	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	40.383.460
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					D-	Laboratorio de Informática (Aula de 7,20m x 7,20m)con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	262	110.863	29.046.106				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000				
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					I-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipa	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	40.383.460	40.383.460
52			07	María Auxiliadora		IFD María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.422.628.796	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	166.794.434
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reparación de Bloque de 5 Aulas	Global	1	208.963.259	208.963.259	Global	1	121.569.093	121.569.093
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	242	110.863	26.828.846				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000				
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					I-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipa	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	45.225.361	45.225.361
										2.750.322.228				336.755.049
										41.952.242.860			TOTAL GS.	2.953.388.787

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP