0(Cero)

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República
del Paraguay

PARAGUAY
TODOS

# CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Convenio celebrado a los 31 días del mes de mayo del 2011, autorizado por Resolución Ministerial N° 1011 del 27 de mayo de 2011, entre el Ing. Andrés Rivarola C., Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones, el Arq. Gustavo Glavinich, Director de la Dirección de Obras Públicas y la Arq. Blanca L. Romero C., Fiscal de Obras por una parte y el Ing. Sócrates Luis María Fernández Ramírez por la empresa contratista ALMAPI S.R.L. para la Obra: **"Iluminación Exterior Artística de la Iglesia de Trinidad"**, adjudicado por Resolución Nº 2126/2010 de fecha 11/10/10 - CONTRATO SG MINISTRO N°:299/2010. Fecha 01/11/10, contempla el derecho al M.O.P.C a introducir modificaciones se elabora el presente Convenio Modificatorio N°1, de acuerdo a los siguientes términos:

**CONCORDANCIA**

Este Convenio Modificatorio N°1, se emite a fin de: **a)** Modificar Plazo de Vigencia del contrato original y del Plazo de Entrega de Obra, por causas no imputables a la Contratista, de acuerdo con lo establecido en la Sección VI, Cláusula 19.2 de la de las Condiciones Generales del Contrato y **b)** ampliar el contrato, para realizar trabajos complementarios de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Nº 14 de las Condiciones Generales del Contrato.

**JUSTIFICACIÓN**

En el cuadro se detalla cronológicamente el pedido de ampliación de Plazo de Vigencia del contrato y del Plazo de entrega de obra que totalizan 60 días y 45 días calendario respectivamente, con la justificación correspondiente .

| DESCRIPCION | FECHA | AMPLIACION | VIGENCIA | | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| Suscripción del contrato | 01-nov-10 | ----- | 01-nov-10 | 09-ene-11 | 70 días calendario |
| Plazo de Entrega de Obra (desde la fecha de Orden de Inicio) | 13-dic-10 | ----- | 13-dic-10 | 22-ene-11 | 40 días calendario |
| Nota de los fiscales solicitando la ampliación de plazos por causas no imputables a la Contratista:<br>a- plazo de vigencia del contrato | | 60 días | 01-nov-10 | 09-mar-11 | 130 días calendario |
| b- plazo de entrega de obra | | 45 días | 13-dic-10 | 09-mar-11 | 85 días calendario |
| Nota de la contratista solicitando la ampliación de plazo contractual. | 21-dic-10 | ---------- | 01-nov-10 | 09-mar-11 | 130 días calendario |

Luego de la revisión por parte de la fiscalización de los trabajos contractuales, se llega a la conclusión de que:

- A fin de optimizar la eficiencia de su funcionamiento y para una buena culminación de la obra, se agregan algunos artefactos de iluminación, llaves y se realiza la Ampliación de la acometida.

**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES INTRODUCIDAS A LOS TRABAJOS**

El detalle de las modificaciones de cantidades introducidas a los trabajos mediante el presente Convenio Modificatorio N° 1, se describen en **la planilla de cantidades y presupuesto que se adjunta a este Convenio**.

Se adjunta además la planilla de análisis de **costo unitario** por rubro.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Para los rubros contractuales ejecutados siguen rigiendo las Especificaciones Técnicas contractuales y para los ítems o rubros nuevos que se crean a partir del Convenio Modificatorio N°1, se adjunta las Especificaciones Técnicas.

01 (uno

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República
del Paraguay

PARAGUAY
TODOS

**COSTO DE LOS TRABAJOS**

El costo de la ampliación de los trabajos a ser realizados en el presente convenio es de guaraníes diez y nueve millones ciento ochenta y cinco mil quinientos (Gs. 19.185.500), IVA incluido, que representa el 18,53% del monto del contrato original.

**PLAZO**

Las partes acuerdan que el presente Convenio Modificatorio, entrara en vigor a partir del día posterior de la fecha de su firma y tendrá un plazo de 60 días.

En prueba de conformidad del presente **Convenio Modificatorio N° 1,** se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**POR LA CONTRATISTA**

.....

**Ing. Sócrates Luis María Fernández Ramírez**
**Empresa Contratista**
ALMAPI S.R.L.

**POR EL M.O.P.C.**

.....

**Ing. Andres Rivarola Casaccia**
**Viceministro**
**Viceministerio de Obras Públicas**
**y Comunicaciones**

.....

**Arq. Gustavo v. Glavinich**
**Director**
**Dirección de Obras Públicas**

.....

**Arq. Blanca L. Romero C.**
**Fiscal de Obra**