GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: **4420** Fecha: **14/06/2024** Hora: **09:40**

Recurrente: **HABITARE S.R.L**

RUC: **80090904-6** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0983 514 838**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS**

Folio: **31**

AÑO: 2024

852

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

Encarnación, 14 de junio de 2024

Señor

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: *"OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 640 SAN ISIDRO - PLURIANUAL CON ID: 436.271 - CONTRATO Nº 45/23".*

Quien suscribe, Habitare S.R.L., con RUC 80090904-6 se dirige a usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que ocasionó días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito a la Contratante la consideración de una ampliación de Plazo Contractual en virtud a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Adjuntamos un resumen de los días de lluvia y húmedos de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo del corriente año. Así también adjuntamos el informe de la DINAC para respaldar la información.

MES	DIAS NO TRABAJADOS
Diciembre 2024	5
Enero 2024	6
Febrero 2024	14
Marzo 2024	10
Abril 2024	16
Mayo 2024	14
TOTAL	65 DÍAS

Según lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de **65** (Sesenta y cinco) días hábiles teniendo en cuenta la cantidad de días de lluvia y humedad y su consecuencia en el retraso del trabajo.

Sin otro particular, y esperando contar con una respuesta favorable al presente pedido, aprovechando este medio le saluda atentamente.

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0985 514 838

ALEJANDRO PANIAGUA GONZALEZ
Representante Legal
HABITARE S.R.L.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 4420
Fecha: 14 JUN 2024 Hora: 09:40
Firma: Fojas: 31

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas

1