CONSORCIO NUEVO CHACO
Tel: (021) 291 864/5
Pastor Ibañez 1301 y Vía Férrea.
Santísima Trinidad.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Vialidad

Consorcio INCONPAR - INGSER
Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 570/2019 - OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION.
LOTE 3: PROG. 372+260 – PROG. 416+222

LIBRO DE OBRAS

Fecha: 12/08/22

Para: Contratista
De: Supervision MOPC
Asunto: Solicitud para mover equipamiento del tramo Post Puente
Anexos: S/A

0299

Considerando lo informado en los L.O. Nº 275 (23-06-22) y Nº 297 (10-08), esta Supervisión indruye al Contratista mover todo el equipamiento dispuesto en el tramo Post Puente (410+820 a 416+222) al tramo comprendido entre la Prog 372+260 al Puente Nanawa. De manera a dar prioridad a la terminación de todos los trabajos pendientes a ejecutar en dicho tramo (372+260 - Puente Nanawa) enterín se busca consensuar una solución ante el inconveniente social planteado con las autoridades de la ciudad de Concepción.

10 tal 50x4 del 001 al 500 / 07/2020

Fiscalización
Consorcio INCONPAR – INGSER
Fecha 12/08/2022

Ing. Oscar Martinez Lobo
MOPC
Fecha 12/08/22

Contratista
Fecha 12/08/2022

Original: Contratista Fiscalización (celeste) MOPC (amarillo) Archivo: Obra (verde)

Scanned by TapScanner

https://fb.watch/ePuKciWRS8/

Fernando Ruíz M
Hace un momento ·

SIEMPRE NOS TENDRÁN FIRMES VELANDO POR LOS INTERESES CIUDADANOS 🇵🇾

Esta mañana Sesionamos en la zona de obras de la Ruta PY05 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO" en señal de reclamo al MOPC por la falta de respuesta a nuestro pedido de modificación del proyecto original, buscando incluir una colectora para la entrada de la ciudad. Además vamos a atajar los trabajos de las Empresa B&B hasta tanto tener una respuesta oficial por parte del Ministerio.

Con referencia a la Empresa INGESA, estamos trabajando por la base de pliegos y condiciones para realizar otro llamado.

Ing. José A. Fleitas S.
Superintendente
Obra: Pozo Colorado - Concepción
CONSORCIO NUEVO CHACO

Scanned by TapScanner

A: Fiscalización de Obra-Consorcio Incopar-Ingser

DE: Contratista de Obra-Consorcio Nuevo Chaco

FECHA: 10/08/2022

ASUNTO: Sesión Ordinaria de Junta Municipal en zona de obra

ANEXO: Fotografías de la Sesión Ordinaria

Para lo que hubiera lugar se deja constancia que en fecha 09 de agosto de 2022 se ha realizado la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Concepción en la vía pública (zona de obra), se entresaca del archivo fotográfico adjunto lo dicho por uno de los concejales **"Sesionamos en la zona de obras de la Ruta PY05 GRAL. BERNARDINO CABALLERO en señal de reclamo al MOPC por la falta de respuesta a nuestro pedido de modificación del proyecto original, buscando incluir una colectora para la entrada de la ciudad. Además, vamos a atajar los trabajos de la empresa B&B hasta tanto tener una respuesta oficial por parte del Ministerio."**

En vista a lo arriba mencionado nos vemos en la necesidad de tomar las debidas precauciones para la ejecución de los trabajos en el post puente y las posibles consecuencias de la interrupción constante de las actividades realizadas en dicho tramo; a más de la exposición del personal y maquinarias que implica un costo a esta Contratista que no está contemplado contractualmente.

ADJUNTO
LIBRO DE OBRA
Página: 297

Ing. José A. Fleitas S.
Superintendente
Obra: Pozo Colorado - Concepción
CONSORCIO NUEVO CHACO

Scanned by TapScanner

CONSORCIO NUEVO CHACO
Tte. Silverio Molinas Nº 130 y Vía Ferrea
Tel: (0595-21) 291864
Asunción - Paraguay

En vista a lo expresado en la Audiencia, los trabajos, incluyendo los de mantenimiento en ese tramo, fueron limitados, desde ese momento, debido a las posibles acciones que la ciudadanía podría tomar.

En la fecha durante la prosecución de los trabajos de habilitación del camino auxiliar que va desde la Prog. 411 a la 412 lado derecho, ejecutándose con el fin de poder liberar la traza de la ruta PY05, comprendida entre las progresivas mencionadas, de modo a poder iniciar los trabajos de reciclado y con ese ítem, dar inicio, a todos los demás ítems subordinados a la ejecución de mismo, pero a las 8:30 una comitiva de ciudadanos se acercó a donde estaban la maquinaria del Consorcio trabajando en la regularización y conformación del camino auxiliar, y procedieron a impedir la continuidad de la actividad arriba descripta.

Dada la situación planteada, y considerando que la manifestación ciudadana proseguiría debido al pedido manifestado en la Audiencia Pública, y a fin de evitar mayores conflictos, esta Contratista procedió a suspender todos los trabajos en ese frente de obra, y trasladar apenas se den las condiciones, a los frentes en la región Occidental, distribuyendo los equipos entre ellos. De lo acontecido, se levantó un Acta mediante escribana pública con el fin de dejar constancia de los hechos ocurridos, cuya copia se adjunta a la presente.

Se adjunta archivo fotográfico de todo lo descripto en la presente nota modo de dejar constancia para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular me despido de Uds. atentamente.

Ing. MSc. José A. Fleitas S.
Jefe de Obra

Scanned by TapScanner

CONSORCIO NUEVO CHACO
Tte. Silverio Molinas N° 130 y Vía Ferrea
Tel: (0595-21) 291864
Asunción - Paraguay

Nota Obra: PC/C N° 054/22

Concepción, 23 de junio de 2022

Señores
Fiscalización
INCONPAR -INGSER

PRESENTE

Ref: "CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS PORNIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 3".

Asunto.: Cierre e impedimento para ejecutar trabajos.

Anexo: Archivo fotográfico- Copia del Acta Notarial

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. a fin de poner en conocimiento de esa Fiscalización los acontecimientos mencionados en el asunto de la presente nota en la obra de la Referencia.

En fecha 17-06 a las 7:00 se tuvo una reunión, en el campamento de obra, con parte de los concejales de la ciudad de Concepción, con presencia del Supervisor del MOPC y la Contratista, donde los primeros manifestaron su preocupación respecto a la ubicación de las rotondas en el tramo comprendido entre el puente Nanawa y la prog. 416+222, a más de otros, como los accesos a los barrios Santo Domingo y Santa María. Luego de esta reunión nos solicitaron que se le acompañe a otra, donde se encontraban parte de las fuerzas vivas y frentistas del tramo arriba mencionado. En esta reunión, en presencia ya de todos los concejales y de público presente, acordaron hacer llegar sus quejas al MOPC a más de solicitar una calle colectora, cuya longitud iría desde el acceso Frigorífico Concepción hasta la rotonda de acceso principal, lado izquierdo de la traza a más de los accesos a los barrios mencionados anteriormente. En la Audiencia Pública a más de tomar la medida de impedir el avance de las obras desde el puente hasta la rotonda.

ADJUNTO
LIBRO DE OBRA
Página: 275

Scanned by TapScanner

CONSORCIO NUEVO CHACO
Tel: (021) 291 864/5
Pastor Ibañez 1301 y Vía Férrea.
Santísima Trinidad.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Vialidad

Consorcio INCONPAR - INGSER
Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 570/2019 - OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION.
LOTE 3: PROG. 372+260 – PROG. 416+222

LIBRO DE OBRAS

Fecha: ___/___/___

Para: Fiscalización
De: Contratista
Asunto: Nota Obra
Anexos:

Nº 0275

Por medio del presente libro de Obra se adjunta Nota N° 254/22, referente a lo acontecido en la fecha.

Ing. José A. Fleitas S.
Superintendente
Obra: Pozo Colorado - Concepción
CONSORCIO NUEVO CHACO

10 tal 50x4 del 001 al 500 / 07/2020

Fiscalización	MOPC	Contratista
Consorcio INCONPAR - INGSER		
Fecha: 23/06/2022	Fecha: ___/___/	Fecha: ___/___/

Original: Contratista Fiscalización (celeste) MOPC (amarillo) Archivo: Obra (verde)

Scanned by TapScanner

CONSORCIO NUEVO CHACO
Tel: (021) 291 864/5
Pastor Ibañez 1301 y Vía Férrea.
Santísima Trinidad.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Vialidad

Consorcio INCONPAR - INGSER
Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 570/2019 - OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION.
LOTE 3: PROG. 372+260 – PROG. 416+222

LIBRO DE OBRAS

Fecha: 10 / 08 / 22

Para: Fiscalización
De: Contratista
Asunto: Sesión Ordinaria de Junta Municipal en zona de obra
Anexos: Memorandum

Nº 0297

10 Lal 50x4 del 001 al 500 / 07/2020

Fiscalización
Consorcio INCONPAR - INGSER
Fecha: 10 / 08 / 2022

MOPC
Fecha: ___/___/

Contratista
Fecha: 10 / 08 / 2022

Ing. Genaro Antonio Paredes C.
Asistente Fiscalización
Inconpar - Ingser

Original: Contratista - Fiscalización (celeste) MOPC (amarillo) Archivo: Obra (verde)

Scanned by TapScanner