F. 11
(once)
13 (trece)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE REUNION
SUSPENSION DE PLAZOS

En la ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de enero de 2022, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas se reúnen con relación al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 286/2019, los Arquitectos. Jorge Butlerov Arbo y Rodolfo Schreiber Vaccaro, Supervisores de Obra del MOPC, la Arq. Rocío Duarte de Busto, Directora de la Dirección de Obras Publicas del MOPC por la Contratante, el Ing. Amílcar Troche, Representante Legal del Consorcio CIALPA-HIDROCONTROL, la Lic. Sara Blanco y el Ing. Alberto Gross Brown por parte de la empresa adjudicada del Contrato mencionado, Consorcio AGB-TOCSA, a efectos de considerar cuanto sigue:

1. La nota OF-LPN83 03/2022, de fecha 10 de enero de 2022, presentada por la empresa CONSORCIO AGB-TOCSA al consorcio fiscalizador CIALPA-HIDROCONTROL y a su vez presentada a la Dirección de Obras Públicas – DOP por Nota Nº PMG 297/2020.OC.DM.22.133 en fecha 14 de enero de 2022.

2. La Nota Nº PMG 297/2020.OC.DM.22.133 de la empresa fiscalizadora, consorcio CIALPA-HIDROCONTROL, que menciona: *"Luego de un análisis de la Nota OF. -LPN83 03/2022 y una evaluación en la obra misma, esta Fiscalización considera que están dados los presupuestos para la suspensión del plazo de la referida obra".*

En base a lo expuesto, considerando que el Convenio Modificatorio Nº 3 ha fijado como fecha de finalización el 30 de enero de 2022, y que se encuentra en proceso el Convenio Modificatorio N°4 de prórroga de plazos, por inclemencias climáticas y causas de fuerza mayor, se acuerda la **Suspensión de los Plazos de Ejecución**, por el periodo de tiempo que transcurra desde la fecha 20 de enero de 2022 hasta proceder a los pagos correspondientes, lo que ameritará un Acta de Reinicio de Obra, una vez que la aprobación del código SNIP permita a la CONTRATANTE la efectivización de los mismos.

En prueba de conformidad, se labra y firma el presente Acta de Reunión en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. SARA BLANCO
Representante Legal
Consorcio AGB-TOCSA

ING. AMILCAR TROCHE
Representante Legal
Consorcio CIALPA-HIDROCONTROL

ING. ALBERTO GROSS BROWN
Representante Legal
Consorcio AGB-TOCSA

ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO
Supervisión de Obra-MOPC

ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO
Supervisión de Obra-MOPC

ARQ. ROCIO DUARTE DE BUSTO
Directora
Dirección de Obras Publicas

Sara Blanco
Representante Legal