28 (VEINTIOCHO)
37 (treinta y uno)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000196

FECHA: 07/AGO/2025.-

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: REGULARIZACIÓN DE PLANILLAS DE LLUVIAS DE MESES ANTERIORES

REFERENCIA: HASTA ABRIL/2025.-

MEDIANTE EL PRESENTE L.O. SE PRESENTA LA PLANILLA DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS (DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD) QUE ABARCA LOS MESES DE FEBRERO/2024 HASTA ABRIL/2025, ES DECIR, DESDE EL INICIO DE OBRA HASTA EL MES DE ABRIL MENCIONADO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL INFORME DE LLUVIAS DEL TRAMO DEL LOTE 3 HASTA ESA FECHA ANTES MENCIONADA.

COMO ES SABIDO, LOS DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS SON DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LABORATORIO Y SE SUSCRIBEN TODOS LOS MESES EN EL CERTIFICADO MENSUAL CORRESPONDIENTE.

ANEXO: PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS DESDE FEB/24 HASTA ABR/25.

Ing. Vicente Jiménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel : 0982 172372, 04 tal. 50x3, Nº 0001-0200, 02/2024

27 (VEINTISIETE)
20 (VEINTE)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A.

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000197

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 07/08/25

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE FEBRERO/2024

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.D. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL PRESENTE MES DE FEBRERO/2024:

DÍAS DE BUEN TIEMPO: 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

DÍAS DE LLUVIA: 13 — 13 mm
24 — 5 mm

DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 14

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA OBRA HA COMENZADO EL DÍA 12 POR LO QUE NO SE CONSIDERAN LAS FECHAS ANTERIORES AL INICIO.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: 08/08/2025
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 04 tal. 50x3, Nº 0001-0200, 02/2024

26 (VEINTISEIS)
(29/veintinueve)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A.

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000198

PARA: Fiscalización FECHA: 07/08/25

DE: Contratista.

ASUNTO: Informe de las condiciones climáticas del mes de ~~Marzo/2024~~.

REFERENCIA:

Por el presente L.O. dejamos constancia de las condiciones climáticas acontecidas durante el presente mes de Marzo/2024:

Fechas de días de buen tiempo: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Fechas de días de lluvia: 3 — 7mm
17 — 15mm
21 — 10mm
31 — 5mm

Fechas de días de exceso de humedad: 4, 18, 19, 22.

ANEXO:

Ing. Victor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

JE Impresiones cel.: 0982 772372-04 tal. 50x3. Nº 0001-0200, 02/2024

25 (VEINTICINCO)
28 (veint. ocho)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A.

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000199

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 04/08/25

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE ABRIL/2024.-

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL PRESENTE MES DE ABRIL/2024:

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30.

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA::

4 — 12 mm
5 — 10 mm
7 — 23 mm
10 — 25 mm
12 — 49 mm
14 — 38 mm
15 — 45 mm
16 — 10 mm
24 — 13 mm

FECHAS DE DÍAS DE HUMEDAD: 1, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 25.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 04 / 08 / 25

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA
FECHA: 04 / 08 / 25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

JE impresiones cel.: 0982 772372, 04 tal. 50x3, NI 6001-0200, 02/2024

24 (VEINTICUATRO)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000200

FECHA: 04/06/25

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE MAYO/2024 –

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE LO. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE MAYO/2024. –

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. –

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIA:
3 —— 145 mm
4 —— 12 mm
8 —— 16 mm
9 —— 12 mm
12 —— 8 mm
16 —— 25 mm
17 —— 5 mm

DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.

FISCALIZACION
FECHA: 04/06/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: 04/06/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 04 tal. 50x3, Nº 0001-0200, 02/2024

Ing. Cristobal Cohene C.

23 (VEINTITRES)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION 26 (veintiseis)

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000202

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE JUNIO/2024.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO/2024.-

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 29 y 30.

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIAS: 15 — 18 mm
16 — 78 mm
17 — 46 mm
18 — 12 mm
24 — 47 mm
25 — 18 mm

DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07 / 08 / 25

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....
Ing. Cristobal Cabrera C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07 / 08 / 25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE Impresiones cel.: 0982 772372, 05 hj. 50x3. N° 0201-0450, 04/2024

22 (VEINTIDOS)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000203

FECHA: 07/AGO/2025.

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE JULIO/2024

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE JULIO/2024.

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIAS: 7 — 5mm

FECHAS DE DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 8.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.

FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marcio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
MOPC

JE impresiones cel : 0982 772372, 05 tal, 50x3, Nº 9201-0450, 04/2024

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA S.A.

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000204

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 07/AGO/2025

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE AGOSTO/2024

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE LO. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2024.

FECHAS DE DIAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA: 4 —— 27 mm

22 —— 85 mm

FECHAS DE DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 5, 23, 24, 25. –

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: Cristobal Cohene C.

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 tal. 50xc. Nº 0201-0450, 04/2024

20 (VEINTE) 23 (veintitrés)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION CIA

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA

N° 0000205

FECHA: 07/AGO/2025.

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE SETIEMBRE/2024.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE LD. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE/2024:

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30.-

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIA: 26 —— 7mm.

FECHAS DE DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: ——

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.

FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Cristobal Cabrera C.
Supervisor de Obra
CIA - MOPC

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25

Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 tal. 50x3, N° 0201-0450, 04/2024

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000206

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 07/AGO/2025.

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE OCTUBRE/2024.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2024.—

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIAS 9 —— 3 mm
10 —— 59 mm
14 —— 62 mm
19 —— 39 mm

FECHAS DE DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21.-

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 tal. 50x3, N° 0201-0450, 04/2024

27 (veintisiete inc)
18 (DIECIOCHO)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000207

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE LO. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2024.-

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27.-

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIA:
1 — 50 mm
2 — 10 mm
3 — 6 mm
6 — 38 mm
7 — 16 mm
12 — 4 mm
17 — 58 mm
18 — 22 mm
28 — 30 mm
30 — 2 mm

FECHAS DE DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 4, 5, 8, 9, 10, 19, 20, 21 y 29

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 hj. 50x3, Nº 0201-0450, 04/2024

20 (veinte)
17 (DIECISIETE)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000208

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE DICIEMBRE/2024.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2024.-

FECHAS DE DIAS DE BUEN TIEMPO: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA: 2 ——— 8 mm
8 ——— 35 mm
9 ——— 6 mm
13 ——— 158 mm
19 ——— 98 mm

FECHAS DE DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22.-

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....
Ing. Cristhian Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE Impresiones cel.: 0982 772372, 05 tal. 50x8, Nº 0201-0450, 04/2024

19 (diecinueve)
16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000209

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: EL FORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE ENERO/2025

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE ENERO/2025:

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

FECHAS DE DÍAS DE LLUVIAS:
2 — 22 mm
19 — 4 mm
23 — 20 mm
26 — 42 mm
28 — 68 mm
29 — 10 mm

FECHAS DE DÍAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 3, 4, 27, 30, 31.-

ANEXO: -

Ing. Victor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA:
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE Impresiones cel.: 0982 772372, 05 hoj. 50x3, N° 0201-0450, 04/2024

28 (veinte ocho)
15 (QUINCE)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000210

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 07/AGO/2025.

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE FEBRERO/2025.-

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS EN EL MES DE FEBRERO/2025:

FECHAS DE DIAS DE BUEN TIEMPO: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28.-

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA: 13 ——— 6 mm
17 ——— 62 mm
18 ——— 34 m/m
19 ——— 27 mm

DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 1, 20, 21, 22.-

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25.
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 65 tal 50x3, N° 0201-0450, 04/2024

17 (diecisiete)
14 (CATORCE)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G N° 69/2023 Llamado MOPC N° 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID N° 418.689.-

LIBRO DE OBRA N° 0000211

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL MES DE MARZO/2025.

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACONTECIDAS EN EL MES DE MARZO/2025:

FECHAS DE DIAS DE ~~LLUVIA~~ BUEN TIEMPO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21..

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA: 11 —— 20 mm
17 —— 32 mm
22 —— 42 mm
25 —— 22 mm
28 —— 34 mm
31 —— 14 mm

FECHAS DE DIA DE EXCESO DE HUMEDAD: 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30.

ANEXO:

Ing. Victor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.

FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 hal. 50x3, N° 0201-0450, 04/2024

(61 doscientos)
13 (TRECE)

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CHACO

CONSORCIO VIAL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

FISCALIZACION
CIA
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Contrato S.G Nº 69/2023 Llamado MOPC Nº 83/2022 Ejecución de Obras Viales de Habilitación y mantenimiento de la ruta Nacional 12 (PY12) Tramo: Cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos región Occidental. Lote 3 Prog. 80+200 a 122+000 y Acceso a Ninfa - ID Nº 418.689.-

LIBRO DE OBRA Nº 0000212

FECHA: 07/AGO/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE DIAS DE LLUVIA DEL MES DE ABRIL/2025.-

REFERENCIA:

POR EL PRESENTE L.O. DEJAMOS CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (~~XXXXXXXXXX~~) ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL/2025.

FECHAS DE DÍAS DE BUEN TIEMPO: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

FECHAS DE DIAS DE LLUVIA: 12 — 36 mm
23 — 86 mm
24 — 14 mm
26 — 48 mm

FECHAS DE DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD: 1, 2, 3, 13, 14, 25, 27, 28, 29, 30.

ANEXO:

Ing. Víctor Giménez
Fiscal de Obras
CIA S.A.
FISCALIZACION
FECHA: 07/08/25

MOPC
FECHA: ...../...../.....
Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 07/08/25
Ing. Dino Marzio Coronel P.
Superintendente de Obra
CONSORCIO VIAL CHACO

JE impresiones cel.: 0982 772372, 05 tal. 50x3, Nº 0201-0450, 04/2024