# CONVENIO MODIFICATORIO N°. 001

**DEL CONTRATO N°. 030-16, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RG INGENIERÍA Y SERVICIOS, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 002-16 "TERMINACIÓN DE 561 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCEPCIÓN, GUAIRÁ, CAAZAPÁ, MISIONES Y ALTO PARANÁ" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA PROBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" AD REFERENDUM – I.D. N°. 315.612.**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 12 JUL 2018, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ,** Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N°. 3.382.061, domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** y por otra parte, la empresa **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS,** representada para este acto por el **ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ,** con Cédula de Identidad N°. 1.814.281, domiciliada en Rosa Peña c/Codas Thompson de la Ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

**1.1. OBJETO DEL CONVENIO.**
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 030-16 suscripto en fecha 29/11/2016, se celebra en virtud a las Condiciones Especiales del Contrato CGC 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" en cuanto a los días que prorrogan el cronograma actual de plazos.

En este sentido, se modifica la CLÁUSULA NOVENA del Contrato referente al PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y las Cláusulas CGC 6.1.3, 6.3.2 de las Condiciones Especiales del Contrato en cuanto a las vigencia de las pólizas, en base al informe de la Coordinación Técnica UNE Sembrando Oportunidades de fecha 05/06/2018 y a la Resolución N°. 1627 de fecha 10/07/2018.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**
Quedando establecida de la siguiente manera:

**Lote 4 – Asentamiento Silvera Cué – Departamento de Guairá.**

| Plazo de Ejecución de Obras | Días Compensables por Ordenes de Ejecución | Nuevo Plazo de Ejecución de Obras | Vigencia de Pólizas |
|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | **153 DIAS** | 07/12/2017 | En caso de no culminar con sus obligaciones contractuales, la empresa contratista renovará las pólizas en un plazo de **60 días** antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna, constituyendo dicho incumplimiento causal de rescisión de contrato. |

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N°. 030-16 suscripto entre los contratantes en fecha 29/11/2016, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

**ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**RG INGENIERÍA Y SERVICIOS**

**ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**
**MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA**
**SENAVITAT**