ACTA DE REINICIO DE OBRAS

CONTRATO DE OBRA	**: Nº 39/2022 del 14/12/2022**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**: LCO Nº 07/2022 - ID Nº 419.137**
OBJETO	**: Construcción de 4 Viviendas tipo Dúplex**
LOCALIZACIÓN	**: Mariano Roque Alonzo**
DEPARTAMENTO	**: Central**
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	**: 716.829.448 Gs.**
MONTO DEL ANTICIPO	**: 71.682.944 Gs.**
MONTO DEL CONTRATO C.M. N° 002/2024	**: 793.566.400 Gs.**
FECHA DE INICIO DE OBRAS	**: 11/08/2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	**: 180 días calendarios**
FIN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	**: 07/02/2024**
FECHA DE PARALIZACIÓN	**: 08/09/2023**
FECHA DE REINICIO DE OBRAS	**: 06/03/2024**
PLAZO ORIGINAL RESTANTE	**: 152 días calendarios**
PLAZO OTORGADO SEGÚN C.M. N° 002/2024	**: 24 días calendarios**
PLAZO TOTAL DE EJECUCION RESTANTE	**: 176 días calendarios**
FIN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 28/08/2024**
CONTRATISTA	**: CONSTRUTEX S.A.**
REPRESENTANTE LEGAL	**: Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso**

A los 06 días del mes de marzo del 2024, en la oficina de la Dirección General Técnica se reúnen los representantes, de la empresa contratista y del MUVH, considerando la aprobación del Convenio Modificatorio N° 002/2024 del 26/02/2024, en el cual, en la *Cláusula 1: Objeto del Convenio Modificatorio*, se menciona cuanto sigue: *Autorizar el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución, hasta la emisión del Acta de Reinicio de Obra, posterior a la firma del presente Convenio Modificatorio*. En vista a todo lo mencionado, se procede a levantar la Paralización de Ejecución de Obras y emitir el **ACTA DE REINICIO DE OBRAS.**

Localidad	Acta de Inicio de Obras	Fecha de Paralización	Fecha de Reinicio de Obras	Plazo Total de Ejecución Restante	Fin del Plazo de Ejecución
Mariano Roque Alonso	11/08/2023	08/09/2023	06/03/2024	176 días calendarios	28/08/2024

Por la CONTRATANTE:

- ✓ **Arq. Nubia Colmán - Directora General Técnica.**
- ✓ **Arq. Daniel L. Emery - Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas**

Por la CONTRATISTA:

- ✓ **Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso - Representante Legal**

En prueba de conformidad, se firma la presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor por los que en ella intervinieron.

Sr. Steven Fabián Chaparro Alonso Representante Legal CONSTRUTEX S.A.	**Arq. Daniel L. Emery** Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas MUVH	**Arq. Nubia Colmán** Directora General Técnica MUVH