Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 021/17 de fecha 28 de marzo de 2017**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 021-001/17**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO – DIP N° 09/13, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL".**

**VISTA:** La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/Nº 307/17, de fecha 22 de marzo de 2017, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 22 de marzo de 2017, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la ampliación del Contrato – DIP N° 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución C.A. Nº 020-034/13, de fecha 07 de marzo de 2013, se adjudicó la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", a la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, formalizándose dicha adjudicación a través del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito en fecha 04 de abril de 2013;

Que, por Nota de fecha 31 de octubre de 2016, la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, remitió la planilla de cómputo y presupuesto y planos de equipamientos para la elaboración del Convenio Modificatorio referente a cámaras frigoríficas;

Que, por Nota DDI/DPY/Nº 17/17, de fecha 13 de enero de 2017, el Departamento de Proyectos a través de la Dirección de Infraestructura, solicitó a la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, aclaraciones referente a los Rubros nuevos no contemplados en el Contrato;

Que, por Nota Interna DPY/NOTA/Nº 14/17, de fecha 24 de enero de 2017, el Equipo Técnico de Ciudad del Este, manifestó cuanto sigue: "*...en respuesta a la Nota DDI/DPY/N° 17/17, la Contratista presentó la planilla corregida solicitada por el Instituto de Previsión Social,*

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá solicitar información conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la información pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

28 MAR 2017



SECRETARIA GENERAL - Instituto

*presentando un monto de G. 474.527.906.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y cuatro millones quinientos veinte y siete mil novecientos seis). La misma ha sido verificada y constatándose que se ajustan en un todo a lo observado en notas y correos anteriores, por lo que el Expediente se encuentra en condiciones de proseguir con los trámites para aprobación de la Adenda. En cuanto a los precios de obras civiles de los rubros nuevos, correspondientes a los Ítems 2.2.4; 2.6.2 y 2.7.23, los mismos se encuadran dentro de lo establecido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas…"*;

Que, por Nota Interna N.I./N° 11/17, de fecha 08 de febrero de 2017, el Fiscal de Obras de Ciudad del Este, a través del Departamento de Fiscalización de Obras, expreso cuanto sigue: *"…El presente pedido, cuenta con el informe técnico favorable del Departamento de Proyectos, en cuanto a los precios unitarios de los rubros nuevos a ser ejecutados, además del diseño. Finalmente, solicitamos la aprobación de la presente solicitud de convenio modificatorio por G. 474.527.907.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y cuatro millones quinientos veinte y siete mil novecientos siete…"*;

Que, por Providencia de fecha 16 de febrero de 2017, el Departamento de Proyectos, dio su visto bueno para proseguir los trámites correspondientes a la ampliación solicitada;

Que, por Memorando AI/DGE/N° 13/17, de fecha 02 de marzo de 2017, la Auditoría Interna concluyo cuanto sigue: *"Del análisis de los antecedentes y planillas de computo métrico que detallan las modificaciones al Contrato - DIP N° 09/13, en el marco de la Licitación Pública Nacional – DIP/N° 05B-12 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, adjudicada a la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA y que cuentan con los informes técnicos favorables del Departamento de Proyectos y el Departamento de Fiscalización de Obras, se concluye que el monto de la presente solicitud de Adenda asciende a G. 474.527.907.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y cuatro millones quinientos veinte y siete mil novecientos siete), y representa el 0.19% del precio del Contrato - DIP N° 09/13…"* (sic);

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 233/17, de fecha 10 de marzo de 2017, la Dirección Jurídica concluyo cuanto sigue: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de ampliación contractual, siendo éste un requisito necesario acorde al Art. 62° de la*



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder libremente a su contenido de forma libre conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE Secretario del Consejo de Administración

*Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas para proseguir con los trámites pertinentes, es criterio de esta Dirección Jurídica que resulta jurídicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato - DIP N° 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA...*";

Que, la ampliación solicitada encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que dispone: "*...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los Convenios Modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del Contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo Convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del Convenio. Solo se podrán celebrarse Convenios Modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el Contrato...*";

Que, con relación a la vigencia del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, se puede verificar que de conformidad a lo establecido en la Cláusula Nº 5 "VIGENCIA DEL CONTRATO", la vigencia se extenderá hasta los 48 (cuarenta y ocho) meses contados desde la suscripción. El Contrato fue suscrito en fecha 04 de abril de 2013;

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/Nº 2688/17, de fecha 20 de marzo de 2017, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión cuenta con disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio 2017 y afecta a los Objetos de Gastos 520 "Construcciones" por un monto total de G. 309.401.255.- (Guaraníes trescientos nueve millones cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y cinco) y 530 "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General" por un monto total para el Ejercicio Fiscal 2017 de G. 165.126.652.- (Guaraníes ciento sesenta y cinco millones ciento veinte y seis mil seiscientos cincuenta y dos), del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N°



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder a la información, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la información pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

1314/17, de fecha 20 de marzo de 2017, correspondiente a la ampliación solicitada del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA;

Que, el Contrato suscrito en el marco del llamado en cuestión establece taxativamente en su Cláusula Nº 16 Convenio Modificatorio cuanto sigue: *"El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los bienes solicitados conforme a lo establecido en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los Arts. 14° y 15° de la mencionada Ley*";

Que, de conformidad a los antecedente de la solicitud de ampliación emanada de la Dirección de Infraestructura y las prescripciones legales contenidas en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", corresponde la ampliación del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la ampliación del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", conforme al siguiente detalle:

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta Nº 021/17 de fecha 28 de marzo de 2017**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 021-001/17**

| ÍTEMS A SER INCLUIDOS EN LOS RUBROS 520 Y 530 DEL CONTRATO A SER EJECUTADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUBROS** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| | 2 | **DEMOLICIONES** | | | | |
| | 2.2 | De pisos y zócalos | | | | |
| 520 | 2.2.5 | De camineros de hormigón-PAVIMENTO RÍGIDO E=0,10M | m2 | 1,50 | 53.460 | 80.190 |
| | 2.6 | De cielo rasos | | | | |
| 520 | 2.6.2 | Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista | m2 | 41,60 | 37.125 | 1.544.400 |
| | 2.7 | De Infraestructura | | | | |
| 520 | 2.7.23 | De Pasamanos de acero inoxidable. Guardacamilla de plástico alta resistencia protección paredes | ml | 7,90 | 15.000 | 118.500 |
| | | **CÁMARA FRIGORÍFICA SECTOR MORGUE** | | | | |
| | 13 | Zócalo | | | | |
| 520 | 13.1.5 | Zócalo sanitario de pvc para cámaras | ml | 25,00 | 133.011 | 3.325.275 |
| | 29 | Pintura | | | | |
| | 29.4 | Al Epoxi | | | | |
| 520 | 29.4.3 | Terminación piso de hormigón con pintura Epoxi | m2 | 16,05 | 194.400 | 3.120.120 |
| | 59.1 | **PROVISIÓN DE PANELERÍA** | | | | |
| 520 | 59.1.2 | Paneles EPS de espesor 150mm,prepintada ambas caras | m2 | 76,72 | 263.343 | 20.203.675 |
| | 59.2 | Accesorios para el montaje de Paneles | | | | |
| 520 | 59.2.1 | Perfilería en chapa pre pintada-Terminación interna con Cantonera Sanitaria PVC | m2 | 76,72 | 57.539 | 4.414.392 |
| | 59.3 | **MANO DE OBRA MONTAJE** | | | | |
| 520 | 59.3.2 | Montaje de paneles hasta 150mm,incl.montaje de perfilería.Inclyue Montaje de 1 puertas batiente. Montaje de una capa de aislación de piso . | m2 | 76,72 | 108.466 | 8.321.512 |
| | 59.4 | **PUERTAS FRIGORÍFICAS** | | | | |
| 520 | 59.4.5 | Puerta frigorífica batiente con calefacción 1,00x2,00 | und | 1,00 | 6.920.901 | 6.920.901 |
| | | Panel de cierre EPS 150mm de espesor pre pintada ambas caras | | | | |
| | | Perfilería en chapa Prep.0,5 | | | | |

SECRETARIA GENERAL - mastigal

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al [illegible] conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la ad[illegible] excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Herrajes Fermod de procedencia Argentina | | | | |
| | 59.5 | Aislación de piso | | | | |
| 520 | 59.5.1 | Una capa de 50mm para enfriado | m2 | 21,09 | 79.148 | 1.669.231 |
| | 59.6 | Equipo para el sistema de frio | | | | |
| 530 | 59.6.7 | Condensadora con compresor | und | 1,00 | 19.249.713 | 19.249.713 |
| 530 | 59.6.8 | Evaporador | und | 1,00 | 15.189.286 | 15.189.286 |
| | | **CÁMARA FRIGORÍFICA SECTOR COCINA** | | | | |
| | 29 | Pintura | | | | |
| | 29.4 | Al Epoxi | | | | |
| 520 | 29.4.3 | Terminación piso de hormigón con pintura Epoxi | m2 | 37,40 | 194.400 | 7.270.560 |
| | 59.1 | PROVISIÓN DE PANELERIA | | | | |
| 520 | 59.1.1 | Paneles EPS de espesor 100mm,prepintada ambas caras | m2 | 119,59 | 222.535 | 26.612.961 |
| 520 | 59.1.2 | Paneles EPS de espesor 150mm,prepintada ambas caras | m2 | 49,93 | 263.343 | 13.148.716 |
| | 59.2 | Accesorios para el montaje de Paneles | | | | |
| 520 | 59.2.1 | Perfilería en chapa pre pintada-Terminación interna con Cantonera Sanitaria PVC | m2 | 169,52 | 50.041 | 8.482.950 |
| | 59.3 | **MANO DE OBRA MONTAJE** | | | | |
| 520 | 59.3.3 | Montaje de paneles hasta 150mm,incl.montaje de perfileria.Inclyue Montaje de 4 puertas batientes, Montaje de 4 cortinas de PVC. Montaje de una capa de aislación de piso .Montaje de dos capas de aislación. Montaje de válvula de alivio para congelado. | m2 | 169,52 | 108.466 | 18.387.156 |
| | 59.4 | **PUERTAS FRIGORÍFICAS** | | | | |
| 520 | 59.4.6 | Puerta frigorífica batiente sin calefacción 0,90x2,00 | und | 3,00 | 4.081.429 | 12.244.287 |
| | | Panel de cierre EPS 100mm de espesor pre pintada ambas caras | | | | |
| | | Perfilería en chapa Prep.0,5 | | | | |
| | | Herrajes para puertas. | | | | |
| 520 | 59.4.7 | Puerta frigorífica batiente, con calefacción 0,90x2,00 | und | 1,00 | 6.093.881 | 6.093.881 |
| | | Panel de cierre EPS 150mm de espesor pre pintada ambas caras | | | | |
| | | Perfilería en chapa Prep.0,5 | | | | |

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder a su contenido de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Herrajes para puerta. | | | | |
| 520 | 59.4.8 | Provisión de cortina de PVC 200x2 mm MT | und | 3,00 | 1.510.485 | 4.531.455 |
| | | Cortina Medidas 0,90x2,00 .Tiras de PVC color Cristal de 2mm de espesor. Las tiras son fijadas con planchuelas inox.no son desmontables. El soporte de las cortinas es de acero inoxidable.La cortina es apta para ambientes de MEDIA TEMPERATURA | | | | |
| 520 | 59.4.9 | Provisión de cortina de PVC 200x3 mm BT | und | 1,00 | 2.046.159 | 2.046.159 |
| | | Cortina Medidas 0,90x2,00.Tiras de PVC color Cristal de 3mm de espesor. Las tiras son fijadas con planchuelas inox.no son desmontables. El soporte de las cortinas es de acero inoxidable.La cortina es apta para ambientes de BAJA TEMPERATURA. | | | | |
| | 59.5 | Aislación de piso | | | | |
| 520 | 59.5.1 | Una capa de 50mm para enfriado | m2 | 31,91 | 79.148 | 2.525.613 |
| 520 | 59.5.2 | Dos capas de 50mm para congelado | m2 | 11,00 | 123.850 | 1.362.350 |
| 520 | 59.6 | Equipo para el sistema de frio | | | | |
| 530 | 59.6.9 | Condensadora para cámara de congelado de carne | und | 1,00 | 26.117.462 | 26.117.462 |
| 530 | 59.6.10 | Condensadora para cámara de carne | und | 1,00 | 18.046.649 | 18.046.649 |
| 530 | 59.6.11 | Condensadora para cámara de lácteos | und | 1,00 | 17.595.500 | 17.595.500 |
| 530 | 59.6.12 | Condensadora para cámara de verduras | und | 1,00 | 14.387.160 | 14.387.160 |
| 530 | 59.6.13 | Evaporador cámara de congelado de carne | und | 1,00 | 17.344.775 | 17.344.775 |
| 530 | 59.6.14 | Evaporador cámara de carne | und | 1,00 | 13.534.987 | 13.534.987 |
| 530 | 59.6.15 | Evaporador cámara de lácteos | und | 1,00 | 12.732.858 | 12.732.858 |
| 530 | 59.6.16 | Evaporador cámara de verduras | und | 1,00 | 10.928.262 | 10.928.262 |
| 520 | 59.7 | Válvula de alivio | und | 1,00 | 1.973.580 | 1.973.580 |
| 520 | 59.9 | Varios para las dos cámaras | gl | 1,00 | 92.928.212 | 92.928.212 |
| | | Provisión de tablero de Fuerza y Mando | | | | |
| | | Controlador-Falta de Fase-Sonda de Temperatura | | | | |
| | | Cableado de interconexión-Tipo TPR | | | | |
| | | Accesorios de Instalación-Con Ductos Galvanizados-Mano de Obra | | | | |
| | | Provisión de tuberías de cobre Aisladas. | | | | |

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Accesorios: Valvulas, Gases, Drenaje de Evaporador, Soportes para equipos. | | | | |
| | | Montaje de todos los equipos. Puesta en Marcha. | | | | |
| | | Traslado de materiales y Personal durante el montaje | | | | |
| | | Artefacto de iluminación fluorescente tapa polic.2x40w. | | | | |
| | | Llaves cableados instalación | | | | |
| | 20 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| 520 | 20.2 | Tableros Provision, Montaje y puesta en funcionamiento con todos sus accesorios incluyendo Termomagneticas, int.Diferenciales, descargadores de B: T, el montaje de las barras equipotenciales. Según esquemas unifilares. | | | | |
| 520 | 20.2.358 | Provisión y montaje de Tablero TPSS1B2CF (cámara cocina) | un | 1,00 | 3.490.200 | 3.490.200 |
| 520 | 20.2.359 | Modificación de tablero TPSS1B3E | un | 1,00 | 765.450 | 765.450 |
| | 20.3 | Provision, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentación de conductores a los tableros según esquema unifilar. Utilizando el criterio de Ampacidad del Conductor y la Máxima Caída de Tensión del 2% | | | | |
| 520 | 20.3.427 | Alimentación de Tablero Principal TPSS1B2CFE al Tablero General TGEB4 (3x35+1x35+1x16) | ml | 215,00 | 197.386 | 42.437.990 |
| 520 | 20.3.428 | Alimentación de Tablero de Arranque al Tablero Principal TPSS1B3E (3x10+1x10+1x4) | ml | 80,00 | 61.390 | 4.911.200 |
| | | | | | G. | **464.057.568** |

**Monto Total: G. 464.057.568.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y cuatro millones cincuenta y siete mil quinientos sesenta y ocho), IVA Incluido.**

| ÍTEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUBROS** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 520 | 2 | **DEMOLICIONES** | | | | |
| 520 | 2.2 | De pisos y zócalos | | | | |
| 520 | 2.2.1 | De pisos interiores | m2 | 2,00 | 10.243 | 20.486 |

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al instrumento de una forma conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 2.3 | Retiro de aberturas con recuperación, metálicas y de maderas | | | | |
| 520 | 2.3.2 | De puertas de madera y/o/metálicasc/marcos | un | 1,00 | 32.591 | 32.591 |
| 520 | 12 | **PISOS** | | | | |
| 520 | 12.3.1 | De camineros de hormigón-PAVIMENTO RIGIDO.E=0,10M | m2 | 55,00 | 175.033 | 9.626.815 |
| 520 | 17.4 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL | | | | |
| 520 | 17.4.5 | Provisión y colocación de: | | | | |
| 520 | 17.4.5.3 | Tubería de PVC rígido Serie Reforzada 75mm, junta elástica con anillo de goma. | ml | 2,50 | 190.155 | 475.388 |
| 520 | 17.4.5.9 | Caja sifonada con tapa ciega cuadrada blanca de 150mmx185mmx75mm | und | 1,00 | 315.059 | 315.059 |
| | | | | | G. | **10.470.339** |

**Monto Total: G. 10.470.339.- (Guaraníes diez millones cuatrocientos setenta mil trescientos treinta y nueve), IVA Incluido.**

| RESUMEN | Rubro | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ÍTEMS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADO** | 520 | | | 298.930.916 |
| **ÍTEMS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADO** | 530 | | | 165.126.652 |
| **ÍTEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS** | 520 | | | 10.470.339 |
| | | | G. | **474.527.907** |

**Monto Total Ampliado G. 474.527.907.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y cuatro millones quinientos veinte y siete mil novecientos siete), IVA Incluido.**

2°) Establecer que las demás cláusulas contractuales del Contrato - DIP Nº 09/13, permanecen invariables.----------

3°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda correspondiente.----------

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder a su misión de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

4°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social a proceder a la firma de la Adenda correspondiente, conjuntamente con el Administrador del Contrato.----------

5°) Establecer que la Dirección de Infraestructura, a través del Departamento de Proyectos y Fiscalización de Obras, será la encargada de administrar el Convenio Modificatorio correspondiente.----------

6°) Encomendar a la Sección Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de Contratos y Seguros, la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de la ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.----------

7°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

8°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/jo

**FDO:** ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISÓSTOMO TORALES.
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.