CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
Contrato UOC3 Nº 08/2018

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por Don MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA y el Secretario General Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, con Cédulas de Identidad Nº 385.932 y 1.100.660, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa DON MANUEL, con RUC Nº 422925-8, empresa unipersonal de MANUEL LUIS ROMAN SOLIS, con Cédula de Identidad Nº 422.925, domiciliado en la calle Los Redentoristas Nº 776, Barrio Puente Remanso de la ciudad de Mariano Roque Alonso, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al CONTRATO UOC3 N° 08/2018 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID Nº 326857 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Modificación del Contrato UOC3 N° 08/2018 suscripto con la firma unipersonal "DON MANUEL" de Manuel Luis Roman Solis, para la realización de la obra de CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION – LOTE N° 1. ID N° 326857.

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 322.023.000.-, que representa el 19,98% del monto del Contrato Principal de Gs. 1.611.859.000.-

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 18 (dieciocho) días, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 Por tanto, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 1.933.882.000.-** (Guaraníes mil novecientos treinta y tres millones ochocientos ochenta y dos mil), IVA incluido, según la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Secretaría Legislativa
Res. Nº 9.652/18 Fecha 31/07/19
Secretario General Folio 1/4

1.2 Del mismo modo, por este mismo acuerdo el numeral 7 del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista, más 18 (dieciocho) días calendario que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 108 (ciento ocho) días calendario. La obra será implementada en las márgenes de los arroyos Mburicaó, Mburicá, Yvyraí y varios sectores de la Ciudad de Asunción

2. **La "PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO" forma parte del presente Convenio.**

3. **Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 Nº 08/18 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de Julio de 2019.-

POR DON MANUEL

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 3.652/19 Fecha 31/07/19
Secretario General
Folio 2/4

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y GAVIONES EN VARIOS ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - LOTE 1

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Estimado

CONTRATO ORIGINAL						CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO I			
Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Diferencia	Precio unitario + IVA	Precio total + IVA
1	**ARROYO MBURICAÓ**								
1.1	Excavación en tosca	m3	891,00	67.000	59.697.000	1.245,00	354,00	67.000	83.415.000
1.2	Excavación en suelo común	m3	577,00	28.000	16.156.000	798,00	221,00	28.000	22.344.000
1.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	1.270,00	365.000	463.550.000	1.444,00	174,00	365.000	527.060.000
1.4	Relleno y compactación	m3	329,00	64.000	21.056.000	1.254,00	925,00	64.000	80.256.000
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	617,00	25.000	15.425.000	798,00	181,00	25.000	19.950.000
2	**ARROYO MBURICÁ**								
2.1	Excavación en tosca	m3		67.000	0	462,00	462,00	67.000	30.954.000
2.2	Excavación en suelo común	m3	550,00	28.000	15.400.000	924,00	374,00	28.000	25.872.000
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	1.140,00	365.000	416.100.000	1.140,00	0,00	365.000	416.100.000
2.4	Relleno y compactación	m3	90,00	64.000	5.760.000	792,00	702,00	64.000	50.688.000
2.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	120,00	25.000	3.000.000	180,00	60,00	25.000	4.500.000
3	**VARIOS SECTORES DE ASUNCIÓN**								
3.1	Excavación en suelo común	m3	127,00	28.000	3.556.000	175,00	48,00	28.000	4.900.000
3.2	Excavación en tosca	m3	45,00	67.000	3.015.000	518,00	473,00	67.000	34.706.000
3.3	Excavación en suelo orgánico	m3	19,00	28.000	532.000	175,00	156,00	28.000	4.900.000
3.4	Gaviones	m3	690,00	460.000	317.400.000	605,00	-85,00	460.000	278.300.000
3.5	Pilotes perforados de H°A° Ø 60 cm	ml	85,00	450.000	38.250.000	-	-85,00	450.000	-
3.6	Relleno y compactación	m3	83,00	64.000	5.312.000	550,00	467,00	64.000	35.200.000
3.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	80,00	25.000	2.000.000	350,00	270,00	25.000	8.750.000
4	**RUBROS VARIOS**								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	un	5,00	1.550.000	7.750.000	5,00	0,00	1.550.000	7.750.000
4.2	Difusión - medios diversos	gl	1,00	31.000.000	31.000.000	1,00	0,00	31.000.000	31.000.000
5	HOTMIGON PROYECTADO A ALTA PRESION (GUNITADO)				-				
5.1	Excavación	m3	50,00	28.000	1.400.000	-	-50,00		-
5.2	Hormigón proyectado	m2	100,00	1.340.000	134.000.000	-	-100,00		-
5.3	Encofrado	m2	100,00	115.000	11.500.000	-	-100,00		-
5.4	Armaduras, anclajes y mallas electrosoldadas	m2	100,00	400.000	40.000.000	-	-100,00		-
	TOTAL CONTRATO ORIGINAL				**1.611.859.000**				**1.666.645.000**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 3662/18 Fecha 31/07/19
Secretario General
Folio 3/4

ING. MANUEL ROMAN
RUC: 422925-8

Ing. JOSÉ L. TORRES
Fiscal de Obras

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirna S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

6	**ARROYO YBYRAÍ**								
6.1	Excavación en tosca	m3				91,00	91,00	67.000	6.097.000
6.2	Excavación en suelo común	m3				182,00	182,00	28.000	5.096.000
6.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3				224,00	224,00	365.000	81.760.000
6.4	Relleno y compactación	m3				156,00	156,00	64.000	9.984.000
6.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3				45,00	45,00	25.000	1.125.000
7	**SUBMURACIÓN DE MUROS**								
7.1	Excavación en tosca	m3				260,00	260,00	67.000	17.420.000
7.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3				210,00	210,00	365.000	76.650.000
7.3	Hormigón simple (fck 210 kg/cm2)	m2				47,00	47,00	1.340.000	62.980.000
7.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3				245,00	245,00	25.000	6.125.000
									267.237.000

Monto del Contrato original	**1.611.859.000**	**Total Contrato original + Convenio Modificatorio I**	**1.933.882.000**

Contrato original + Convenio Modificatorio I - Contrato original	**322.023.000**

20% del monto del Contrato original	**322.371.800**		**19,98**
Porcentaje adicional acumulativo			

Saldo disponible	**348.800**

ING. MANUEL ROMÁN
RUC: 422925-8

Ing. JOSÉ L. TORRES
Fiscal de Obras

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 8.652/19 Fecha 31/07/19
Secretario General
Folio 4/4