MORENO
INGENIERÍA

Luque, 21 de abril de 2022.-

Señor/es:
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.-
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.-
LIC. DENIS ROA.-
DIRECTOR.-
Presente:

REF.: INFORME CLIMATICO Y DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - CONTRATO N° 144/2021 en el marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 401643.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted/es, referente al ***CONTRATO N° 144/2021 en el marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 4016434,*** a los efectos de solicitar el ***DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN*** de los trabajos correspondientes al contrato de referencia, los mismos obedecen a una serie de acontecimiento y obstáculos que no permitieron el normal desempeño en la ejecución del mismo. Consideramos estos acontecimientos como un motivo de ***FUERZA MAYOR*** insalvable a los efectos de ejecución de los trabajos solicitados en el contrato y amparado en el siguiente evento compensable:

- La inclemencia del tiempo reinante en considerable magnitud lo cual contribuyo a la demora en la ejecución de los trabajos. Adjuntamos informe de registro de precipitaciones diarias emitidos por la ***DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)***, a efectos de su comprobación.-

Adjunto:

- ***REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA EXPEDIDO POR LA DINAC – DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.-***
- ***PLANILLA DE PRECIPITACIONES.-***

Reiteramos nuestro firme compromiso de culminar los trabajos en forma de manera a lograr la satisfacción y garantizar al contratante la calidad de los trabajos y solicitamos la consideración para la prórroga de en la ejecución de los trabajos, puesto que la misma obedece a un motivo de fuerza mayor inimputable al contratista.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlos atentamente.-

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 1034
HORA 11:13
FECHA DE RECEPCION 21/04/22
FIRMA.

Firma
Representante Legal

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												-
26												-
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												0,0
Máx. 24h												0,0
Día Máx.												1

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Dirección de Meteorología e Hidrología - Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público - DMH - DINAC - República del Paraguay

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MORENO INGENIERÍA

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1						0,0				4,0	0,0	
2						0,0				14,8	0,0	
3						0,0				15,4	12,8	
4						0,0				0,0	0,0	
5						38,6				0,0	5,8	
6						0,0				37,8	0,4	
7						0,0				0,0	0,0	
8						0,0				32,0	0,0	
9						1,0				9,0	0,0	
10						0,2				0,0	3,3	
11						0,0				0,0	0,0	
12						0,0				0,0	0,0	
13						0,0				16,6	0,0	
14						0,0				48,0	14,2	
15						0,0				11,6	0,0	
16						0,0				0,0	43,4	
17						0,0				0,0	127,2	
18						4,1				0,0	2,8	
19						0,0				0,0	0,0	
20						0,0				0,0	0,0	
21						0,2				0,0	0,0	
22						0,0				0,0	0,0	
23						0,0				6,4	0,0	
24						0,2				0,0	0,0	
25						0,0				0,0	24,2	
26						0,0				0,0	0,0	
27						0,0				0,0	0,0	
28						0,0				0,0	0,2	
29						0,0				0,0	0,0	
30						0,0				0,0	0,0	
31										0,0		
Total						44,3				195,6	234,3	
Máx. 24h						38,6				48	127,2	
Día Máx.						5				14	17	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Mariad Lourdes Aveiro G.
Dpto. de Servicios Meteo. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MORENO INGENIERÍA

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0	-	0,0	0,0								
2	0,0	-	13,2	0,0								
3	0,0	-	0,0	0,2								
4	0,0	-	0,0	25,7								
5	0,0	-	0,0	4,4								
6	0,0	-	0,0	2,5								
7	0,0	-	0,0	2,1								
8	0,0	-	0,2	10,2								
9	0,0	0,0	0,0	0,8								
10	0,0	0,0	60,6									
				0,0								
11	0,0	0,0	0,8	3,7								
12	0,0	0,0	0,0	7,4								
13	0,0	0,0	0,0	1,8								
14	0,0	0,0	0,0	0,6								
15	0,0	0,0	0,0	0,4								
16	0,0	0,0	0,0	1,9								
17	0,0	0,0	0,0	4,9								
18	6,6	0,0	20,7	*								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	-	0,0	0,0									
				0,0								
21	0,0	5,7	0,0									
22	-	0,0	38,9									
23	-	0,0	56,4									
24	-	0,0	33,5									
25	-	0,0	0,0									
26	-	0,0	0,0									
27	-	0,0	0,0									
28	-	50,2	0,0									
29	-		10,5									
30	-		15,5									
31	-		0,0									
Total	7	56	250	66,6								
Máx. 24h	6,6	50,2	60,6	25,7								
Día Máx.	18	28	10	4								

Dirección de Meteorología e Hidrología - Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público - DMH - DINAC

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

OBS: LA ESTACION METEOROLOGICA DE SAN BERNARDINO SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO ENTRE EL 22 DE ENERO A 08 D FEBERERO DE 2022.

MORENO INGENIERIA

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MORENO
INGENIERÍA

OCTUBRE - 2021						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1 *Lluvia y humedad*	2 *Lluvia y humedad*
3 *Lluvia y humedad*	4	5	6 *Lluvia y humedad*	7	8 *Lluvia y humedad*	9 *Lluvia y humedad*
10	11	12	13 *Lluvia y humedad*	14 *Lluvia y humedad*	15 *Lluvia y humedad*	16
17	18	19	20	21	22	23 *Lluvia y humedad*
24	25	26	27	28	29	30
31						

Cantidad de días no laborales del mes	10
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de agosto	10

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO INGENIERÍA

NOVIEMBRE- 2021						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
	1	2	3 *Lluvia y humedad*	4	5 *Lluvia y humedad*	6 *Lluvia y humedad*
7	8	9	10 *Lluvia y humedad*	11	12	13
14 *Lluvia y humedad*	15	16 *Lluvia y humedad*	17 *Lluvia y humedad*	18 *Lluvia y humedad*	19	20
21	22	23	24	25 *Lluvia y humedad*	26	27
28 *Lluvia y humedad*	29	30				

Cantidad de días no laborales del mes	10
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de agosto	10

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO
INGENIERÍA

DICIEMBRE - 2021						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Cantidad de días no laborales del mes	0
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de agosto	0

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO
INGENIERÍA

ENERO - 2022						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						1 *Llovizna*
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 *Lluvia y humedad*	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Cantidad de días no laborales del mes	1
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de mayo	1

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Taj.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO
INGENIERÍA

FEBRERO - 2022						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 *Lluvia y humedad*	22	23	24	25	26
27	28 *Lluvia y humedad*	29	30			

Cantidad de días no laborales del mes	2
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de junio	2

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO
INGENIERÍA

ABRIL - 2022						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1	2
3 *Lluvia y humedad*	4 *Lluvia y humedad*	5 *Lluvia y humedad*	6 *Lluvia y humedad*	7 *Lluvia y humedad*	8 *Lluvia y humedad*	9 *Lluvia y humedad*
10	11 *Lluvia y humedad*	12 *Lluvia y humedad*	13 *Lluvia y humedad*	14 *Lluvia y humedad*	15 *Lluvia y humedad*	16 *Lluvia y humedad*
17 *Lluvia y humedad*	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Cantidad de días no laborales del mes	14
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de agosto	14

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO
INGENIERÍA

MARZO - 2022						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2 *Lluvia y humedad*	3	4	5
6	7	8 *Lluvia y humedad*	9	10 *Lluvia y humedad*	11 *Lluvia y humedad*	12
13	14	15	16	17	18 *Lluvia y humedad*	19
20	21	22 *Lluvia y humedad*	23 *Lluvia y humedad*	24 *Lluvia y humedad*	25	26
27	28	29 *Lluvia y humedad*	30 *Lluvia y humedad*	31		

Cantidad de días no laborales del mes	10
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de junio	10

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Taly.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-