412 (cuatrocientos doce)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UEP BID - DV Nº 1360 /2024

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1164. LLAMADO MOPC N° 91/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 446/2021 "EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGION ORIENTAL. LOTE 2" ID 401919

OBJETO: Respuesta al Memorándum UOC Nº 955/2024

FECHA: 17 / 04 / 2024

La Unidad Operativa de Contratación por medio del Memorándum UOC Nº 955/2024 de fecha 08 de abril de 2024, informa que en el marco del contrato de la referencia se realizaron las gestiones de comunicación del Convenio Modificatorio Nº 01 y que, el proceso actualmente se encuentra retenido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas según lo establecido en la Nota DNC Nº 2280/2024.

En tal sentido y teniendo en cuenta los aspectos observados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), esta Unidad Ejecutora de Proyectos Informa cuanto sigue:

(1) Se verifica que la Nota O-CSC/CPR-109/2024 de fecha 23/01/2024, por cual se otorga la no objeción del Organismo financiador respecto a las modificaciones pretendidas; no cuenta con la firma correspondiente. Se solicita subsanar

Se adjunta Nota O-CSC/CPR-109/2024 de fecha 23 de enero de 2024, la cual contiene la firma de la Especialista Senior en Transporte.

(2) En la nota de "no objeción" mencionada en el punto anterior, no se hace mención a la modificación de la cláusula 1.1.84, plazo para la finalización. Se solicita aclaración al respecto

Se adjunta Nota O-CSC/CPR-623/2024 de fecha 15 de abril de 2024, por medio de la cual el Banco Interamericano de Desarrollo se rectifica en su nota inicial, indicando el plazo contractual.

(3) No se observa planilla de computo métrico con los detalles de la incorporación de ítems nuevo y aumento de cantidades

La Planilla de computo métrico con los detalles de los items nuevos y aumentos de cantidades se encuentra adjunto al Expediente en los Folios 236 al 257.

Los Items nuevos incorporados en el Convenio Modificatorio Nº 01 son los siguientes:

1. Mampostería de piedra bruta
2. Regularización sobre empedrado existente tasa 80 kg/m2
3. Reparación de empedrado existente
4. Losa de Hº Aº
5. Protección con gaviones, Colchón reno
6. Alcantarilla celular simple de 2,50x2,50m para pasa de ganado
7. Alcantarilla celular simple de 1,50x0,85m
8. Alcantarilla celular doble de 1,50x0,85m
9. Alcantarilla celular cuádruple de 1,50x1,50m
10. Alcantarilla celular quíntuple de 1,50x0,85m
11. Ampliación de Alcantarilla celular simple de 1,50x1,50m
12. Ampliación de Alcantarilla celular doble de 1,50x1,50m
13. Ampliación de Alcantarilla celular doble de 2,00x2,00m
14. Ampliación de Alcantarilla celular doble de 3,00x3,00m
15. Regularización de hormigón en tablero de puente existente
16. Obras complementarias y elemento de protección ambiental para pasa fauna encauzadores de pasa fauna con tejido de alambre Nº 14 malla 2" x 2" romboidal y postes de Hº Aº
17. Provisión y Plantación de plantines de especies nativas dentro de encauzadores de pasa fauna
18. Provisión e Instalación de junta para puente simétrica tipo JNA 52 incluye fijación, meseta de asiento y anclajes.

Salvo mejor parecer, se sugiere remitir el Expediente completo (Folio Nº 412) a la Unidad Operativa de Contratación (UOC), a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes del proceso.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 1881/2024

Econ. Bethania Maria Gomez Martinez 17/04/2024 10:08:39