Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley Nº 3201/07
Ruta V Gral. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069
Fiscalización

Concepción, 21 de junio de 2021.

Dr. Jorge Daniel Mello Román, Decano
Universidad Nacional de Concepción - FACET
Ciudad.

De mi mayor consideración

Ref. Especificar y extender dictamen técnico original de la Ampliación del contrato inicial ¨CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO PARA L A FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION (U.N.C.) ID: 388 498. Según contrato N° 04/2021, licitación por contratación directa UNC N°03/2021

Ref. al contrato UNC N°03/2021 licitación por contratación directa ¨CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO PARA L A FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION (U.N.C.) a cargo de la Empresa IMOP CONSTRUCTORA, ruc n° 4.275.992 – 7.

En el proceso de ejecución de los trabajos se han visualizado situaciones imprevistas en el proyecto original, las cuales son necesarias para cumplir con el objetivo de la obra.

Se solicita una ampliación de 15 días, del plazo de entrega establecido, teniendo en cuenta los días con lluvia y la superposición de actividades, ya que también se está ejecutando otros trabajos en nuestra unidad Académica.

Justificación

Teniendo en cuenta la habilitación de nuevas carreras (imprevisto) en nuestra Unidad Académica y el consecuente aumento de alumnos, nos vemos en la necesidad de dotar a nuestra casa de estudios de una mayor y mejor infraestructura, en ese afán, vemos la necesidad de incrementar el área de estacionamiento, lo cual implica la realización de trabajos adicionales de pavimentación. .

De lo expuesto en el párrafo anterior y previendo el aumento de estudiantes en un futuro próximo, se observa la necesidad de aumentar el área de pavimento tipo adoquinado destinada al acceso y estacionamiento, de tal forma a disponer de un espacio suficiente y cómodo para mantener el orden y la armonía en dichos espacios.

En nuestra Unidad Académica, también se está ejecutando otra obra, lo cual genera una desaceleración del ritmo de los trabajos, por superposición de espacio, ya que se ejecutan simultáneamente ambos.

Contrato: **80.298.750Gs**.
Ampliación del presupuesto solicitado = **16.028.700Gs**. = 20%

Sin otro particular le saludo atte.

.....

Ing. Civ. Gustavo Alarcón. Fiscal de Obras UNC.

Gustavo A. Alarcón A.
Ingeniero Civil