RESOLUCIÓN D. N°.2035.-00-2018
16/11/2018

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL VALOR DEL CONTATO N° 183/2017 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA –SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, PARA OBRAS ADICIONALES".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

a. El Contrato de Obras Nº 183/2017, "Construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Médicas UNA – Sede Santa Rosa del Aguaray", firmado con el Consorcio Obras Civiles, en fecha 24 de noviembre de 2017.----------
b. La nota DIR.S.S.R N° 518/2018, de fecha 26 de octubre de 2018, presentada por la Directora de la Filial Santa Rosa del Aguaray de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, Prof. Dra. Cristina San Miguel, por el cual solicita "la culminación de las áreas del Edificio de la Filial de Santa Rosa del Aguaray en vista que la fecha probable del funcionamiento de dichas áreas está prevista para el 15 de febrero de 2019."-----
c. El Informe Técnico de fecha 2 de noviembre de 2018, del Ing. Augusto Acosta Coordinador de la Fiscalización General de Obras, designado por la FIUNA, conforme al Acuerdo Específico N° 03.----------
d. La propuesta de la Planilla de Cómputo Métrico, Presupuesto y Planos para las obras adicionales.--------
e. El Dictamen favorable Nº 202/2018, de fecha 13/11/2018, del Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Decanato.----------
f. El Dictamen favorable Nº 18/2018, de fecha 12/11/2018, de la Dirección de Auditoría Interna de la FCM/UNA.----------
g. La Nota D.P. Nº 225/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, de la Dirección de Planificación-Equipo Técnico de Obras.----------
h. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
19 NOV 2018
Lic. LOURDES GAVILÁN
Firma: Dpto. de Contrataciones Públicas
Sección Contratos y Ejecución de Garantías
Aclaración: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
N°: 2915
Hora: 10:00

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

2035.-01-2018 **APROBAR** La ampliación del Valor del Contrato de Obras Nº 183/2017, "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA–SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY", por un importe total de Gs. 2.096.100.000 (guaraníes dos mil noventa y seis millones cien mil), según la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuestos:

	Mamposterías de elevación exteriores	MAMPOSTERÍAS (2°,3° Y 4° PISOS)	unidad	cant.	p.u. g$	sub total G$
	Mamposterías de Elevación	**Mamposterías de Elevación**				
72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. En parapetos de pasillo .En 2°,3° y 4° pisos y en azotea. No incluye mamposterías interiores de división de ambientes	m2	423	95,425	40,364,775
72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo hueco, e= 0,20 m. hacia pasillos En 2°,3° y 4° pisos. No incluye mamposterías interiores de división de ambientes	m2	1,230	146,216	179,845,680

72131601-005	Mampostería	De elevación exterior en fachadas de ladrillo común, e= 0,30 m. En 2°,3° y 4° pisos. No incluye mamposterías interiores de división de ambientes	m2	1,878	169,303	317,951,034
72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,35 m.	m2	35	230,868	8,080,380
72131601-005	Mampostería	Parapeto de ladrillos comunes, s/ techo de losa, esp. 0,15 m h=0,30 m	m2	122	192,390	23,471,580
	DINTELES	**DINTELES (2°,3° Y 4° PISOS)**			-	-
72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Dintel sobre aberturas en 2°,3° y 4° pisos	ml	72	89,269	6,382,734
72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Envarillado sobre aberturas exteriores en 2°,3° y 4° pisos	ml	870	33,861	29,459,070
	REVOQUES	**REVOQUES (2°,3° Y 4° PISOS)**				
72131601-008	Revoques	A dos capas en paredes interiores sobre pasillos solo sobre cara a pasillo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras, en 2°,3°, y 4° pisos. No incluye revoques interiores	m2	974	44,634	43,473,516
72131601-008	Revoques	A dos capas paredes exteriores c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO para fachadas de 2°,3° y 4° pisos.	m2	2,625	56,947	149,485,875
72131601-008	Revoques	A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas, en pasillos de niveles 2°, 3° y 4°	m2	no se incluye en esta etapa		
72131601-008	Revoques	Aristas verticales curvas pared-pared en paredes del 2°,3° y 4° pisos	ml	768	23,087	17,730,816
	CARPINTERÍA METÁLICA	**CARPINTERÍA METÁLICA(2°,3° Y 4° PISOS)**				
	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18, con contramarco incorporado:	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18, con contramarco incorporado para aberturas sobre pasillos. No incluye puertas ni herrajes**				
72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta tipo P1a (0,90x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	unidad	17	461,736	7,849,512
72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta tipo P4a(1,30x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	unidad	3	538,692	1,616,076
72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta tipo P5(0,90x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	unidad	6	461,736	2,770,416

72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta tipo P7(1,10x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	unidad	3	461,736	1,385,208
72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta tipo P11a(1,80x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	unidad	10	492,518	4,925,180
72102601-001	Servicio de carpintería	Pre-marcos metálicos de aluminio reforzado para ventanas en paredes de pasillos de 3°,4° y 5° pisos	unidad	3	692,604	2,077,812
	Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural,	Para puerta tipo Pm2(1,90x2,15) según plano de detalles FSR-D-02	**unidad**	5	890,000	4,450,000
						-
72102601-001	Servicio de carpintería	**PROVISION COLOCACION ABERTURAS EXTERIORES CON VIDRIOS SEGÚN PROYECTO , 2°,3° Y 4° PISOS**				-
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VF5 -VF8(3.55x1,95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	6	17,460,000	104,760,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VF6a- VF7a (5.45x1.95),según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	6	29,900,000	179,400,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VF10 (5.55x1.95),según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	3	32,980,000	98,940,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V21, (5.00x1.95),según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	3	23,500,000	70,500,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL1a (4.40x1.95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	3	29,650,000	88,950,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL2a (5.55x1.95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	3	34,785,000	104,355,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL3a (5.60x1.95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	2	32,123,000	64,246,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL4 2.00x1.95, según plano de detalles -FSR-D-01-Vidrio templado sencillo	unidad	4	6,540,000	26,160,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL4a (2.00x1.95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	9	6,546,000	58,914,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo VL5 medidas 0.90x1.20, según plano de detalles -FSR-D-01-Vidrio templado sencillo	unidad	3	1,976,000	5,928,000
72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V13(4.00x1.95), según plano de detalles -FSR-D-01	unidad	1	19,193,461	19,193,461
72102601-001	Servicio de carpintería	Portón de entrada principal, ancho total 3,0 m en 2 hojas de 1,5 , incluso caños de soporte 100 X 100 X 2 mm y base de hormigón 80x80x100 , según diseño FSR-D-03	unidad	1	12,870,000	12,870,000

	VARIOS					-
72131601-007	Techos Metálicos	Palier de entrada en planta baja, acero chapas y Poligal	m2	48	1,452,000	69,696,000
72131601-006	Aislación somera de pasillos, PARA PROTECCION DE LLUVIA HASTA TERMINACION DEL NIVEL	Aislación temporal con impeganacion de polímero vinílico protegido con lechada de cemento	m2	360	75,000	27,000,000
72131601-009	PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON	En entrada principal .-No incluye veredas	m2	235	95,425	22,424,875
72131601-009	SOPORTES PARA PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE-	En parapetos interiores tubo de acero 100x100 con placa de 3/8 y Kwik Bolt 3/8*4"como refuerzo de parapetos	n°	55	342,600	18,843,000
72131601-009	CIELORASOS SUSPENDIDOS DE DURLOK FIJO Y REMOVIBLES CON PERFILERIA DE ACERO	En salones de clase y de trabajo, en SS, Planta Baja y 1r piso ,como mejoramiento acústico y de acondicionamiento	m2	1,800	157,000	282,600,000
VALOR TOTAL DE OBRAS NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA.						**2,096,100,000**

2035-02-2018 **AUTORIZAR** la Firma del Convenio Modificatorio Nº 02/2018, de de Ampliación del Monto del Contrato Nº 183/2018, para Obras Adicionales ----------

2035-03-2018 **AUTORIZAR** a la Dirección de Administración y Finanzas, solicite a la Empresa Contratista Consorcio Obras Civiles, presentar las Pólizas de Seguros exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, ajustado al presente Convenio Modificatorio.----------

Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

Cc.. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planificación, Fiscalización General de Obras (FIUNA), Departamento de Contrataciones Públicas FCM/UNA, Archivo. **LBM/RGM/lrd**